

Total: 25

Información Genral del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC13130200155977	Rehabilitación De Jardín De Niños Y Escuela Primaria	300670	Michoacán de Ocampo	Coeneo	Colonia Primo Tapia (El Chirimoyo)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP	Educación	En Ejecución	2013	\$350,036	\$350,036	\$350,036	\$350,036	\$348,729	\$348,729	\$348,729	99.63	\$0	Metros Cuadrados	262	100.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC13130300205579	Construcción De Aula En Escuela Benito Juárez	301166	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SCOP	Educación	En Ejecución	2013	\$272,091	\$272,091	\$272,091	\$272,091	\$158,492	\$158,492	\$158,492	58.25	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: RESCISION DE CONTRATO / Registro:
MIC13130300224433	Construcción De La Casa Club En El Crunvag 4a Etapa	102010	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)	Educación	En Ejecución	2011	\$180,630	\$2,950,000	\$2,950,000	\$2,950,000	\$2,870,053	\$2,870,053	\$2,870,053	97.29	\$0	Metros Cuadrados	1,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC13130300224496	Pavimentación De La Calle N. Gallegos	300181	Michoacán de Ocampo	Turicato	Turicato	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$148,677	\$148,677	\$148,677	29.74	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC13130300224516	Reubicación Del Centro De Atención Y Desarrollo Infantil Juana Pavón (2a. Etapa)	301267	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$983,310	\$983,310	\$983,310	\$983,310	\$590,190	\$590,190	\$590,190	60.02	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC13130300225004	Construcción De Área De Juego En La Calle Manuel Balbontín Y Batalla De Casa Mata En La Col. Chapultepec Norte	302560	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)	Educación	En Ejecución	2013	\$399,777	\$399,777	\$399,777	\$399,777	\$129,311	\$129,311	\$129,311	32.35	\$0	Metros Cuadrados	7,292	100.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
MIC13130300225072	Construcción De Explanada Cívica	302564	Michoacán de Ocampo	Lázaro Cárdenas	Las Guacamayas	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,107,539	\$1,107,539	\$1,107,539	\$1,107,539	\$754,976	\$754,976	\$754,976	68.17	\$0	Metros Cuadrados	34,700	100.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC13130400244796	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle 21 De Marzo De La Tenencia De Tomendan	306789	Michoacán de Ocampo	Taretan	Taretan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO (Dirección de Obras Publicas)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$546,481	\$546,481	\$546,481	91.08	\$0	Metros Cuadrados	1,168	100.00	100.00	Financiera: / Física: FINIQUITADA / Registro:
MIC13130400249833	Rehabilitación De Jefatura De Tenencia Segunda Etapa	304877	Michoacán de Ocampo	Zacapu	Tarejero	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Estatal (SCOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$132,173	\$132,173	\$132,173	\$132,173	\$39,635	\$39,635	\$39,635	29.99	\$0	Metros Cuadrados	1,554	100.00	0.00	Financiera: / Física: SUSPENDIDA / Registro:
MIC13130400253983	Construcción De Parques Isla Cupatitzio	305285	Michoacán de Ocampo	Uruapan	Uruapan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Estatal (SCOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,739	\$500,739	\$500,739	\$500,739	\$400,590	\$400,590	\$400,590	80.00	\$0	Metros	264,439	100.00	55.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC13130400275109	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Calle Manuel Balbontín Y Batalla De Casamata En La Col. Chapultepec	305286	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia estatal (SCOP)	Educación	En Ejecución	2013	\$693,858	\$693,858	\$693,858	\$693,858	\$522,834	\$522,834	\$522,834	75.35	\$0	Metros Cuadrados	597,897	100.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
MIC13130400283517	Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Eréndira	306236	Michoacán de Ocampo	Irimbo	Irimbo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SCOP	Educación	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	80.00	\$0	Metros	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO, POR COMPROBAR / Registro:
MIC13130400283530	Construcción De Aula En La Escuela Secundaria Técnica No. 143	300178	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SCOP	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$224,081	\$224,081	\$224,081	64.02	\$0	Metros Cuadrados	306	100.00	100.00	Financiera: / Física: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
MIC15150200522300	Construcción Del Libramiento De Buenavista, Tramo Del Km 0-000 Al Km 3-000	513000	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Buenavista Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$28,511,623	\$28,511,623	\$28,511,623	\$28,511,623	\$21,282,945	\$21,282,945	\$21,282,945	74.65	\$0	Kilómetro	8,886	0.00	77.42	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MIC15150200522363	Supervisión Del Libramiento De Buenavista, Tramo Del Km 0-000 Al Km 3-000 (G.I. Fafef)	516782	Michoacán de Ocampo	Buenavista	Buenavista Tomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$855,349	\$855,349	\$855,349	\$855,349	\$177,526	\$177,526	\$177,526	20.75	\$0	Kilómetro	8,886	0.00	23.62	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 25

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MIC13130200155977	Rehabilitación De Jardín De Niños Y Escuela Primaria	300670	Michoacán de Ocampo	Coeneo	Colonia Primo Tapia (El Chirimoyo)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS SCOP	Educación	En Ejecución	2013	\$350,036	\$350,036	\$350,036	\$350,036	\$348,729	\$348,729	\$348,729	99.63	\$0	Metros Cuadrados	262	100.00	100.00	Financiera: / Física: FINQUITADA / Registro:
MIC15150200522915	Construcción Del Camino: Nocutzepo-Bonilla Del Km 0-000 Al Km 2-162	513001	Michoacán de Ocampo	Erongaricuaru	San Miguel Nocutzepo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$12,973,134	\$12,973,134	\$12,973,134	\$12,973,134	\$10,222,750	\$10,222,750	\$10,222,750	78.80	\$0	Kilómetro	3,418	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200522957	Supervisión Del Camino: Nocutzepo-Bonilla Del Km 0-000 Al Km 2-162 (G.I. Fafef)	516838	Michoacán de Ocampo	Erongaricuaru	San Miguel Nocutzepo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$389,194	\$389,194	\$389,194	\$389,194	\$120,311	\$120,311	\$120,311	30.91	\$0	Kilómetro	3,418	0.00	26.54	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200523070	Construcción Del Camino: Chilichota-Huecató, Del Km 5-800 Al Km 7-400 Ig 7-500 Al Km 9-400	512999	Michoacán de Ocampo	Chilichota	Huecató	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$15,947,028	\$15,947,028	\$15,947,028	\$15,947,028	\$15,671,151	\$15,671,151	\$15,671,151	98.27	\$0	Kilómetro	7,572	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200523274	Supervisión Del Camino: Chilichota-Huecató, Del Km 5-800 Al Km 7-400 Ig 7-500 Al Km 9-400	515830	Michoacán de Ocampo	Chilichota	Huecató	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$478,411	\$478,411	\$478,411	\$478,411	\$102,663	\$102,663	\$102,663	21.46	\$0	Kilómetro	7,572	0.00	18.16	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15150200534554	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Narciso Mendoza	515787	Michoacán de Ocampo	Copándaro	El Nispo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SCOP	Educación	En Ejecución	2015	\$416,492	\$416,492	\$416,492	\$416,492	\$124,299	\$124,299	\$124,299	29.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150200534638	Construcción De La Jefatura De Tenencia En La Localidad De Tungareo	515909	Michoacán de Ocampo	Maravatío	Tungareo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,623,008	\$2,623,008	\$2,623,008	\$2,623,008	\$768,893	\$768,893	\$768,893	29.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: ANTICIPO TRAMITADO / Registro:
MIC15150200534732	Construcción De Auditorio De Usos Múltiples	516487	Michoacán de Ocampo	Uruapan	Nuevo Zirosto	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,115,951	\$3,115,951	\$3,115,951	\$3,115,951	\$925,871	\$925,871	\$925,871	29.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15150300557051	Gradería Y Modulo De Sanitarios En La Unidad Deportiva Santa Cruz, En La Colonia Santa Cruz Ii	518213	Michoacán de Ocampo	Morelia	Morelia	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SCOP	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,441,680	\$2,441,680	\$2,441,680	\$2,441,680	\$652,942	\$652,942	\$652,942	26.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	16.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MIC15160100635038	Rehabilitación De La Sección Del Camino: Tepalcatepec-Coalcomán-Aguila-E.C.(Acaipican-Tecomán), Para Corregir Deslaves Ubicados En El Km 91-350 Y 92-365	512998	Michoacán de Ocampo	Chinicuilla	La Canoa	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,596,707	\$1,596,707	\$1,596,707	\$1,596,707	\$1,202,813	\$1,202,813	\$1,202,813	75.33	\$0	Kilómetro	13,540	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MIC15160100635412	Supervisión Para La Rehabilitación De La Sección Del Camino: Tepalcatepec-Coalcomán-Aguila-E.C.(Acaipican-Tecomán), Para Corregir Deslaves Ubicados En Los Kms. 91 350 Y 92 365, (G.I. Fafef)	516783	Michoacán de Ocampo	Chinicuilla	La Canoa	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$47,901	\$47,901	\$47,901	\$47,901	\$32,486	\$32,486	\$32,486	67.82	\$0	Kilómetro	13,540	0.00	54.77	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.