

Total: 4927

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MCI18180201101866	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Comunidad De Urundaneos Primera Etapa - 49670	49670	Michoacán de Ocampo	Chucándiro	Urundaneos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHUCANDIRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,655,311	\$1,655,311	\$1,655,311	82.77	\$0	Metros lineales	73	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI16160400930570	Rehabilitación Del Camino Churintzio La Noria, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 500	406614	Michoacán de Ocampo	Churintzio	Churintzio	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,331,852	\$9,331,852	\$9,331,852	\$9,331,852	\$9,321,816	\$9,321,816	\$9,321,816	99.89	\$0	Kilómetro	3,552	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201136056	Infraestructura Vial En El Estado De Michoacán // (Rehabilitación Del Camino T-C (La Piedad-Carapan)- Chaquiquir-Torresillas Del Km 0 000 Al Km 2 500, En El Municipio De Churintzio Mich.)	-	Michoacán de Ocampo	Churintzio	Cobertura municipal	Subsidios		U028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,900,000	\$3,900,000	\$1,542,840	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: , SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201101477	Perforación De Pozo Profundo A Trescientos Treinta Metros - 117866	117866	Michoacán de Ocampo	Churintzio	El Jagley de Raynaga	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,369,200	\$3,324,324	\$3,324,324	\$3,324,324	\$1,662,162	\$1,662,162	\$1,662,162	50.00	\$0	Otros	36	100.00	60.00	Financiera: La obra está en proceso / Física: La obra está en proceso / Registro: la obra está en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI15150200533739	Conservación Del Camino: Churintzio - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 3 500	315105	Michoacán de Ocampo	Churintzio	La Noria	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,700,840	\$1,700,840	\$1,700,840	\$1,700,840	\$146,653	\$146,653	\$146,653	8.62	\$0	Kilómetro	3,552	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI15150300574129	Supervisión De La Conservación Del Camino: Churintzio - La Noria, Tramo Del Km. 0-000 Al Km. 5-000 (G.I., Fafef)	315106	Michoacán de Ocampo	Churintzio	La Noria	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$51,025	\$51,025	\$51,025	\$51,025	\$6,356	\$6,356	\$6,356	12.46	\$0	Kilómetro	3,552	0.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI16170100932636	Planta Baja: Construcción De Módulo De Sanitarios Estructura 0-1o En El Camasal 13 Poturo	0066967	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Poturo	Rural	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	IIPEEM	Educación	En Ejecución	2016	\$845,034	\$845,034	\$845,034	\$844,989	\$253,497	\$253,497	\$253,497	30.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI15150300585583	Construcción Del Puente El Guayacán Ubicado En El Km 4-998 Del Camino E.C.(Zicuirán-Churumuco)-Loma Del Guayacán	315738	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Loma el Guayacán	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$19,236,328	\$19,236,328	\$16,230,501	\$16,230,501	\$16,230,501	\$16,230,501	\$16,230,501	84.37	\$0	Metros Cuadrados	5,179	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI16160400829806	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Poturo - El Salitre, Del Km. 3 000 Al Km. 10 000	0059845	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Poturo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$190,750	\$190,411	\$190,411	\$190,411	\$190,411	\$190,411	\$190,411	100.00	\$0	Otros	1,589	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI16160400930020	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente La Candelaria, 1=60 Metros, Ubicado En El Km. 11 600 Del Camino Churumuco - Poturo	0066481	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$600,000	\$581,922	\$581,922	\$581,922	\$581,922	\$581,922	\$581,922	100.00	\$0	Otros	1,982	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI16160400930034	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente La Cafada, 1=60 Metros, Ubicado En El Km. 17 800 Del Camino Churumuco - Poturo	0066483	Michoacán de Ocampo	Churumuco	La Cafada del Huaricho	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$600,000	\$585,088	\$585,088	\$585,088	\$585,088	\$585,088	\$585,088	100.00	\$0	Otros	5,580	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI16160400930060	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Churumuco - El Timbiriche, Del Km. 1 000 Al Km. 4 000	0066602	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$230,492	\$227,359	\$227,359	\$227,359	\$227,359	\$227,359	\$227,359	100.00	\$0	Otros	867	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI13130400278073	Rehabilitación Del Camino E.C. (Churumuco-San Martín)-El Embarcadero Km 0 000 Al Km 2 160	304334	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$8,050,000	\$8,050,000	\$8,050,000	\$8,050,000	\$4,389,146	\$4,389,146	\$4,389,146	54.52	\$0	Kilómetro	14,366	100.00	40.10	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI13130400278082	Rehabilitación Del Camino E.C. (San Antonio)-El Timbiricho - El Timbiriche Km 0 000 Al Km 1 060	304335	Michoacán de Ocampo	Churumuco	El Timbiriche	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$2,144,670	\$2,144,670	\$2,144,670	57.19	\$0	Kilómetro	14,366	0.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI14140300394694	Reconstrucción Del Puente Churumuco,Ubicado En El Camino(Ruatazo-Churumuco).	401501	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JTA. CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,250,905	\$3,023,905	\$3,023,905	\$3,023,905	\$3,023,905	\$3,023,905	\$3,023,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,366	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI14140300394983	Reconstrucción En Tramos Alisados Del Camino:Zicuirán-Churumuco Del Km. 0 Mas 000 Al 55 Mas 000.	401504	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JTA.CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,963,685	\$2,963,685	\$2,963,685	\$2,963,685	\$2,963,685	\$2,963,685	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,366	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI17170200897424	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Cubierta Con Iluminación En La Casa De La Cultura De La Localidad De Poturo, Churumuco Mich - 3040596	3040596	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,574,651	\$1,556,080	\$1,556,080	\$1,556,080	\$1,556,080	\$1,556,080	\$1,556,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 4927

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MC17170200899064	Instalacion De Alumbrado En La Cancha Principal En La Unidad Deportiva De Churumuc Mich. - 5036923	5036923	Michoacán de Ocampo	Churumuc	Cobertura municipal	Subsidios		UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$425,349	\$420,670	\$420,336	\$420,336	\$420,336	\$420,336	\$420,336	99.92	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC17170200902290	Pavimentacion En Calle Principal A Base De Concreto Hidraulico Y Segurado Alagado En La Lot. De Paso De Familias En El Municipio De Churumuc - 5045808	5045808	Michoacán de Ocampo	Churumuc	Cobertura municipal	Subsidios		UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC17170300920802	Construcción Del Camino Poturo Ojo De Agua La Galería - 127811	127811	Michoacán de Ocampo	Churumuc	Poturo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,925,838	\$13,925,838	\$13,925,838	99.47	\$0	Otros	1,203	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SIGTDA: Pasa al siguiente nivel.
MC17170401000860	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia Buenos Aires - 309609	309609	Michoacán de Ocampo	Churumuc	Churumuc de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$249,978	\$249,978	\$249,978	\$249,978	\$249,978	\$249,978	\$249,978	100.00	\$0	Metros lineales	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC17170401000861	Reconstrucción De Drenaje Sanitario En Calle Río Pánuco - 312728	312728	Michoacán de Ocampo	Churumuc	Churumuc de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$70,847	\$70,847	\$69,581	\$69,581	\$69,581	\$59,775	\$59,775	84.37	\$0	Metros lineales	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC17170401000862	Rehabilitación De Cárcamo De Bombeo - 311450	311450	Michoacán de Ocampo	Churumuc	Churumuc de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$270,075	\$270,075	\$270,075	\$270,075	\$270,075	\$270,075	\$270,075	100.00	\$0	Otros	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC17170401000863	Const De Olla De Captación De Agua Pluvial Con Hempostaria En La Sup El Sasmilborregueros - 311375	311375	Michoacán de Ocampo	Churumuc	Churumuc de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$949,843	\$962,058	\$962,058	\$962,058	\$962,058	\$962,058	\$962,058	100.00	\$0	Otros	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC17170401000864	Const De Olla De Captación De Agua Pluvial En La Sup El Golgota - 310402	310402	Michoacán de Ocampo	Churumuc	Churumuc de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$388,400	\$388,400	\$388,400	\$388,400	\$388,400	\$388,400	\$388,400	100.00	\$0	Otros	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC17170401000867	Construcción De Domo Modulo De Escuelas Y Barandal Para Tres Aulas En Coeytam - 227681	227681	Michoacán de Ocampo	Churumuc	Churumuc de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	Educación	En Ejecución	2017	\$86,010	\$86,010	\$86,010	\$86,010	\$86,010	\$86,010	\$86,010	100.00	\$0	Otros	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC17170401000868	Construcción De Anexo Techumbre En Clínica De Salud - 227598	227598	Michoacán de Ocampo	Churumuc	Churumuc de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	Salud	En Ejecución	2017	\$99,554	\$99,554	\$99,554	\$99,554	\$99,554	\$99,554	\$99,554	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC17170401000869	Construcción De Galería Filtrante - 227575	227575	Michoacán de Ocampo	Churumuc	Churumuc de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$57,150	\$57,150	\$57,150	\$57,150	\$57,150	\$57,150	\$57,150	100.00	\$0	Metros lineales	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC17170401000870	Rehabilitación De Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales - 227584	227584	Michoacán de Ocampo	Churumuc	Churumuc de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$124,120	\$124,120	\$124,120	\$124,120	\$124,120	\$124,120	\$124,120	100.00	\$0	Otros	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC17170401000871	Rehabilitación De Cárcamo De Bombeo Numero Dos - 227579	227579	Michoacán de Ocampo	Churumuc	Churumuc de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	100.00	\$0	Otros	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC17170401000873	Rehabilitación De Cárcamo De Bombeo Numero Uno Para Agua Potable - 295645	295645	Michoacán de Ocampo	Churumuc	Churumuc de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$59,626	\$85,502	\$85,502	\$85,502	\$85,502	\$85,502	\$85,502	100.00	\$0	Metros lineales	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC17170401000874	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 295927	295927	Michoacán de Ocampo	Churumuc	Churumuc de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	Educación	En Ejecución	2017	\$218,214	\$218,214	\$218,214	\$218,214	\$218,214	\$218,214	\$218,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC17170401000875	Construcción De Aula En Escuela Secundaria - 295949	295949	Michoacán de Ocampo	Churumuc	Churumuc de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR CONTRATO	Educación	En Ejecución	2017	\$594,650	\$594,650	\$594,650	\$594,650	\$594,650	\$594,650	\$594,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC17170401000876	Rehabilitación De Veinte Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos - 295939	295939	Michoacán de Ocampo	Churumuc	Churumuc de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	Educación	En Ejecución	2017	\$196,341	\$196,341	\$196,341	\$196,341	\$196,341	\$196,341	\$196,341	100.00	\$0	Otros	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
MC1717040100877	Construcción De Desayunador En Escuela Jardín De Niños Narciso Mendoza - 295918	295918	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	Educación	En Ejecución	2017	\$103,865	\$112,760	\$112,760	\$112,760	\$112,760	\$112,760	\$112,760	100.00	\$0	Otros	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC1717040100879	Pavimentación De Calle Itatapango - 295831	295831	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR CONTRATO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$898,012	\$898,012	\$898,012	\$898,012	\$898,012	\$898,012	\$898,012	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC1717040100881	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Itatapango - 295759	295759	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$110,855	\$131,455	\$131,455	\$131,455	\$131,455	\$131,455	\$131,455	100.00	\$0	Metros lineales	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: se amplio la meta / Registro:
MC1717040100882	Rehabilitación De Cárcano De Bombeo Numero Tres - 295660	295660	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$60,169	\$60,169	\$60,169	\$60,169	\$60,169	\$60,169	\$60,169	100.00	\$0	Metros lineales	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC1717040100883	Modernización De Red De Distribución Para Agua Potable - 295631	295631	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR CONTRATO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$198,859	\$205,059	\$205,059	\$205,059	\$205,059	\$205,059	\$205,059	100.00	\$0	Otros	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC1717040100885	Pavimentación De Calle Rio Cutzamala 295819	295819	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$666,985	\$666,985	\$666,985	\$666,985	\$666,985	\$666,985	\$666,985	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC1717040100886	Construcción De Alcantarilla En Calle Veracruz - 295779	295779	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$99,633	\$104,433	\$104,433	\$104,433	\$104,433	\$104,433	\$104,433	100.00	\$0	Metros lineales	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC1717040100887	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Sonora - 295768	295768	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$28,010	\$28,010	\$28,010	\$28,010	\$28,010	\$28,010	\$28,010	100.00	\$0	Metros lineales	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC1717040100888	Rehabilitación De Caminos Rurales - 297562	297562	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,040,808	\$2,052,438	\$2,052,438	\$2,052,438	\$2,052,438	\$2,052,438	\$2,052,438	100.00	\$0	Otros	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC1717040100889	Construcción De Pozo De Absorción - 312714	312714	Michoacán de Ocampo	Churumuco	El Ahujote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$8,000	100.00	\$0	Otros	123	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401001574	Const De Olla De Captación De Agua Rural En La Sup Las Palmitas - 310182	310182	Michoacán de Ocampo	Churumuco	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHURUMUCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$255,995	\$255,995	\$255,995	\$255,995	\$255,995	\$255,995	\$255,995	100.00	\$0	Otros	242	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401001602	Construcción De Aula En Jardín De Niños Enrique Peraltaoi - 227684	227684	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Puturo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR CONTRATO	Educación	En Ejecución	2017	\$392,074	\$392,074	\$392,074	\$392,074	\$392,074	\$392,074	\$392,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,203	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401001603	Construcción De Desayunador En Escuela Primaria Autorcha Campesino - 295967	295967	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Puturo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR CONTRATO	Educación	En Ejecución	2017	\$244,450	\$244,450	\$244,450	\$244,450	\$244,450	\$244,450	\$244,450	100.00	\$0	Otros	1,203	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC1818020101000	Construcción De Colector De Drenaje Sanitario En La Colonia Consuelo - 133768	133768	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$254,000	\$254,000	\$254,000	\$254,000	\$254,000	\$254,000	\$254,000	100.00	\$0	Metros lineales	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC1818020101002	Rehabilitación De Aula En Jardín De Niños Narciso Mendoza - 134324	134324	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Educación	En Ejecución	2018	\$16,265	\$16,265	\$16,265	\$16,265	\$16,265	\$16,265	\$16,265	75.41	\$0	Otros	4,725	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC1818020101004	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Consuelo - 133675	133675	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Metros lineales	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MC1818020101005	Rehabilitación De Carcano De Bombeo Numero Dos - 129564	129564	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$46,100	\$46,100	\$46,100	\$46,100	\$46,100	\$46,100	\$46,100	100.00	\$0	Otros	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 4927

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MCI18180201101006	Construcción De Olla Para Almacenamiento De Agua Pluvial En El Cabeseño - 129883	129883	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$192,194	\$192,194	\$192,194	\$192,194	\$192,194	\$192,194	\$192,194	100.00	\$0	Otros	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201101007	Rehabilitación De Desagüador En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 134271	134271	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Educación	En Ejecución	2018	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$19,800	\$19,800	66.00	\$0	Otros	4,725	100.00	66.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201101008	Construcción De Olla Para Almacenamiento De Agua Pluvial En El Barrito - 129936	129936	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$168,670	\$168,670	\$168,670	\$168,670	\$168,670	\$168,670	\$168,670	100.00	\$0	Otros	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201101009	Construcción De Galería Filtrante Para Agua Potable - 132464	132464	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$36,260	\$36,260	72.52	\$0	Otros	4,725	100.00	72.52	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201101011	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Churumuco Rincón Del Ojo De Agua - 28744	28744	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$133,400	\$133,400	66.70	\$0	Otros	4,725	100.00	66.70	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201101012	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Churumuco El Embarcadero El Tamarindo - 28742	28742	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$502,820	\$502,820	91.42	\$0	Otros	4,725	100.00	91.42	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201101013	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Churumuco La Obra - 28734	28734	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$493,350	\$493,350	82.43	\$0	Otros	4,725	100.00	82.43	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201101014	Mejoramiento A La Vivienda Programa Municipal - 27456	27456	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$495,155	\$495,155	\$495,155	61.89	\$0	Otros	4,725	100.00	61.89	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201101016	Construcción De Olla Para Almacenamiento De Agua Pluvial En El Ojo De Agua - 27018	27018	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$187,570	\$187,570	\$187,570	\$187,570	\$187,570	\$187,570	\$187,570	100.00	\$0	Otros	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201101022	Rehabilitación De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos - 28714	28714	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Churumuco de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Educación	En Ejecución	2018	\$92,178	\$92,178	\$92,178	\$92,178	\$92,178	\$92,178	\$92,178	100.00	\$0	Otros	4,725	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201101548	Construcción De Galería Filtrante Para Agua Potable - 131080	131080	Michoacán de Ocampo	Churumuco	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$60,860	\$60,860	\$60,860	\$60,860	\$60,860	\$60,860	\$60,860	100.00	\$0	Otros	242	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201101549	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Candelaria - 28762	28762	Michoacán de Ocampo	Churumuco	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$219,341	\$219,341	\$219,341	\$219,341	\$219,341	\$219,341	\$219,341	100.00	\$0	Otros	242	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201101551	Construcción De Galería Filtrante Para Agua Potable - 131717	131717	Michoacán de Ocampo	Churumuco	La Cañada del Maricho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	\$78,000	100.00	\$0	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201101552	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cuirindal La Caña - 28751	28751	Michoacán de Ocampo	Churumuco	La Caña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$239,510	\$239,510	\$239,510	74.85	\$0	Otros	350	100.00	74.85	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201101555	Construcción De Galería Filtrante Para Agua Potable - 130926	130926	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Corralito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$36,031	\$36,031	\$36,031	\$36,031	\$36,031	\$36,031	\$36,031	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201101556	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cuirindal Cuiripan - 28765	28765	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Cuiripan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201101559	Construcción De Galería Filtrante Para Agua Potable - 132055	132055	Michoacán de Ocampo	Churumuco	El Cuirindal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$92,000	\$92,000	\$92,000	\$92,000	\$92,000	\$92,000	\$92,000	100.00	\$0	Otros	297	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MCI18180201101560	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cuirindal - 28754	28754	Michoacán de Ocampo	Churumuco	El Cuirindal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2018	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$99,600	\$99,600	\$99,600	55.33	\$0	Otros	297	100.00	55.33	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MCI18180201101562	Mejoramiento A La Vivienda - 134021	134021	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Loma el Guayacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$85,950	\$85,950	\$85,950	57.30	\$0	Otros	405	100.00	57.30	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI18180201101563	Construcción De Olla Para Almacenamiento De Agua Pluvial - 130113	130113	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Los Hornitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2018	\$109,344	\$109,344	\$109,344	\$109,344	\$109,344	\$109,344	\$109,344	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MCI18180201101564	Ampliación De Red Para Agua Potable - 131936	131936	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Las Juntas de Puturo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2018	\$74,677	\$74,677	\$74,677	\$74,677	\$74,677	\$74,677	\$74,677	100.00	\$0	Metros lineales	147	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI18180201101567	Mejoramiento A La Vivienda - 27506	27506	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Palma de Muero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	33.33	\$0	Otros	622	100.00	33.33	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI18180201101568	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Picoacho Cutzaro - 28760	28760	Michoacán de Ocampo	Churumuco	El Picoacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$417,320	\$417,320	\$417,320	\$417,320	\$417,320	\$417,320	\$417,320	100.00	\$0	Otros	74	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI18180201101573	Mejoramiento A La Vivienda - 27494	27494	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Puturo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$73,854	\$73,854	\$73,854	21.10	\$0	Otros	1,203	100.00	21.10	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI18180201101574	Rehabilitación De Cinco Aulas En Escuela Secundaria - 28723	28723	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Puturo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Educación	En Ejecución	2018	\$90,071	\$90,071	\$90,071	\$90,071	\$90,071	\$90,071	\$90,071	100.00	\$0	Otros	1,203	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MCI18180201101575	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Puturo Salitre El Varal - 28758	28758	Michoacán de Ocampo	Churumuco	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2018	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$306,460	\$306,460	\$306,460	73.01	\$0	Otros	257	100.00	73.01	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI18180201101577	Mejoramiento A La Vivienda - 134144	134144	Michoacán de Ocampo	Churumuco	San Martín de la Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$51,010	\$51,010	\$51,010	85.02	\$0	Otros	464	100.00	85.02	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI18180201101578	Construcción De Línea De Conducción Para Agua Potable - 129450	129450	Michoacán de Ocampo	Churumuco	San Martín de la Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,997	\$500,997	\$500,997	\$500,997	\$500,997	\$500,997	\$500,997	100.00	\$0	Metros lineales	464	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MCI18180201101580	Construcción De Ollas Para Almacenamiento De Agua Pluvial - 131159	131159	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$205,600	\$205,600	\$205,600	\$205,600	\$205,600	\$205,600	\$205,600	100.00	\$0	Otros	113	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MCI18180201101581	Construcción De Galería Filtrante Para Agua Potable - 132559	132559	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$36,260	\$36,260	\$36,260	72.52	\$0	Otros	113	100.00	72.52	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MCI18180201101582	Construcción De Ollas Para Almacenamiento De Agua Pluvial En El Timbiriche Milpillas El Necoquite Y El Cutzar - 133589	133589	Michoacán de Ocampo	Churumuco	El Timbiriche	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$278,400	\$278,400	\$278,400	\$278,400	\$278,400	\$278,400	\$278,400	100.00	\$0	Otros	582	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI18180201101583	Mejoramiento A La Vivienda - 133971	133971	Michoacán de Ocampo	Churumuco	El Timbiriche	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$104,200	\$104,200	\$104,200	69.47	\$0	Otros	582	100.00	69.47	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MCI18180201101584	Rehabilitación De Olla Para Almacenamiento De Agua Pluvial - 130044	130044	Michoacán de Ocampo	Churumuco	El Timbiriche	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$155,692	\$155,692	\$155,692	\$155,692	\$155,692	\$155,692	\$155,692	100.00	\$0	Otros	582	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI18180201101588	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cañada Comato Valdivinoso - 28749	28749	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Melchor Ocampo (Cunato)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$357,865	\$357,865	\$357,865	89.47	\$0	Otros	219	100.00	89.47	Financiera: / Fisica: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre 2018														
Total: 4927																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MCI18180201101589	Mejoramiento A La Vivienda - 134063	134063	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Puerto de Ruedas (El Ancon)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACION DIRECTA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$67,000	\$67,000	\$67,000	\$67,000	\$63,775	\$63,775	\$63,775	95.19	\$0	Otros	147	100.00	95.19	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI18180201101590	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Guayacán Puerto De Ruedas - 28768	28768	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Puerto de Ruedas (El Ancon)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACION DIRECTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$262,477	\$262,477	\$262,477	74.99	\$0	Otros	147	100.00	74.99	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI18180201101592	Construcción De Tanque Superficial Para Agua Potable - 27004	27004	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Puerto de Ruedas (El Ancon)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACION DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$224,030	\$224,030	\$224,030	97.40	\$0	Otros	147	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI18180201101593	Construcción De Galería Filtrante Para Agua Potable - 130727	130727	Michoacán de Ocampo	Churumuco	La Quiriguauna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACION DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$62,060	\$62,060	\$62,060	\$62,060	\$62,060	\$62,060	\$62,060	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI18180201101594	Reconstrucción De Olla Para Almacenamiento De Agua Pluvial - 133542	133542	Michoacán de Ocampo	Churumuco	San Antonio (El Tigre/Rioche)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACION DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	\$92,800	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201101595	Construcción De Galería Filtrante Para Agua Potable - 27045	27045	Michoacán de Ocampo	Churumuco	Los Charcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTA OBRA SE REALIZARA POR ADMINISTRACION DIRECTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$98,626	\$98,626	\$98,626	\$98,626	\$98,626	\$98,626	\$98,626	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI13150300556940	Reconstrucción Del Puente: Palos Marias 7, Ubicado En El Km. 17.094, Claro De 30m Del Camino Coahuayana-Palos Marias	307136	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Palos Marias	Rural	Subsidios	MOD. Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$10,850,649	\$10,850,649	\$10,850,649	\$10,850,649	\$4,616,126	\$4,616,126	\$4,616,126	42.54	\$0	Kilometro	14,136	0.00	49.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201140196	Pavimentación A Base De Huellas De Concreto Y Empedrado Abogado Calle Manuel Doblado Entre Av. Constitución Y Av. Lazaro Cardenas	MCM-DOP-005-2018	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Urbano	Fideicomisos	R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COAHUYANA MICHOACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,484,000	\$1,484,000	\$1,484,000	\$935,488	\$935,488	\$935,488	63.04	\$0	Metros Cuadrados	7,403	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201135853	Reconstrucción Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Coahuayana Viejo Y San Vicente	-	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Cobertura municipal	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$10,036,000	\$10,036,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI13150300556308	Pavimentación Del Camino: Coahuayana De Hidalgo-SanJuanSanta Maria Mixama-Ahuacan-El Camoteo Del Km. 10 900 Al Km. 13 460	306311	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,989,860	\$9,989,860	\$9,989,860	99.90	\$0	Kilometro	14,136	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI17170200905501	Construcción Del Camino Tlucuit - Mezcala, Del Km 0 830 Al Km 1 430 .	728337	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,665,350	\$4,665,350	\$4,665,350	\$4,665,350	\$1,410,843	\$1,410,843	\$1,410,843	30.24	\$0	Metros Cuadrados	454	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro:
MCI18180201139398	Construcción De Techumbre En Patio Civico Esc. Primaria 5 De Febrero De Boca De Apiza	MCM-DOP-001-2018	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Boca de Apiza	Rural	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COAHUYANA MICHOACAN	Educación	En Ejecución	2018	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201140143	Construcción De Puente Tramo Carretero Coahuayana Viejo-Palos Marias	MCM-DOP-002-2018	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Palos Marias	Rural	Subsidios	UI35 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COAHUYANA MICHOACAN	Comunicaciones	En Ejecución	2018	\$2,526,000	\$2,526,000	\$2,526,000	\$2,526,000	\$2,526,000	\$2,526,000	\$2,526,000	100.00	\$0	Metros	425	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI16170100933465	Construcción De Aula Y Dirección Con Servicios Sanitarios De 2 E.E. C/U Por Sustitución Y Construcción De Obra Exterior En El 7/8 Maria Mercedes Gardanes Base/jez (Fm 2015)	0606123	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Palos Marias	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$1,245,888	\$1,245,888	\$1,245,888	\$1,207,863	\$992,793	\$992,793	\$992,793	79.69	\$0	Metros Cuadrados	11	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI16170200905495	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 Mts En La Escuela De Educación Preescolar Para Niños Migrantes	0604431	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Urbano	Fideicomisos	1007 FAN Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$420,000	\$420,000	\$114,204	\$403,246	\$114,204	\$114,204	\$114,204	27.19	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI16170300954767	Rehabilitación General De Edificios En La Esc. Prim. 1E De Marzo (Fm 2015)	0606112	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Coahuayana Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$1,993,342	\$1,993,342	\$1,993,342	\$1,954,256	\$1,940,697	\$1,940,697	\$1,940,697	97.36	\$0	Metros Cuadrados	233	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI17170401044943	Construcción De Servicios Sanitarios Con Succión, Baño Y Cuarto Vestimental En La Escuela De Educación Preescolar Para Niños Migrantes (Fm 2017)	700389	Michoacán de Ocampo	Coahuayana	Coahuayana de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIPEM	Educación	En Ejecución	2017	\$1,421,328	\$1,421,328	\$1,421,328	\$1,412,443	\$1,412,377	\$1,412,377	\$1,412,377	99.37	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Total: 4927

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MCI15160100638593	Conservación Del Camino: Tepalcatepec-Coahuacán - Aguila, Tramo Cl. Km 3-000 Al Km 133-000	518994	Michoacán de Ocampo	Coahuacán de Vázquez Pallares	Coahuacán de Vázquez Pallares	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de caminos	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$11,560,024	\$11,560,024	\$11,560,024	\$11,560,024	\$11,352,727	\$11,352,727	\$11,352,727	98.21	\$0	Kilometro	26,492	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI16160400829854	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: La Chichihua - S.C. Salitre De Copala, Del Km. 0 000 Al Km 25 000	0605834	Michoacán de Ocampo	Coahuacán de Vázquez Pallares	La Chichihua	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$953,750	\$582,356	\$582,356	\$582,356	\$582,356	\$582,356	\$582,356	100.00	\$0	Otros	11,643	0.00	62.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI16160400829969	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente "El Salitre", L=50 Metros, Ubicado En El Km. 25 800 Del Camino La Chichihua - El Salitre	0606474	Michoacán de Ocampo	Coahuacán de Vázquez Pallares	La Chichihua	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$575,388	\$572,863	\$572,863	\$572,863	\$572,863	\$572,863	\$572,863	100.00	\$0	Otros	424	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI16160400830046	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente La Tortuga, L=40 Metros, Ubicado En El Km. 18 300 Del Camino La Chichihua - El Salitre	0606476	Michoacán de Ocampo	Coahuacán de Vázquez Pallares	La Chichihua	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$532,998	\$530,820	\$530,820	\$530,820	\$530,820	\$530,820	\$530,820	100.00	\$0	Otros	388	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI16160300778357	Construcción De Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica Del Libramiento De Coahuacán - 314204	314204	Michoacán de Ocampo	Coahuacán de Vázquez Pallares	Coahuacán de Vázquez Pallares	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE CAMINOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$9,945,825	\$6,778,630	\$6,778,630	\$6,778,630	\$6,778,630	\$6,778,630	\$6,778,630	100.00	\$0	Metros lineales	1,224	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI16170200905026	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., (Mobiliario Para Aula) Y Andadores En El J/W Aurelia Trujillo Gutiérrez	0607085	Michoacán de Ocampo	Coahuacán de Vázquez Pallares	Coahuacán de Vázquez Pallares	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$134,025	\$446,761	\$134,025	\$134,025	\$134,025	26.81	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI16170200905066	Construcción De 8 Aulas (P. Bajas: 4 Aulas De 2.5 R.E. C/U, Escuelas De 1 R.E.1 Y (P. Alta: 4 Aulas De 2.5 R.E. C/U), Reb. de Edif., Serv. San. 2 R.E. Alum. Alta, Cist. Reb. Mod 2 S.S. Esc. Const1917	0607126	Michoacán de Ocampo	Coahuacán de Vázquez Pallares	Coahuacán de Vázquez Pallares	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,853,382	\$9,511,273	\$2,853,382	\$2,853,382	\$2,853,382	28.53	\$0	Metros Cuadrados	599	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI17170200905308	Construcción De Mureta Post-Primaria, Instalación De Red Eléctrica Exterior En La Esc. Sec. Constitución De 1917	CIBEN17072	Michoacán de Ocampo	Coahuacán de Vázquez Pallares	Coahuacán de Vázquez Pallares	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2017	\$1,275,000	\$1,275,000	\$295,643	\$985,478	\$295,643	\$295,643	\$295,643	23.19	\$0	Metros Cuadrados	554	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI1410300778223	Programa De Escuelas De Tiempo Completo	SEE_Rub_03_014	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8221 Escuelas de Tiempo Completo			11-Educación Pública	Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán	Educación	En Ejecución	2014	\$462,977,417	\$462,977,417	\$462,977,417	\$419,834,442	\$419,834,442	\$419,834,442	\$419,834,442	90.68	\$0	Equipamiento	740	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI16170300969069	Accondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Plantales De Educación Básica En El Estado (C-554-2016)	C-554-2016	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8221 Escuelas de Tiempo Completo			11-Educación Pública	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$799,761	\$799,761	\$799,761	\$799,613	\$399,806	\$399,806	\$399,806	49.99	\$0	Metros Cuadrados	1,878	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI16170300969087	Accondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Plantales De Educación Básica En El Estado (C-565-2016)	C-565-2016	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8221 Escuelas de Tiempo Completo			11-Educación Pública	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$758,142	\$758,142	\$758,142	\$757,790	\$737,781	\$737,781	\$737,781	97.31	\$0	Metros Cuadrados	2,283	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI16170300969096	Accondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Plantales De Educación Básica En El Estado (C-566-2016)	C-566-2016	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8221 Escuelas de Tiempo Completo			11-Educación Pública	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$527,935	\$527,935	\$527,935	\$526,813	\$436,402	\$436,402	\$436,402	82.66	\$0	Metros Cuadrados	2,297	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI16170300969106	Accondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Plantales De Educación Básica En El Estado (C-560-2016)	C-560-2016	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8221 Escuelas de Tiempo Completo			11-Educación Pública	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$826,580	\$826,580	\$826,580	\$826,402	\$808,767	\$808,767	\$808,767	97.85	\$0	Metros Cuadrados	1,740	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI16170300969115	Accondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Plantales De Educación Básica En El Estado (C-578-2016)	C-578-2016	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8221 Escuelas de Tiempo Completo			11-Educación Pública	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$738,208	\$738,208	\$738,208	\$731,377	\$365,689	\$365,689	\$365,689	49.54	\$0	Metros Cuadrados	4,467	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI16170300969128	Accondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Plantales De Educación Básica En El Estado (C-600-2016)	C-600-2016	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8221 Escuelas de Tiempo Completo			11-Educación Pública	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$856,783	\$856,783	\$856,783	\$855,320	\$660,717	\$660,717	\$660,717	77.12	\$0	Metros Cuadrados	2,629	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI16170300969131	Accondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Plantales De Educación Básica En El Estado (C-584-2016)	C-584-2016	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8221 Escuelas de Tiempo Completo			11-Educación Pública	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$1,011,060	\$1,011,060	\$1,011,060	\$1,011,058	\$506,947	\$506,947	\$506,947	50.14	\$0	Metros Cuadrados	4,843	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI16170300969139	Accondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Plantales De Educación Básica En El Estado (C-617-2016)	C-617-2016	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8221 Escuelas de Tiempo Completo			11-Educación Pública	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$778,350	\$778,350	\$778,350	\$778,187	\$389,093	\$389,093	\$389,093	49.99	\$0	Metros Cuadrados	1,802	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 4927

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MCI6170300969145	Acondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Plantales De Educación Básica En El Estado (C-696-2016)	C-696-2016	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	8221 Escuelas de Tiempo Completo		11-Educación Pública	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$663,719	\$663,719	\$663,719	\$663,719	\$503,666	\$503,666	\$503,666	75.89	\$0	Metros Cuadrados	2,098	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTRONA: Para el siguiente nivel.
MCI6170300969151	Acondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Plantales De Educación Básica En El Estado (C-586-2016)	C-586-2016	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	8221 Escuelas de Tiempo Completo		11-Educación Pública	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$813,398	\$813,398	\$813,398	\$812,634	\$665,756	\$665,756	\$665,756	81.85	\$0	Metros Cuadrados	3,511	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTRONA: Para el siguiente nivel.
MCI6170300969163	Acondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Plantales De Educación Básica En El Estado (C-574-2016)	C-574-2016	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	8221 Escuelas de Tiempo Completo		11-Educación Pública	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$473,951	\$473,951	\$473,951	\$473,951	\$473,103	\$473,103	\$473,103	99.82	\$0	Metros Cuadrados	1,420	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTRONA: Para el siguiente nivel.
MCI6170300969169	Acondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Plantales De Educación Básica En El Estado (C-610-2016)	C-610-2016	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	8221 Escuelas de Tiempo Completo		11-Educación Pública	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$783,270	\$783,270	\$783,270	\$783,158	\$611,369	\$611,369	\$611,369	78.05	\$0	Metros Cuadrados	1,793	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTRONA: Para el siguiente nivel.
MCI6170300969188	Acondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Plantales De Educación Básica En El Estado (C-567-2016)	C-567-2016	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	8221 Escuelas de Tiempo Completo		11-Educación Pública	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$1,210,367	\$1,210,367	\$1,210,367	\$1,210,287	\$605,133	\$605,133	\$605,133	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTRONA: Para el siguiente nivel.
MCI6170300969190	Acondicionamiento De Comedores Ya Instalados En Plantales De Educación Básica En El Estado (C-590-2016)	C-590-2016	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	8221 Escuelas de Tiempo Completo		11-Educación Pública	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$536,747	\$536,747	\$536,747	\$534,632	\$267,316	\$267,316	\$267,316	49.80	\$0	Metros Cuadrados	1,575	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTRONA: Para el siguiente nivel.
MCI4150200521449	Programa Escuelas De Excelencia Para Abatir El Retazo Educativo.	SEE_Rub_21_2 014	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8246 Programa de Fortalecimiento de la calidad en Educación Básica		11-Educación Pública	Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán.	Educación	En Ejecución	2014	\$170,313,164	\$170,313,164	\$169,033,633	\$167,471,282	\$167,471,282	\$167,471,282	\$167,471,282	98.33	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTRONA: Para el siguiente nivel.
MCI3130300200837	Programa De Escuelas De Tiempo Completo	SEE_Rub_11_2 013	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0023 Subsidios para centros de educación		11-Educación Pública	Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán	Educación	En Ejecución	2013	\$99,068,985	\$99,068,985	\$99,068,985	\$26,910,694	\$26,910,694	\$26,910,694	\$26,910,694	27.16	\$0	Equipamiento	240	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTRONA: Para el siguiente nivel.
MCI3140200332586	Proyecto Para La Ampliación De La Oferta Educativa (Pae) Del Instituto Tecnológico Superior De La Piedad, Dentro Del Programa De Fortalecimiento De Los Institutos Tecnológicos (Pifit).	SEE_Conv_17_2 013	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0027 Ampliación de la oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán	Educación	En Ejecución	2013	\$6,917,257	\$6,917,257	\$6,917,257	\$6,251,621	\$6,251,621	\$6,251,621	\$6,251,621	90.38	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTRONA: Para el siguiente nivel.
MCI3140200332601	Proyecto Para La Ampliación De La Oferta Educativa (Pae) Del Instituto Tecnológico Superior De Zitácuaro Dentro Del Programa De Fortalecimiento De Los Institutos Tecnológicos (Pifit).	SEE_Conv_19_2 013	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0027 Ampliación de la oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán	Educación	En Ejecución	2013	\$4,734,018	\$4,734,018	\$4,734,018	\$4,734,018	\$3,262,596	\$3,262,596	\$3,262,596	68.92	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	69.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTRONA: Para el siguiente nivel.
MCI3140200332618	Proyecto Para La Ampliación De La Oferta Educativa (Pae) Del Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Hidalgo Dentro Del Programa De Fortalecimiento De Los Institutos Tecnológicos (Pifit).	SEE_Conv_21_2 013	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0027 Ampliación de la oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán	Educación	En Ejecución	2013	\$2,773,662	\$2,773,662	\$2,773,662	\$2,750,307	\$2,750,307	\$2,750,307	\$2,750,307	99.16	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTRONA: Para el siguiente nivel.
MCI3130400246342	Proyecto De Renovación De La Infraestructura Sanitaria Vinculada Con La Red Hidráulico-Sanitaria Normal Vasco De Quiroga De Tzitzipatio.	SEE_Conv_15_2 013	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales		11-Educación Pública	Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán	Educación	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTRONA: Para el siguiente nivel.
MCI3130400246610	Proyecto De Renovación De La Infraestructura Sanitaria Escuela Normal Indígena De Michoacán	SEE_Conv_16_2 013	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales		11-Educación Pública	Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTRONA: Para el siguiente nivel.
MCI3140200332765	Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Apatzingán.	SEE_Conv_28_2 013	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura; talleres y laboratorios		11-Educación Pública	Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán	Educación	En Ejecución	2013	\$1,227,856	\$1,227,856	\$1,227,856	\$1,227,856	\$939,525	\$939,525	\$939,525	76.52	\$0	Equipamiento	1	0.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTRONA: Para el siguiente nivel.
MCI3140200332779	Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Hidalgo.	SEE_Conv_29_2 013	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura; talleres y laboratorios		11-Educación Pública	Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán	Educación	En Ejecución	2013	\$1,008,508	\$1,008,508	\$1,008,508	\$998,493	\$998,493	\$998,493	\$998,493	99.01	\$0	Equipamiento	1	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTRONA: Para el siguiente nivel.
MCI3140200332794	Programa De Apoyo A La Calidad (Pac) 2013 Para El Instituto Tecnológico Superior De Buena Vista.	SEE_Conv_30_2 013	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	0055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura; talleres y laboratorios		11-Educación Pública	Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán	Educación	En Ejecución	2013	\$581,686	\$581,686	\$581,686	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTRONA: Para el siguiente nivel.
MCI4140400422930	Programa De Expansión En La Oferta Educativa En Educación Media Superior Y Superior 2014	SEE_Rub_16_2 014	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán	Educación	En Ejecución	2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$10,574,077	\$10,574,077	\$10,574,077	\$10,574,077	88.12	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTRONA: Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MCI17170200892552	Equipamiento Del Centro De Atención Integral Para Ciegos Y Débiles Visuales Del Estado De Michoacán	FINANIAS-03-17	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	2039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad		12-Salud	Sistema para El Desarrollo Integral de la Familia Michoacana	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$6,171,140	\$6,171,140	\$6,171,140	\$6,171,140	\$6,171,140	\$6,171,140	\$6,171,140	100.00	\$0	Equipamiento	500	0.00	100.00	Financiera: RECURSO EJERCIDO EN SU TOTALIDAD, CICLO 2017 / Fisica: RECURSO EJERCIDO EN SU TOTALIDAD, CICLO 2017 / Registro:	
MCI17170200892568	Fortalecimiento Del Equipamiento Del Centro De Rehabilitación Integral Zitacuaro, Michoacán	FINANIAS-04-17	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	2039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad		12-Salud	Sistema para El Desarrollo Integral de la Familia Michoacana	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$940,215	\$940,215	\$940,215	\$940,215	\$940,215	\$940,215	\$940,215	\$940,215	100.00	\$0	Equipamiento	2,000	0.00	100.00	Financiera: RECURSO EJERCIDO EN SU TOTALIDAD, EJERCICIO 2017 / Fisica: RECURSO EJERCIDO EN SU TOTALIDAD, EJERCICIO 2017 / Registro:
MCI18180101073726	Equipamiento De La Unidad Basica De Rehabilitación Del Municipio De Quiroga Del Estado De Michoacán	OIF-FINANIAS-01	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	2039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad		12-Salud	Sistema DIF Michoacán	Salud	En Ejecución	2018	\$1,185,357	\$1,185,357	\$1,185,357	\$1,185,357	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	850	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS POR ESTAR EN PROCESO DE LICITACIÓN EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201133312	Equipamiento Del Centro De Rehabilitación Integral Zitacuaro, En El Estado De Michoacán	OIF-FINANIAS-03	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	2039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad		12-Salud	Sistema DIF Michoacán	Salud	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	500	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJERCIDO RECURSO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LICITACIÓN. / Fisica: / Registro: NO SE HA EJERCIDO RECURSO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LICITACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201133418	Equipamiento Del Centro de Atención Integral Para Personas Ciegas Y Débiles Visuales Del Estado De Michoacán	OIF-FINANIAS-04	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	2039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad		12-Salud	Sistema DIF Michoacán	Salud	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	500	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJERCIDO RECURSO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LICITACIÓN. / Fisica: / Registro: NO SE HA EJERCIDO RECURSO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LICITACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201133471	Construcción De La Casa Para Personas Con Discapacidad Manos Unidas Y Equipamiento Para La Unidad Basica De Rehabilitación Del Municipio De Zitacuaro, Michoacán	OIF-FINANIAS-05	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	2039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad		12-Salud	Sistema DIF Michoacán	Salud	En Ejecución	2018	\$1,570,041	\$1,570,041	\$1,570,041	\$1,570,041	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	500	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJERCIDO RECURSO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LICITACIÓN. / Fisica: / Registro: NO SE HA EJERCIDO RECURSO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LICITACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201133487	Equipamiento, Materiales E Insumos Para El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Y Equipamiento De Centros De Rehabilitación Integral Y Unidades Básicas De Rehabilitación Del Estado De Michoacán	OIF-FINANIAS-06	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	2039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad		12-Salud	Sistema DIF Michoacán	Salud	En Ejecución	2018	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	500	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJERCIDO RECURSO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LICITACIÓN. / Fisica: / Registro: NO SE HA EJERCIDO RECURSO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LICITACIÓN.	
MCI17170200892374	Infraestructura, Rehabilitación Y, O Equipamiento De Espacios Alimentarios (Bicicla)	FINANIAS-01-17	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	2251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"		12-Salud	Sistema para El Desarrollo Integral de la Familia Michoacana	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,456,250	\$1,456,250	\$1,456,250	\$1,456,250	\$1,444,024	\$1,444,024	\$1,444,024	99.16	\$0	Otros	300	0.00	99.16	Financiera: RECURSO EJERCIDO EN EL AÑO 2017, SE REINTREGA A LA TESORF \$ 12,226.09 / Fisica: / Registro:	
MCI18180201132895	Subprograma De Infraestructura, Rehabilitación Y O Equipamiento De Espacios Alimentarios	OIF-FINANIAS-02	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	2251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"		12-Salud	Sistema DIF Michoacán	Salud	En Ejecución	2018	\$1,457,000	\$1,457,000	\$1,457,000	\$1,457,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	535	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA EJERCIDO RECURSO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LICITACIÓN. / Fisica: / Registro: NO SE HA EJERCIDO RECURSO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LICITACIÓN.	
MCI17170200892486	Equipamiento De La Casa Estatal Del Adulto Mayor	FINANIAS-02-17	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	2272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad		12-Salud	Sistema para El Desarrollo Integral de la Familia Michoacana	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,194,044	\$2,194,044	\$2,194,044	\$2,194,044	\$2,194,044	\$2,194,044	\$2,194,044	100.00	\$0	Equipamiento	300	0.00	100.00	Financiera: RECURSO EJERCIDO EN SU TOTALIDAD, CORRESPONDIENTE AL 2017 / Fisica: / Registro:	
MCI161703008967631	Construcción De Belloano Sanitario De Aguila, Celda De Disposición Final Y Fosa De Lixiviados. 2016-06-11-02.	2016-06-11-02	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SEMARNACC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,992,219	\$3,981,219	\$3,981,219	\$3,981,219	99.53	\$0	Metros cúbicos	23,536	0.00	100.00	Financiera: Lo pagado incluye el monto de la retención. Se solicitó a SFA el reintegro de las economías. / Fisica: Proyecto concluido. / Registro: Pagos realizados mediante SPEI en los meses de enero, marzo, junio, julio y noviembre de 2017. Proyecto concluido. Se solicitó a la SFA el reintegro a la TESORF de las economías generadas. Se solicita revisión y validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI161703008968042	Construcción De Belloano Sanitario De Churumuc, Celda De Disposición Final Y Fosa De Lixiviados	2016-06-11-03	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SEMARNACC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,992,808	\$3,992,808	\$3,992,808	\$3,992,808	99.82	\$0	Metros cúbicos	14,366	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Proyecto concluido. / Registro: El monto pagado incluye lo correspondiente a la retención. Se generaron economías por 7,193.86, se solicitó a la SFA el reintegro a la TESORF. Se solicita revisión y validación. Proyecto concluido física y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI17170200896268	Proyectos Integrales Para La Restauración De La Conservación Y Protección De Los Manglares Y Humedales De Lázaro Cárdenas/2017-06-11-0065	2017-06-11-0065	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,160,012	\$1,160,012	\$536,166	\$536,166	\$536,166	\$536,166	\$536,166	\$536,166	46.22	\$0	Metros Cuadrados	100.00	40.00	Financiera: Pagos mediante SPEI de fecha 18-08-17 y 22-01-18. / Fisica: Obra en proceso. / Registro: Se envía a revisión y validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI17170200896270	Acciones De Conservaciones De Suelo Mediante Reforestación Y Generación De Polinizadores En Chinicuilá/2017-06-11-0067	2017-06-11-0067	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SEMARNACC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	75.00	Financiera: Pagos mediante SPEI del 09-08-17 y 17-09-18 / Fisica: Obra en proceso. / Registro: Se solicita revisión y validación. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI17170200896271	Construcción De Belloano Sanitario De Nahuaran, Celda De Disposición Final Y Fosa De Lixiviados/2017-06-11-0068	2017-06-11-0068	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SEMARNACC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,400,000	\$3,998,960	\$3,525,678	\$3,525,678	\$3,525,678	\$3,525,678	88.14	\$0	Metros Cuadrados	100.00	95.00	Financiera: Pago mediante SPEI de 23-08-17 y 21-01-18. / Fisica: Está por terminar la obra, están poniendo la geomembrana en la fosa de lixiviados / Registro: Se envía a revisión y validación. - Se solicita revisión y validación.	
MCI17170200896274	Construcción De Belloano Sanitario, Celda De Disposición Final De 33,600 M3 Y Fosa De Lixiviados De 828 M3 En La Localidad De Itzilan, Municipio De Itzilan, Michoacán./2017-06-11-0315	2017-06-11-0315	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SEMARNACC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,600,000	\$3,600,000	\$2,680,000	\$3,582,781	\$2,859,841	\$2,859,841	\$2,859,841	\$2,859,841	79.44	\$0	Metros Cuadrados	100.00	90.00	Financiera: Pago con SPEI del 01-11-17, 27-12-17 y 02-04-18 / Fisica: Se está por solicitar el material de banco y tender la geomembrana. / Registro: Se solicita revisión y validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MCI17170200896275	Construcción De Una Planta De Selección De Residuos Sólidos Urbanos Para 50 Ton En El Barrio Sanitario De La Localidad De Huandacareo, Municipio De Huandacareo, Michoacán./2017-06-11-0316	2017-06-11-0316	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	MOD1 Actividades de apoyo administrativo			SEMARNACC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,300,000	\$1,150,000	\$2,296,857	\$1,146,880	\$1,146,880	\$1,146,880	\$1,146,880	49.86	\$0	Metros Cuadrados	100.00	60.00	Financiera: Transferencia mediante SPEIA 068182013477 y 882043013483 del 15-01-18 y 21-03-18 / Fisica: Se envia a revisión y validación / Registro: Se envia a revisión y validación. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MCI17180101070457	Suministro Y Colocación De 78 Lámparas De 100 Watts, Tipo Led, En La Localidad Del Chuberry, Municipio De Huatamo, Michoacán. / 2017-06-11-0463	2017-06-11-0463	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	MOD1 Actividades de apoyo administrativo			SEMARNACCET	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100.00	100.00	Financiera: Transferencia con SPEIA 4566454002723 y 880489013492 del 31-10-17 y 21-03-18 / Fisica: Proyecto terminado Fisica y Financiero. / Registro: Se envia a revisión y validación. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MCI17170100833253	Equipamiento De Estancias Para Adultos Mayores	CA-07-2017	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,911,281	\$1,911,281	\$1,911,281	\$1,911,281	\$1,911,281	\$1,911,281	\$1,911,281	\$1,911,281	100.00	\$0	Otros	15,300	0.00	100.00	Financiera: RECURSO EJERCIDO EN EL AÑO 2017 / Fisica: / Registro:
MCI17170100833364	Equipamiento De Desayunadores Senecares	CA-10-2017	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$4,448,453	\$4,448,453	\$4,448,453	\$4,448,453	\$4,448,453	\$4,448,453	\$4,448,453	\$4,448,453	100.00	\$0	Otros	17,553	0.00	100.00	Financiera: RECURSO EJERCIDO EN EL AÑO 2017 / Fisica: / Registro:
MCI17170100833411	Reequipamiento De Espacios De Alimentación Encuentro Y Desarrollo	CA-15-2017	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,183,621	\$2,183,621	\$2,183,621	\$2,183,621	\$2,183,621	\$2,183,621	\$2,183,621	\$2,183,621	100.00	\$0	Otros	6,400	0.00	100.00	Financiera: RECURSO EJERCIDO EN EL AÑO 2017 / Fisica: / Registro:
MCI17170100834950	Instalación De Proyectos Productivos Y De Bienestar Social	CA-20-2017	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$6,481,038	\$6,481,038	\$6,481,038	\$6,481,038	\$6,481,038	\$6,481,038	\$6,481,038	\$6,481,038	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	1,130	0.00	100.00	Financiera: RECURSO EJERCIDO EN EL AÑO 2017 / Fisica: / Registro:
MCI18180101074676	Equipamiento De Desayunadores Senecares	CA-01-2018	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social			Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$4,968,621	\$4,968,621	\$2,070,255	\$2,070,255	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	17,574	0.00	0.00	Financiera: AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO RECURSO POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE LICITACIÓN EL PROYECTO / Fisica: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO RECURSO POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE LICITACIÓN EL PROYECTO.
MCI18180101074701	Instalación De Proyectos Productivos Y De Bienestar Social	CA-02-2018	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social			Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$7,538,879	\$7,538,879	\$3,141,200	\$3,141,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	3,410	0.00	0.00	Financiera: AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO RECURSO POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE LICITACIÓN EL PROYECTO / Fisica: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO RECURSO POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE LICITACIÓN EL PROYECTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MCI18180101074716	Equipamiento De Estancias Para Adultos Mayores	CA-03-2018	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social			Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$2,934,771	\$2,934,771	\$1,222,820	\$1,222,820	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19,300	0.00	0.00	Financiera: AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO RECURSO POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE LICITACIÓN EL PROYECTO / Fisica: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO RECURSO POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE LICITACIÓN EL PROYECTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MCI18180101074794	Reequipamiento De Espacios De Alimentación Encuentro Y Desarrollo	CA-04-2018	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social			Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$2,438,957	\$2,438,957	\$1,016,230	\$1,016,230	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,040	0.00	0.00	Financiera: AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO RECURSO POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE LICITACIÓN EL PROYECTO / Fisica: / Registro: AL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA EJERCIDO RECURSO POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE LICITACIÓN EL PROYECTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MCI17180101066850	Fortalecimiento Del Centro De Justicia Integral Para Las Mujeres	8001	Michoacán de Ocampo	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	2015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres			Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,999,471	\$5,999,471	\$5,999,471	\$5,999,471	\$5,999,471	99.99	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SE ENVIA A REVISIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MCI17170300989893	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Calle Pípila En La Cabecera Municipal	1234322	Michoacán de Ocampo	Coeneo	Coeneo de la Libertad	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales			H. AYUNTAMIENTO DE COENE0	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,865	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MCI17170200899864	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria De La Cienegueta, Coeneo, Michoacán - 4725104	4725104	Michoacán de Ocampo	Coeneo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,330,000	\$1,335,150	\$1,335,150	\$1,335,150	\$1,335,150	\$1,335,150	\$1,335,150	\$1,335,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:	
MCI17170200898605	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria De La Cofradía - 4725302	4725302	Michoacán de Ocampo	Coeneo	La Cofradía (El Capulin)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,330,000	\$1,335,150	\$1,335,150	\$1,335,150	\$1,335,150	\$1,335,150	\$1,335,150	\$1,335,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:	
MCI17170200897419	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Flores Magón Y Carrada De Juárez - 4725566	4725566	Michoacán de Ocampo	Coeneo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:	
MCI17170200898228	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Niños Héroes - 4725896	4725896	Michoacán de Ocampo	Coeneo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$550,000	\$543,950	\$543,950	\$543,950	\$543,950	\$543,950	\$543,950	\$543,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:	

Total: 4927

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MC1717020098230	Construcción De Techumbre En Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria En La Localidad De Ojo De Aguila - 4725236	4725236	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios		UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MC17170200999058	Rehabilitación De Cancha De Basquetbol Y Construcción De Gradas, Módulos Sanitarios Y Vestidores - 4725962	4725962	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios		UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	\$1,780,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MC17170200999059	Rehabilitación De Puente En Acceso Principal A Zipitajo - 4725698	4725698	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Zipitajo	Rural	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,582,400	\$1,582,400	\$1,582,400	\$1,582,400	\$1,582,400	\$1,582,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	99.00	Financiera: obra terminada / Física: obra por finalizar / Registro:
MC17170300958535	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Asahares Y Alamos - 4725764 - 122	122	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios		UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COENE0	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,240,000	\$1,226,360	\$1,226,360	\$1,226,360	\$1,226,360	\$1,226,360	\$1,226,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MC17170300958560	Construcción De Depósito Superficial De Mangosteria Para Agua Potable - 4726994 - 127	127	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Tungutiro	Rural	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COENE0	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$600,000	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MC17170300960337	Rehabilitación De Campo De Futbol En La Comunidad De La Constitución - 4725434 - 117	117	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios		UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COENE0	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: obra concluida financieramente / Física: obra terminada / Registro:
MC17170300962384	Rehabilitación De Campo De Futbol En La Comunidad De La Cañada - 4725500 - 118	118	Michoacán de Ocampo	Ocampo	La Cañada	Rural	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COENE0	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MC17170300969946	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria De Las Mesas	1234330	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Las Mesas	Rural	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COENE0	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,087,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MC17170401054095	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En La Localidad De Quencio	10011	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Quencio	Rural	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COENE0	Urbanización	En Ejecución	2017	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MC17170401054281	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En La Localidad Del Tránsito	10012	Michoacán de Ocampo	Ocampo	El Tránsito	Rural	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.ayuntamiento de coene0	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,196,690	\$1,196,690	\$1,196,690	\$1,196,690	\$1,196,690	\$1,196,690	\$1,196,690	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	50.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro:
MC17170300969874	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Salida A Cotritto	112233	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Tungutiro	Rural	Subsidios	UI35 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COENE0	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	611	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MC17170300969880	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De La Cancha De Basquetbol A Un Costado Del Toril De Santiago Asajo	1234321	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Santiago Asajo	Rural	Subsidios	UI35 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COENE0	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,634	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MC17170300969924	Construcción De Techumbre En Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria Del Durazno	12134326	Michoacán de Ocampo	Ocampo	El Durazno (San José del Durazno)	Rural	Subsidios	UI35 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COENE0	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MC17170300969931	Rehabilitación De Plaza Jardin En La Comunidad De Tungutiro	1234327	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Tungutiro	Rural	Subsidios	UI35 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COENE0	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	611	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MC15170401051835	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria De La Cañada - 341868	341868	Michoacán de Ocampo	Ocampo	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COENE0	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000	\$15,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	0.01	\$0	Otros	895	100.00	0.00	Financiera: 1 / Física: no se realizó la obra / Registro:
MC16160300776556	Ampliación De Unidades Medicas Rurales Y Centros De Salud Del Municipio - 360324	360324	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Omanjá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,489	0.00	0.00	Financiera: no se realizó la obra / Física: no se realizó la obra / Registro:
MC16160300776561	Ampliación De Unidad Medica Rural - 359641	359641	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Maturpo (San Mateo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	0.00	\$0	Metros Cuadrados	476	0.00	0.00	Financiera: no se realizó la obra / Física: no se realizó la obra / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MC16160300776574	Ampliación De Unidad Medica Rural - 259137	259137	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Zipitaje	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,329	100.00	0.00	Financiera: no se realizo la obra / Fisica: no se realizo la obra / Registro:
MC17170100836163	Programa Techo Firme En El Municipio - 3031	3031	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Ocampo de la Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,178,700	\$1,178,700	\$1,178,700	\$1,178,700	\$1,178,700	\$1,178,700	\$1,178,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,950	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170200863400	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En El Municipio - 11760	11760	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Ocampo de la Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros lineales	11,300	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170200863408	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Amado Nervo De La Cabecera Municipal - 58298	58298	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Ocampo de la Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$65,383	\$65,383	\$65,383	\$65,383	\$65,383	\$65,383	\$65,383	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,430	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170200863409	Programa Muro Firme En El Municipio - 58305	58305	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Ocampo de la Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,088,195	\$2,088,195	\$2,088,195	\$2,088,195	\$2,088,195	\$2,088,195	\$2,088,195	100.00	\$0	Metros lineales	3,865	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170200863410	Programa De Tinacos O Depósitos Para Almacenamiento De Agua Potable - 58238	58238	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Ocampo de la Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$600,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	1,750	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170200863411	Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 58231	58231	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Ocampo de la Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,041,175	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Otros	3,865	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170200863412	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Morelos - 70553	70553	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Santiago Asajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$58,255	\$58,255	\$58,255	\$58,255	\$58,255	\$58,255	\$58,255	100.00	\$0	Metros lineales	1,634	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170200863413	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Morelos - 57873	57873	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Santiago Asajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$71,205	\$71,205	\$71,205	\$71,205	\$71,205	\$71,205	\$71,205	100.00	\$0	Metros lineales	1,634	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170200863414	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos De La Comunidad De Santiago Asajo - 58085	58085	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Santiago Asajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,237,900	\$1,117,607	\$1,117,607	\$1,117,607	\$1,117,607	\$1,117,607	\$1,117,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,631	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170200863416	Construcción De Tres Aulas Y Módulos De Sanitarios En Telabachillerato De Bellas Puertas - 57942	57942	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Bellas Puertas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,201,687	\$1,201,687	\$1,201,687	\$1,201,687	\$1,201,687	\$1,201,687	\$1,201,687	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,104	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170200863421	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Sin Nombre Por Acceso Principal De La Comunidad De Ojo De Aguita - 69788	69788	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Ojo de Aguita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$27,892	\$27,892	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	0.00	\$0	Metros lineales	49	100.00	0.00	Financiera: obra no realizada / Fisica: no se realizo la obra / Registro:
MC17170200863422	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Sin Nombre Por Acceso Principal De La Comunidad De Ojo De Aguita - 70040	70040	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Ojo de Aguita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$70,081	\$70,081	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	0.00	\$0	Metros lineales	49	100.00	0.00	Financiera: obra no realizada / Fisica: no se realizo la obra / Registro:
MC17170200863423	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre Por Acceso Principal A La Comunidad De Ojo De Aguita - 68497	68497	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Ojo de Aguita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$270,424	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170200863424	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Primo Tapia - 70612	70612	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Colonia Primo Tapia (El Chirimeyo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$36,639	\$36,639	\$36,639	\$36,639	\$36,639	\$36,639	\$36,639	100.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170200863428	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Sin Nombre Por Acceso Principal De La Comunidad De Tacupo - 69735	69735	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Tacupo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$27,383	\$27,383	\$27,383	\$27,383	\$27,383	\$27,383	\$27,383	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170200863429	Rehabilitación De Pozo Artesano Sobre Avenida Principal - 69059	69059	Michoacán de Ocampo	Ocampo	Tacupo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$108,984	\$227,293	\$227,293	\$227,293	\$227,293	\$227,293	\$227,293	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MC17170200863430	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Sin Nombre Por Acceso Principal De La Comunidad De Tacupo - 58262	58262	Michoacán de Ocampo	Coeneo	Tacupo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$62,385	\$62,385	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	0.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	0.00	Financiera: obra no realizada / Física: obra no realizada / Registro:
MC17170200863433	Rehabilitación De Alcantarilla Por Drenaje Pluvial En La Calle Niños Héroes - 58248	58248	Michoacán de Ocampo	Coeneo	Tungutiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$85,081	\$85,081	\$85,081	\$85,081	\$85,081	\$85,081	\$85,081	100.00	\$0	Metros lineales	611	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MC17170200863436	Construcción De Depósito Superficial De Mangostera Para Agua Potable En La Comunidad De Zipitajo - 57528	57528	Michoacán de Ocampo	Coeneo	Zipitajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$720,000	\$504,000	\$504,000	\$504,000	\$504,000	\$504,000	\$504,000	100.00	\$0	Otros	2,562	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MC17170300928207	Ampliación De Alumbrado Público En La Avenida Primavera Del Cortijo Nuevo - 68832	68832	Michoacán de Ocampo	Coeneo	Cortijo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$452,496	\$452,496	\$452,496	\$452,496	\$452,496	\$452,496	\$452,496	100.00	\$0	Metros lineales	536	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MC17170300928209	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Del Rodeo - 68355	68355	Michoacán de Ocampo	Coeneo	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$58,749	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$12,000	100.00	\$0	Piezas	239	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MC17170300928210	Construcción De Techumbre Metalica En Cancha De Usos Múltiples Del Jardín De Niños Del Rodeo - 68046	68046	Michoacán de Ocampo	Coeneo	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$295,633	\$1,017,681	\$1,017,681	\$1,017,681	\$1,017,681	\$1,017,681	\$1,017,681	100.00	\$0	Metros Cuadrados	239	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MC17170300928213	Construcción De Comedor Escolar En Centro De Asistencia Infantil Comunitario C A I C Del Transeal - 94733	94733	Michoacán de Ocampo	Coeneo	El Transeal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	0.00	\$0	Metros Cuadrados	169	100.00	0.00	Financiera: obra no realizada / Física: obra no realizada / Registro:
MC171704001001831	Programa De Piso Firme En El Municipio - 342070	342070	Michoacán de Ocampo	Coeneo	Coeneo de la Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COENE0	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,782,600	\$5,782,600	\$5,782,600	\$5,782,600	\$5,782,600	\$5,782,600	\$5,782,600	100.00	\$0	Otros	10,492	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MC171704001001832	Rehabilitación De Alcantarillas Para Drenaje Pluvial En Av Morelos - 341075	341075	Michoacán de Ocampo	Coeneo	Coeneo de la Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COENE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,800	\$10,800	\$10,800	\$10,800	\$10,800	\$10,800	\$10,800	100.00	\$0	Otros	3,865	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MC171704001001833	Rehabilitación De Drenaje Y Agua Potable En Calle Vipila En La Cabecera Municipal - 341452	341452	Michoacán de Ocampo	Coeneo	Coeneo de la Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COENE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Metros lineales	3,865	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MC171704001001834	Rehabilitación De Cunetas Para Drenaje Pluvial Frente A Escuela Primaria De Agua Caliente - 341013	341013	Michoacán de Ocampo	Coeneo	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COENE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$52,225	\$52,225	\$52,225	\$52,225	\$52,225	\$52,225	\$52,225	100.00	\$0	Metros lineales	414	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra terminada / Registro:
MC171704001001836	Rehabilitación De Muro Perimetral De En Escuela Primaria Del Cortijo Nuevo - 341964	341964	Michoacán de Ocampo	Coeneo	Cortijo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COENE0	Educación	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros lineales	536	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MC171704001001837	Mejoramiento De Jardín De Niños Del Cortijo Viejo - 341737	341737	Michoacán de Ocampo	Coeneo	Cortijo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COENE0	Educación	En Ejecución	2017	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Otros	662	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro:
MC171704001001838	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Del Cortijo Viejo - 341646	341646	Michoacán de Ocampo	Coeneo	Cortijo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COENE0	Educación	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	662	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MC171704001001839	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Andador Del Lago - 341520	341520	Michoacán de Ocampo	Coeneo	Cotiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COENE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$118,354	\$118,354	\$118,354	\$118,354	\$118,354	\$118,354	\$118,354	100.00	\$0	Metros lineales	299	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MC171704001001840	Rehabilitación De Fosa Séptica En La Comunidad De El Durazno - 340827	340827	Michoacán de Ocampo	Coeneo	El Durazno (San José del Durazno)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COENE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$102,589	\$102,589	\$102,589	\$102,589	\$102,589	\$102,589	\$102,589	100.00	\$0	Otros	78	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
MC171704001001841	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calles Amahare Y Alamo De La Col. Emiliano Zapata - 341267	341267	Michoacán de Ocampo	Coeneo	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COENE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros lineales	424	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MC17170401001842	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calles Flores Magon Y Cerrada De Juarez De Laredo - 341381	341381	Michoacán de Ocampo	Cuameo	Laredo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COBENO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$130,000	\$160,387	\$160,387	\$160,387	\$160,387	\$160,387	\$160,387	\$160,387	100.00	\$0	Metros lineales	391	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170401001844	Mejoramiento De Aulas En Jardin De Niños De Las Mesas - 341918	341918	Michoacán de Ocampo	Cuameo	Las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COBENO	Educación	En Ejecución	2017	\$11,855	\$11,855	\$11,855	\$11,855	\$11,855	\$11,855	\$11,855	\$11,855	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170401001845	Ampliación De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Sin Nombre De La Localidad De Quencio - 341126	341126	Michoacán de Ocampo	Cuameo	Quencio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COBENO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$304,329	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Metros lineales	379	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170401001846	Ampliación De Red De Drenaje Y Agua Potable De Calle Sin Nombre En La Localidad Del Travesal - 341189	341189	Michoacán de Ocampo	Cuameo	El Travesal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COBENO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	10.00	\$0	Metros lineales	169	100.00	10.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro:
MC17170401001847	Rehabilitación De Muro Perimetral En Escuela Primaria De Tunguitiro - 341829	341829	Michoacán de Ocampo	Cuameo	Tunguitiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COBENO	Educación	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Metros lineales	611	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170401001848	Rehabilitación De Fosa Septica En La Comunidad De San Pedro Zipitajo - 340951	340951	Michoacán de Ocampo	Cuameo	Zipitajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COBENO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$159,100	\$159,100	\$159,100	\$159,100	\$159,100	\$159,100	\$159,100	\$159,100	100.00	\$0	Otros	2,562	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Fisica: obra concluida / Registro:
MC17170401044949	Construcción De Techumbre En El Colchón (Aportaciones Fam 2017)	700281	Michoacán de Ocampo	Cuameo	Cuameo de la Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IFPEM	Educación	En Ejecución	2017	\$2,741,398	\$2,741,398	\$2,741,398	\$2,741,398	\$2,741,398	\$2,741,398	\$2,741,398	\$2,741,398	99.99	\$0	Metros Cuadrados	297	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC18180201132290	Pavimentación De La Calle San Jose En Cabecera (Cajumatlán De Regules), Municipio De Cajumatlán De Regules, Michoacán	201801	Michoacán de Ocampo	Cajumatlán de Regules	Cajumatlán de Regules	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$499,989	\$499,989	\$499,989	\$499,989	\$497,834	\$497,834	\$497,834	\$497,834	99.57	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC18180201104061	Construcción De Cuartos Adicionales Para Dormitorio - 39025	39025	Michoacán de Ocampo	Cajumatlán de Regules	Cajumatlán de Regules	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	100.00	\$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC18180201104062	Construcción De Cuartos Adicionales Para Dormitorio - 39252	39252	Michoacán de Ocampo	Cajumatlán de Regules	Cajumatlán de Regules	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$90,687	\$90,687	\$90,687	\$90,687	80.61	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR MATERIAL. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC18180201104063	Construcción De Cuartos Adicionales Para Dormitorio - 27488	27488	Michoacán de Ocampo	Cajumatlán de Regules	Cajumatlán de Regules	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	\$202,500	100.00	\$0	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC18180201104065	15501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales - 27672	27672	Michoacán de Ocampo	Cajumatlán de Regules	Cajumatlán de Regules	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$163,054	\$163,054	\$163,054	\$163,054	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	8.10	\$0	Maquinaria y equipo	0	100.00	8.10	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC18180201104066	Pavimentación Integral Con Concreto Hidraulico Y Rehabilitación De Servicios Basicos De La Calle Vasco De Quiroga Entre Las Calles Pedro Deg - 27608	27608	Michoacán de Ocampo	Cajumatlán de Regules	Cajumatlán de Regules	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,075,244	\$1,075,244	\$1,075,244	\$1,075,244	\$1,070,323	\$1,070,323	\$1,070,323	\$1,070,323	99.54	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	99.54	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC18180201104068	Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 27544	27544	Michoacán de Ocampo	Cajumatlán de Regules	Cajumatlán de Regules	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$585,094	\$585,094	\$585,094	\$585,094	90.01	\$0	Caldas solares	500	100.00	100.00	Financiera: SOLO FALTA LA INSTALACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC18180201104069	Construcción De Cuartos Adicionales Para Dormitorio - 39291	39291	Michoacán de Ocampo	Cajumatlán de Regules	El Nogal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$247,500	\$247,500	\$247,500	\$247,500	\$247,500	\$247,500	\$247,500	\$247,500	100.00	\$0	Vivienda	44	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC18180201104070	Construcción De Cuartos Adicionales Para Dormitorio - 39367	39367	Michoacán de Ocampo	Cajumatlán de Regules	San Isidro de la Raja (El Carro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	100.00	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160400830093	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: Las Peritas - Santa Maria De Los Angeles, Del Km 0 500 Al Km 3 000	0606600	Michoacán de Ocampo	Contepec	Las Peritas	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$230,494	\$225,875	\$225,875	\$225,875	\$225,875	\$225,875	\$225,875	\$225,875	100.00	\$0	Otros	726	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 4927

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MC18180201135955	Infraestructura Vial En El Estado De Michoacán(Rehabilitación Del Camino La Higuerilla-Las Pías Del Rd3 369, 21 Al Rd3 439,21,En La Localidad De La Higuerilla(Los Lirios), Municipio De Contepec Mich.)	-	Michoacán de Ocampo	Contepec	Cobertura municipal	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SDOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,300,000	\$1,300,000	\$514,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC17170300928218	Terminación De La Ampliación Del Centro De Salud De Contepec Michoacán - 176001	176001	Michoacán de Ocampo	Contepec	Contepec	Urbano	Aportaciones Federales	1001 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$5,988,521	\$5,988,521	\$5,988,521	\$5,988,521	\$5,988,521	\$5,988,521	100.00	\$0	Otros	4,379	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MC18180101059625	Construccion De Espacio Para Comedor Comunitario En La Comunidad De La Rueda - 10258	10258	Michoacán de Ocampo	Contepec	La Rueda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$297,800	\$297,800	\$297,800	\$297,800	\$297,800	\$297,800	\$297,800	100.00	\$0	Otros	435	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC18180101059629	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle De Temascalas - 10052	10052	Michoacán de Ocampo	Contepec	Temascalas (El Total)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2018	\$2,266,690	\$2,266,690	\$2,266,690	\$2,266,690	\$2,266,690	\$2,266,690	\$2,266,690	100.00	\$0	Metros Cuadrados	606	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MC18180101059630	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Libertad Del Pedregal - 10092	10092	Michoacán de Ocampo	Contepec	El Pedregal (Cuartal Cuarto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2018	\$2,240,709	\$2,240,709	\$2,240,709	\$2,240,709	\$2,240,709	\$2,240,709	\$2,240,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	365	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MC18180101059662	Construccion De Drenaje Sanitario Y Lineas De Agua Potable En Calle Adolfo Lopez Mateos De Pueblo Nuevo - 9287	9287	Michoacán de Ocampo	Contepec	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$799,671	\$799,671	\$799,671	\$799,671	\$799,671	\$799,671	\$799,671	100.00	\$0	Metros lineales	243	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MC18180201101744	Programa De Mejoramiento De Vivienda Rural - 65605	65605	Michoacán de Ocampo	Contepec	Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$634,248	\$634,248	\$634,248	\$634,248	\$634,248	\$634,248	\$634,248	100.00	\$0	Otros	325	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC18180201101746	Construccion De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Cerro Prieto - 66243	66243	Michoacán de Ocampo	Contepec	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	254	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE EJECUTA CON EL PROGRAMA 3 POR 1 PARA MIGRANTES Y EL MONTO TOTAL ES DE 1,000,000.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC18180201101748	Ampliacion De Electrificación En La Comunidad Del Cepesd El Noble - 110501	110501	Michoacán de Ocampo	Contepec	El Céspedes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$375,384	\$375,384	\$375,384	\$375,384	\$375,384	\$375,384	\$375,384	100.00	\$0	Otros	1,217	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC18180201101750	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Tenencia De Tepusquetec - 65782	65782	Michoacán de Ocampo	Contepec	Salto de Tepusquetec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$1,271,467	\$1,271,467	\$1,271,467	\$1,271,467	\$1,271,467	\$1,271,467	\$1,271,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,836	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC18180201101751	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle De San Pedro Tarimbaro - 67337	67337	Michoacán de Ocampo	Contepec	San Pedro Tarimbaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,836,000	\$1,836,000	\$1,836,000	\$1,836,000	\$1,836,000	\$1,836,000	\$1,836,000	100.00	\$0	Metros lineales	637	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MC18180201101753	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En San Rafael - 66419	66419	Michoacán de Ocampo	Contepec	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$846,789	\$846,789	\$846,789	\$846,789	\$846,789	\$846,789	\$846,789	100.00	\$0	Metros lineales	446	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC18180201101754	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En San Rafael - 10293	10293	Michoacán de Ocampo	Contepec	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$840,971	\$840,971	\$840,971	\$840,971	\$840,971	\$840,971	\$840,971	100.00	\$0	Otros	446	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC18180201101755	Construccion De Cunetas Y Puentes Para Aguas Pluviales En Temascalas - 66060	66060	Michoacán de Ocampo	Contepec	Temascalas (El Total)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$198,785	\$198,785	\$198,785	\$198,785	\$198,785	\$198,785	\$198,785	100.00	\$0	Metros lineales	606	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC18180201101756	Construccion De Cunetas Y Puentes Para Aguas Pluviales En Temascalas - 66060	66060	Michoacán de Ocampo	Contepec	Temascalas (El Total)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$198,785	\$198,785	\$198,785	\$198,785	\$198,785	\$198,785	\$198,785	100.00	\$0	Metros lineales	606	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC18180201101757	Construccion De Drenaje Sanitario En La Tenencia De Venta De Bravo - 67232	67232	Michoacán de Ocampo	Contepec	Venta de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$151,784	\$151,784	\$151,784	\$151,784	\$151,784	\$151,784	\$151,784	100.00	\$0	Metros lineales	1,576	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC18180201101757	Construccion De Techumbre En Jardin Niños De La Parro Alta De Zaragoza - 110413	110413	Michoacán de Ocampo	Contepec	Zaragoza (Puerto de Medina)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$373,968	\$373,968	\$373,968	\$373,968	\$373,968	\$262,190	\$262,190	70.11	\$0	Metros Cuadrados	1,383	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MC18180201101759	Mejoramiento De Casa De Salud En Santa Maria De Los Angeles - 112581	112581	Michoacán de Ocampo	Contepec	Santa Maria de los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Salud	En Ejecución	2018	\$96,400	\$96,400	\$96,400	\$96,400	\$96,400	\$96,400	\$96,400	100.00	\$0	Otros	963	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MCI18180201101760	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle De La Iglesia De Santa Maria De Los Angeles - 67285	67285	Michoacán de Ocampo	Contepec	Santa Maria de los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,011,120	\$1,011,120	\$1,011,120	\$1,011,120	\$1,011,120	\$1,011,120	\$1,011,120	100.00	\$0	Metros lineales	963	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201101844	Ampliación De Red Elctrica En Cuartel Segundo Pueblo Nuevo - 110170	110170	Michoacán de Ocampo	Contepec	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$321,500	\$321,500	\$321,500	\$321,500	\$321,500	\$321,500	\$321,500	100.00	\$0	Otros	243	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201101845	Construcción De Electrificación En Cuartel Segundo Pueblo Nuevo - 66397	66397	Michoacán de Ocampo	Contepec	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	243	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA SE EJECUTO CON EL PROGRAMA 3XI PARA MIGRANTES EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 1,000,000.00 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201101846	Convenio Con Comision Federal De Electricidad - 67370	67370	Michoacán de Ocampo	Contepec	halsemario de Ruamavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$92,759	\$92,759	\$92,759	\$92,759	\$92,759	\$92,759	\$92,759	100.00	\$0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: ESTA OBRA SE REALIZO MEDIANTE CONVENIO DE APORTACION CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201135602	Rehabilitación De Camino Rural En La Comunidad De La Rueda	01	Michoacán de Ocampo	Contepec	La Rueda	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$204,940	\$204,940	\$204,940	\$204,940	\$204,940	\$204,940	\$204,940	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201135613	Rehabilitación De Camino Rural En El Milagro	-	Michoacán de Ocampo	Contepec	El Milagro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$138,500	\$138,500	\$138,500	\$138,500	\$138,500	\$138,500	\$138,500	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201135620	Rehabilitación De Camino Rural En La Comunidad De Temascales	-	Michoacán de Ocampo	Contepec	Temascales (El Jacal)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$213,840	\$213,840	\$213,840	\$213,840	\$213,840	\$213,840	\$213,840	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201135631	Rehabilitación De Camino Rural En Los Cedritos	-	Michoacán de Ocampo	Contepec	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,200	\$171,200	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201135639	Rehabilitación De Camino Rural Del Pedregal Hacia Carretera Tepustepac	-	Michoacán de Ocampo	Contepec	El Pedregal (Cuartel Cuarto)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$195,300	\$195,300	\$195,300	\$195,300	\$195,300	\$195,300	\$195,300	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI16170200905028	Construcción De Barda En La Esc. Tv. Sec. No. 665	0607036	Michoacán de Ocampo	Contepec	Bravo	Rural	Fideicomisos	1007 FAN Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEM	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$143,945	\$479,817	\$143,945	\$143,945	\$143,945	28.79	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI16170200905069	Construcción De Servicios Sanitarios 3.00 X8.00 Mts, Rampas, Mureta De Concreto Electrico, Muro De Tabique y Plataforma, Acceso, En El J/V Joaquín Miranda	0607184	Michoacán de Ocampo	Contepec	San Rafael	Rural	Fideicomisos	1007 FAN Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEM	Educación	En Ejecución	2016	\$522,750	\$522,750	\$458,850	\$463,490	\$458,850	\$458,850	\$458,850	87.78	\$0	Metros Cuadrados	34	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI16180101056035	Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. Melchor Ocampo	0607222	Michoacán de Ocampo	Contepec	Melchor Ocampo (Paseo)	Rural	Fideicomisos	1007 FAN Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEM	Educación	En Ejecución	2016	\$500,444	\$500,444	\$143,672	\$478,903	\$143,672	\$143,672	\$143,672	28.71	\$0	Metros Cuadrados	217	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI16180101056037	Rehabilitación De Edificios En La Esc. Prim. 20 De Noviembre	0607223	Michoacán de Ocampo	Contepec	Saxaposa (Puerto de Medina)	Rural	Fideicomisos	1007 FAN Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEM	Educación	En Ejecución	2016	\$501,188	\$501,188	\$0	\$480,189	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180101059663	Introducción De Red De Drenaje Y Agua Potable En Calle Del Alto Y La Yegua - 10619	10619	Michoacán de Ocampo	Copándaro	Copándaro de Salasua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COPANDARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$125,000	\$123,221	\$123,221	\$123,221	\$123,221	\$123,221	\$123,221	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CIENTO POR CIENTO, SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180101059664	Rehabilitación De Caminos Rurales - 10796	10796	Michoacán de Ocampo	Copándaro	Copándaro de Salasua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COPANDARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$740,000	\$773,544	\$773,544	\$773,544	\$773,544	\$773,544	\$773,544	100.00	\$0	Metros lineales	1,740	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CIENTO POR CIENTO, SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180101059665	Construcción De Aula Desayunador En Escuela Telesecundaria Revolution - 10682	10682	Michoacán de Ocampo	Copándaro	San Agustín del Malt	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COPANDARO	Educación	En Ejecución	2018	\$450,000	\$458,039	\$458,039	\$458,039	\$458,039	\$458,039	\$458,039	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CIENTO POR CIENTO, SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180101059666	Introducción De Drenaje En Privada De Mariano Ramirez - 10741	10741	Michoacán de Ocampo	Copándaro	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COPANDARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$91,569	\$91,569	\$91,569	\$91,569	\$91,569	61.05	\$0	Metros lineales	40	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															Segundo Trimestre 2018														
Total: 4927																													
Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MCI18180201101850	Construcción De Desayunador En El Cbt4 - 67983	67983	Michoacán de Ocampo	Copándaro	Copándaro de Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COPANDARO	Educación	En Ejecución	2018	\$800,000	\$799,993	\$650,781	\$650,781	\$650,781	\$650,781	\$650,781	81.35	\$0	Metros Cuadrados	225	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201101851	Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios En Primaria Melchor Ocampo 68135	68135	Michoacán de Ocampo	Copándaro	Copándaro de Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO	Educación	En Ejecución	2018	\$545,000	\$539,893	\$283,353	\$283,353	\$283,353	\$283,353	\$283,353	52.48	\$0	Piezas	277	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201101852	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Técnica - 68100	68100	Michoacán de Ocampo	Copándaro	Copándaro de Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO	Educación	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$365,659	\$365,659	\$365,659	\$365,659	\$365,659	81.26	\$0	Metros Cuadrados	262	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201101853	Construcción De Aula Desayunador En Escuela Primaria Melchor Ocampo - 68164	68164	Michoacán de Ocampo	Copándaro	Copándaro de Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO	Educación	En Ejecución	2018	\$380,000	\$379,116	\$379,116	\$379,116	\$379,116	\$379,116	\$379,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	277	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA CEN POR CIENTO, SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201101855	Introducción De Bramaña A Un Costado De La Primaria Rafael Ramírez - 68186	68186	Michoacán de Ocampo	Copándaro	Arombaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COPANDARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$372,000	\$175,000	\$155,456	\$155,456	\$155,456	\$155,456	\$155,456	88.83	\$0	Metros lineales	97	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18160400830596	Rehabilitación Del Camino: Cotija - Emiliano Zapata Tramo Del Km. 0' 000 Al Km. 10' 153	605884	Michoacán de Ocampo	Cotija	Cotija de la Paz	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$18,845,944	\$18,845,944	\$18,845,944	\$18,845,944	\$18,735,715	\$18,735,715	\$18,735,715	99.42	\$0	Kilometro	13,580	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI17170200901528	Remodelación Centro De Salud - En El Municipio De Cotija, En El Estado De Michoacán - 5330473	5330473	Michoacán de Ocampo	Cotija	Cobertura municipal	Subsidios		0129 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$500,000	\$241,922	\$241,922	\$241,922	\$241,922	\$241,922	\$241,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI17170200863507	Programa De Rehabilitación De Redes De Drenaje En Zonas De Atención Prioritaria En La Cabecera Municipal - 66202	66202	Michoacán de Ocampo	Cotija	Cotija de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COTIJA MICHOACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,456,537	\$1,867,973	\$1,867,973	\$1,867,973	\$1,867,907	\$1,867,907	\$1,867,907	100.00	\$0	Metros lineales	13,560	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI17170401003240	Rehabilitación De Calle En La Comunidad Rural De San Juanico - 71688	71688	Michoacán de Ocampo	Cotija	San Juanico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COTIJA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$579,796	\$579,796	\$579,796	\$579,796	\$512,617	\$512,617	\$512,617	88.41	\$0	Metros Cuadrados	515	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI17170401003241	Perforación De Pozo Profundo En La Comunidad De Santa María - 37367	37367	Michoacán de Ocampo	Cotija	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COTIJA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,001	\$2,999,774	\$2,999,774	\$2,999,774	\$1,974,889	\$1,974,889	\$1,974,889	65.83	\$0	Otros	139	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI17180101059667	Programa De Rehabilitación De Redes De Drenaje En La Cabecera Municipal 17-15191	15191	Michoacán de Ocampo	Cotija	Cotija de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COTIJA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,332,314	\$1,867,907	\$1,867,907	\$1,867,907	\$1,867,907	\$1,867,907	\$1,867,907	100.00	\$0	Metros lineales	508	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MCI18180101059668	Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda En La Cabecera Municipal - 15220	15220	Michoacán de Ocampo	Cotija	Cotija de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COTIJA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,698,471	\$1,698,471	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	114	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACIÓN POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN QUEDA PENDIENTE / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180101059669	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Anado Nervo - 15145	15145	Michoacán de Ocampo	Cotija	Cotija de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COTIJA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,632,314	\$2,632,314	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	515	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACIÓN POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN QUEDA PENDIENTE / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201101858	Construcción De Aula En La Escuela Secundaria General Ana María Carranza En Cotija De La Paz - 15288	15288	Michoacán de Ocampo	Cotija	Cotija de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COTIJA	Educación	En Ejecución	2018	\$570,000	\$539,314	\$539,314	\$539,314	\$442,331	\$442,331	\$442,331	82.02	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201103083	Demolicion Y Construcción De La Lona En La Escuela Primaria De La Comunidad De El Barrio Municipio De Cotija - 15179	15179	Michoacán de Ocampo	Cotija	El Barrio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COTIJA	Educación	En Ejecución	2018	\$450,000	\$487,826	\$487,826	\$487,826	\$487,826	\$487,826	\$487,826	100.00	\$0	Metros Cuadrados	264	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201103251	Construcción De Aula En La Secundaria Primaria De La Comunidad De Coameo Grande - 100715	100715	Michoacán de Ocampo	Cotija	Coameo Grande (Coameo de San Lorenzo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COTIJA MICHOACAN	Educación	En Ejecución	2018	\$570,000	\$539,314	\$539,314	\$539,314	\$442,331	\$442,331	\$442,331	82.02	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201103351	Mejoramiento De La Red De Agua Potable En La Comunidad De La Esperanza - 15260	15260	Michoacán de Ocampo	Cotija	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COTIJA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,246,856	\$1,246,856	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	407	100.00	0.00	Financiera: PROCESO DE LICITACIÓN POR CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN QUEDA PENDIENTE / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MCI18180201103352	Rehabilitación De Calle En La Comunidad Rural Del Moral Municipio De Cotija - 15111	15111	Michoacán de Ocampo	Cotija	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COTIJA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2018	\$775,000	\$773,633	\$773,633	\$773,633	\$232,090	\$232,090	\$232,090	30.00	\$0	Metros Cuadrados	99	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201103353	Construccion De Cerco Perimetral En La Escuela Telasecondaria De La Comunidad De La Resolana Municipio De Cotija - 15099	15099	Michoacán de Ocampo	Cotija	La Resolana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COTIJA	Educación	En Ejecución	2018	\$750,000	\$590,970	\$590,970	\$590,970	\$392,461	\$392,461	\$392,461	66.41	\$0	Metros lineales	213	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI17170401047906	Construccion De Domo Estructural, Firma De Contrato, Impermeabilización De Aulas, Cambio de Lámparas y Remodelación De Sanitarios En La Escuela Pita.	3XI-R4-2017	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Chupicuaro	Rural	Subsidios	3061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE CUITZE0	Educación	En Ejecución	2017	\$343,326	\$343,326	\$343,326	\$343,326	\$342,991	\$342,991	\$342,991	99.90	\$0	Otros	76	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
MCI16160400830549	Rehabilitación Del Camino: " Cuitzeo - San Agustín Del Pulque-Mariano Sacacho",Tramo Del Km 1.500 Al Km 8.500	0606609	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$13,015,253	\$13,015,253	\$13,015,253	\$13,015,253	\$13,001,923	\$13,001,923	\$13,001,923	99.90	\$0	Kilómetro	15,062	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201133343	Construcción De Techumbre y Rehabilitación De Firma En Área De Impartición De Educación Física Del Preescolar José Agustín Ramírez Altamirano/ Clave 16d90616c	PDR 2018 (1)	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuamio	Rural	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUITZE0	Educación	En Ejecución	2018	\$822,150	\$822,150	\$822,150	\$822,147	\$246,644	\$246,644	\$246,644	30.00	\$0	Metros Cuadrados	470	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI17170401046808	Pavimentación A Base De Piedra Ahogada En La Calle Privada Miguel Hidalgo, Municipio De Cuitzeo	FORFIN 7 (1)	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUITZE0	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$299,997	\$299,997	\$299,997	30.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
MCI17170401046837	Construccion De Aula En El Telebachillerato De La Localidad De Cuarcacurio, Municipio De Cuitzeo, Mich.	FORFIN 6 (1)	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuarcacurio	Rural	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUITZE0	Educación	En Ejecución	2017	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$719,997	\$719,997	\$719,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
MCI17170401046849	Construccion De Dos Aulas, En El Jardín De Niños De La Colonia La Noria Perteneciente A La Localidad De San Agustín Del Pulque, Mpio. De Cuitzeo, Mich.	FORFIN 6 (2)	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	San Agustín del Pulque	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUITZE0	Educación	En Ejecución	2017	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,419,730	\$1,419,730	\$1,419,730	99.98	\$0	Metros Cuadrados	14	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRAS TERMINADAS / Registro:
MCI17170401047765	Construccion De Estructura Metalica (Techumbre) Para Patio Civico En Secundaria Francisco J. Molina De La Localidad De San Agustín Del Pulque Del Municipio De Cuitzeo Michoacan	FORFIN 6 (3)	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	San Agustín del Pulque	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUITZE0	Educación	En Ejecución	2017	\$1,430,000	\$1,430,000	\$1,430,000	\$1,430,000	\$1,419,967	\$1,419,963	\$1,419,963	99.30	\$0	Metros Cuadrados	172	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
MCI17170401047787	Construccion De Estructura Metalica En Area De Impartición De Educación Física Del Colegio De Bachilleres, Manant Cuitzeo, Mich.	FORFIN 6 (4)	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Subsidios	0135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUITZE0	Educación	En Ejecución	2017	\$1,430,000	\$1,430,000	\$1,430,000	\$1,430,000	\$1,421,626	\$1,421,626	\$1,421,626	99.41	\$0	Metros Cuadrados	1,012	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
MCI18180201103369	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable y Acueductos Saneamiento En La Calle Los Pinos Segunda Etapa En El Barrio De La Co - 74805	74805	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$582,000	\$582,000	\$582,000	\$174,591	\$174,591	\$174,591	30.00	\$0	Otros	31	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180101059998	Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Lago Los Angeles Colonia Goveveo Figueras - 10516	10516	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$212,395	\$83,358	\$83,358	\$83,358	\$83,023	\$83,023	\$83,023	99.60	\$0	Metros lineales	62	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180101060000	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 10432 Que Ocupa La Casa De La Siete De Cuitzeo Del Porvenir - 10432	10432	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Educación	En Ejecución	2018	\$380,500	\$416,000	\$416,000	\$416,000	\$415,680	\$415,680	\$415,680	99.92	\$0	Metros Cuadrados	567	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180101060001	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario y Alcantarillado En Calle Lago Los Angeles Colonia Goveveo Figueras - 10615	10615	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$299,196	\$222,196	\$222,196	\$222,196	\$222,196	\$222,196	\$222,196	100.00	\$0	Metros lineales	62	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180101060002	Rehabilitacion De Cerco Perimetral De La Escuela Secundaria Jesus Romero Placeres Clave 10704 Que Ocupa Casa Cuarenta y Cuatro O De Cuitzeo - 10704	10704	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Educación	En Ejecución	2018	\$355,230	\$355,230	\$355,230	\$355,230	\$267,395	\$267,395	\$267,395	75.27	\$0	Metros lineales	634	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180101060004	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Melchor Ocampo Constante Camino Nuevo La Palma San Juan Benito Juárez - 10756	10756	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	San Juan Benito Juárez (San Juan Taramame)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$688,979	\$688,979	\$688,979	\$688,979	\$688,666	\$688,666	\$688,666	99.95	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180101060005	Segunda Etapa De Construccion De Estructura Metalica En Area De Impartición De Educación Física De La Tercera Secundaria De Cuarcacurio - 10356	10356	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuarcacurio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Educación	En Ejecución	2018	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$229,567	\$229,567	\$229,567	99.81	\$0	Metros Cuadrados	99	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MCI18180101060006	Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Valentino De Marzo 9925	9925	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Mariano Escobedo (San Lorenzo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$160,194	\$160,194	\$160,194	\$160,194	\$158,917	\$158,917	\$158,917	99.20	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180101060007	Construccion De Sanitarios En Jardin De Niños Tata Vasco Clave Dismosida 2do Vuelta Y Cuatro Colmena Y Ocho 1 De La Novia De La Localidad - 10391	10391	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	San Agustín del Palque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Educación	En Ejecución	2018	\$272,106	\$272,106	\$272,106	\$272,106	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	38	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180101060008	Construccion De Cerco Perimetral En Escuela Primaria Rural Brandi Clave Dismosida 1por Caro Caro Sais Dos 6 - 10652	10652	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Epifanio C. Pérez (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Educación	En Ejecución	2018	\$205,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$226,455	\$226,455	\$226,455	88.81	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201103354	Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Samuel Pérez De La Colonia El Embarazadero - 102910	102910	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$112,895	\$112,895	\$112,895	\$112,895	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201103355	Rehabilitación Del Segundo Módulo De La Piar En Cuitzeo - 103355	103555	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10,239	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201103356	Ampliación De Red De Baja Tension Y Alumbrado Publico En Calle Mariano Michelena En Los Carrizos - 103956	103956	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Urbanización	En Ejecución	2018	\$112,912	\$112,912	\$112,912	\$112,912	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201103357	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Y Alcantarillado En Calle Sin Nombre Colonia Genovevo Figueroa - 103223	103223	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$213,401	\$213,401	\$213,401	\$213,401	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	34	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201103358	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cuarta Privada De los Pinos De La Colonia Los Pinos De Cuitzeo - 103355	103355	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$282,035	\$282,035	\$282,035	\$282,035	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201103359	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Lago De Camécuaro En Colonia Genovevo Figueroa - 104128	104128	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$620,065	\$620,065	\$620,065	\$620,065	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	35	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201103360	Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Tenerías Colonia Genovevo Figueroa - 103467	103467	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$104,971	\$104,971	\$104,971	\$104,971	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201103361	Construccion De Colectores Para Conducir Aguas Residuales A La Piar Cuitzeo Terminación De Sistema - 104300	104300	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$248,500	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10,239	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201103362	Complemento De Línea De Conducción De Agua Potable De La Red Existente Del Pozo A La Red General De Cuitzeo Del Porvenir - 103700	103700	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,617,091	\$1,617,091	\$1,617,091	\$1,617,091	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	10,239	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201103364	Introducción De Red De Agua Potable En Calles Boulevard Lago De Cuitzeo Y Lago De Sayula Colonia Genovevo Figueroa - 86293	86293	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$186,908	\$186,908	\$186,908	\$186,908	\$84,784	\$84,784	\$84,784	45.36	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201103365	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Lago De Zirahuen - 86231	86231	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$800,315	\$800,315	\$800,315	\$800,315	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	62	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201103366	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Boulevard Lago De Cuitzeo Y Laguna De Sayula Colonia Genovevo Figueroa - 86255	86255	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$368,092	\$368,092	\$368,092	\$368,092	\$365,611	\$365,611	\$365,611	99.33	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201103367	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Primera Privada De Los Pinos De La Colonia Los Pinos De Cuitzeo - 86555	86555	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$204,737	\$204,737	\$204,737	\$204,737	\$204,129	\$204,129	\$204,129	99.70	\$0	Metros lineales	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MCI18180201103368	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Las Calles Boulevard Lago De Cuitzeo Y Laguna De Sayula De La Colonia Genovevo Figueroa - 84985	84985	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,478,055	\$1,478,055	\$1,478,055	\$1,478,055	\$1,474,342	\$1,474,342	\$1,474,342	99.75	\$0	Otros	120	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 4927

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MCI18180201103371	Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Ramon Corona - 93630	93630	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	San Juan Benito Juárez (San Juan Tarasame)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$231,622	\$231,622	\$231,622	\$231,622	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201103372	Introducción De Red De Baja Tension Iluminación En Calle Sin Nombre De La Cinta - 103919	103919	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	La Cinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Urbanización	En Ejecución	2018	\$115,325	\$115,325	\$115,325	\$115,325	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201103373	Ampliación De Sistema De Red Eléctrica De Media Y Baja Tension En Calle Privada De Melchor Ocampo La Mora - 93806	93806	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuamio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Urbanización	En Ejecución	2018	\$194,624	\$194,624	\$194,624	\$194,624	\$194,328	\$194,328	\$194,328	99.85	\$0	Otros	41	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201103374	Ampliación De Red De Baja Tension E Iluminación En La Calle Privada De Venustiano Carranza De La Localidad - 104276	104276	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Characurio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Urbanización	En Ejecución	2018	\$119,987	\$119,987	\$119,987	\$119,987	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201103375	Ampliación De Red De Iluminación Del Ramal De Media Tension Cerca En El Corral De Toros De La Localidad - 103989	103989	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Chupicuaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Urbanización	En Ejecución	2018	\$315,025	\$315,025	\$315,025	\$315,025	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201103376	Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada De Hidalgo De La Localidad - 103515	103515	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Mariano Escobedo (San Lorenzo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$227,587	\$227,587	\$227,587	\$227,587	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	27	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201103377	Introducción De Red De Agua Potable En Calle Privada Josefa Ortiz De Dominguez De La Localidad - 103160	103160	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Mariano Escobedo (San Lorenzo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$179,259	\$179,259	\$179,259	\$179,259	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	13	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201103378	Introducción De Red De Agua Potable En Calles Guillermo Prieto Buenos Aires Miguel Hidalgo Y Privada De Buenos Aires - 93549	93549	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Mariano Escobedo (San Lorenzo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$507,918	\$507,918	\$507,918	\$507,918	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201103379	Colector De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Quince De Septiembre De La Localidad - 93723	93723	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Mariano Escobedo (San Lorenzo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$98,607	\$98,607	\$98,607	\$98,607	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201103380	Ampliación De Red De Baja Tensión En Calle Principal De La Palma - 104186	104186	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Urbanización	En Ejecución	2018	\$387,019	\$387,019	\$387,019	\$387,019	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201103381	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Melchor Ocampo De Colonia La Mora - 86651	86651	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	San Agustín del Pulque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$326,058	\$326,058	\$326,058	\$326,058	\$326,058	\$326,058	\$326,058	100.00	\$0	Metros lineales	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201103382	Introducción De Red De Baja Tension Iluminación En Calle Independencia - 93787	93787	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	San Agustín del Pulque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Urbanización	En Ejecución	2018	\$584,621	\$584,621	\$584,621	\$584,621	\$578,904	\$578,904	\$578,904	99.02	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201103383	Segunda Etapa De Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Miguel Hidalgo De San Agustín Del Pulque - 86696	86696	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	San Agustín del Pulque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$846,691	\$846,691	\$846,691	\$846,691	\$846,691	\$846,691	\$846,691	100.00	\$0	Metros lineales	432	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201103384	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Benito Juárez E Ignacio Zaragoza De San Agustín Del Pulque - 93704	93704	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	San Agustín del Pulque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	432	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201103385	Introducción De Línea De Alimentación De Agua Potable Tramo Pozo Profundo Al Barrio Del Casajo - 86795	86795	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	San Agustín del Pulque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	74.00	Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201103386	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Jose María Morelos Y Ajedrez De San Agustín Del Pulque - 93670	93670	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	San Agustín del Pulque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	432	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180201103387	Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada De Cuahutemoc De La Localidad - 93989	93989	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	San Agustín del Pulque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$265,200	\$265,200	\$265,200	\$265,200	\$263,700	\$263,700	\$263,700	99.43	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MC1818020103388	Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Privada De Tiuribio - 84828	84828	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	San Agustín del Pulque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$123,915	\$123,915	\$123,915	99.13	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC1818020103389	Introducción De Red De Agua Potable En Calle Privada De Tiuribio - 84884	84884	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	San Agustín del Pulque	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CUITZE0	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$77,479	\$77,479	\$77,479	92.24	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC17170300968608	Ampliación De 96 Mts De Baja Tensión Aérea (2-1) 3-0-1-0. (Calle Lago De Nequequitungo (01805454)	01805454	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuitzeo del Porvenir	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUITZE0 (OBRA CONVENIDA)	Vivienda	En Ejecución	2017	\$22,284	\$22,284	\$22,284	\$22,284	\$22,284	\$22,284	\$22,284	100.00	\$0	Metros	15	0.00	100.00	financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MC17170300968611	Ampliación De 56 Mts De Baja Tensión Aérea (3-1)3-0-1-0. (Electrificación A La Entrada De Rancho Seco) (1805465)	1805465	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Rancho Seco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUITZE0 (OBRA CONVENIDA)	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,618	\$16,618	\$16,618	\$16,618	\$16,618	\$16,618	\$16,618	100.00	\$0	Metros	10	0.00	100.00	financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MC17170300968616	Ampliación De 305 Mts De Media Tensión Aérea (2F-3H) Acar 1-0 Y Construcción De 203 Mts De Baja Tensión Aérea (2-1) 3-0-1-0 E Instalación De Transformadores De 15 Rva Y5 (Calle Juan Alvarez) (01805487)	01805487	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	San Juan Benito Juárez (San Juan Tarasame)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUITZE0 (OBRA CONVENIDA)	Vivienda	En Ejecución	2017	\$173,967	\$173,967	\$173,967	\$173,967	\$173,967	\$173,967	\$173,967	100.00	\$0	Metros	20	0.00	100.00	financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MC17170300969085	Ampliación De 94 Mts De Baja Tensión Aérea (2-1)3-0-1-0. (Colonia Los Pirules) (01805487)	01805487	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	San Juan Benito Juárez (San Juan Tarasame)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUITZE0 (OBRA CONVENIDA)	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,827	\$21,827	\$21,827	\$21,827	\$21,827	\$21,827	\$21,827	100.00	\$0	Metros	10	0.00	100.00	financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MC17170300969098	Ampliación De 95 Mts De Baja Tensión Aérea (2-1)3-0-1-0. (Jardín De Niños De La Noria) (01805497)	01805497	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	San Agustín del Pulque	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUITZE0 (OBRA CONVENIDA)	Vivienda	En Ejecución	2017	\$22,056	\$22,056	\$22,056	\$22,056	\$22,056	\$22,056	\$22,056	100.00	\$0	Metros	5	0.00	100.00	financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MC17170300969122	Ampliación De 65 Mts De Baja Tensión Aérea (2-1)3-0-1-0. (Calle Sin Nombre Por La Cancha De Fútbol) (01805513)	01805513	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Cuamio	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUITZE0 (OBRA CONVENIDA)	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,193	\$15,193	\$15,193	\$15,193	\$15,193	\$15,193	\$15,193	100.00	\$0	Metros	8	0.00	100.00	financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MC17170300969138	Construcción De 122 Mts De Línea De Media Tensión Aérea (2F-3H) Acar 1-0 Con Ampliación De 277 Mts De Baja Tensión Aérea (2-1) 3-0-1-0. E Instalación De Transformador De 25 Rva (01806245)	01806245	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Chupicuaro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUITZE0 (OBRA CONVENIDA)	Vivienda	En Ejecución	2017	\$149,310	\$149,310	\$149,310	\$149,310	\$149,310	\$149,310	\$149,310	100.00	\$0	Metros	40	0.00	100.00	financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MC17170300969152	Ampliación De 105 Mts De Baja Tensión Aérea (2-1) 3-0-1-0 (Col. La Palma Primeras Casas) (01829834)	01829834	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	San Juan Benito Juárez (San Juan Tarasame)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUITZE0 (OBRA CONVENIDA)	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,591	\$27,591	\$27,591	\$27,591	\$27,591	\$27,591	\$27,591	100.00	\$0	Metros	10	0.00	100.00	financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MC17170300969160	Ampliación De 87 Mts De Baja Tensión Aérea (2-1) 3-0-1-0. (Colonia Los Pirules Lado Sur) (01831261)	01831261	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	San Juan Benito Juárez (San Juan Tarasame)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUITZE0 (OBRA CONVENIDA)	Vivienda	En Ejecución	2017	\$23,473	\$23,473	\$23,473	\$23,473	\$23,473	\$23,473	\$23,473	100.00	\$0	Metros	12	0.00	100.00	financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MC17170401048854	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios Construcción De Bodega De 3.00 X 8.00 (Con Mobiliario) Y Muro Baja En El Jardín De Niños Manuel Regino Gutiérrez (Cien 2017)	CIEN17086	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	Characuriro	Rural	Fideicomisos	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	IIFEM	Educación	En Ejecución	2017	\$843,750	\$843,750	\$196,853	\$671,373	\$196,853	\$196,853	\$196,853	23.33	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	100.00	financiera: / Física: / Registro:
MC17170401048856	Rehabilitación De Aulas Y Servicios Sanitarios En La Primaria Lázaro Cárdenas (Cien 2017)	CIEN17085	Michoacán de Ocampo	Cuitzeo	La Cinta	Rural	Fideicomisos	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	IIFEM	Educación	En Ejecución	2017	\$637,500	\$637,500	\$180,263	\$600,877	\$180,263	\$180,263	\$180,263	28.28	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	financiera: / Física: / Registro:
MC17170401048958	Rehabilitación General Y Construcción De Borda Perimetral Por Substitución En La Primaria Francisco I. Madero (Fan 2017)	700141	Michoacán de Ocampo	Ezouandreo	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			IIFEM	Educación	En Ejecución	2017	\$1,826,540	\$1,826,540	\$1,826,540	\$1,808,049	\$1,808,049	\$1,808,049	\$1,808,049	98.99	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	financiera: / Física: / Registro:
MC17170401044964	Mobiliario Y Equipo En La Primaria Francisco I. Madero (Fan 2017)	700159	Michoacán de Ocampo	Ezouandreo	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			IIFEM	Educación	En Ejecución	2017	\$140,831	\$140,831	\$140,831	\$140,827	\$140,827	\$140,827	\$140,827	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	78	0.00	100.00	financiera: / Física: / Registro:
MC16160200687565	Construcción De Cerco Perimetral En Escuela Primaria - 149500	149500	Michoacán de Ocampo	Epitacio Huerta	Loma de en Medio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE EPITACIO HUERTA MICHOACAN	Educación	En Ejecución	2016	\$166,208	\$165,208	\$165,208	\$165,208	\$165,208	\$165,208	\$165,208	100.00	\$0	Metros lineales	88	100.00	100.00	financiera: / Física: / Registro:
MC16170401042113	Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Aula, Construcción De Bodega De Alimentación Eléctrica Y Cubierta En Patio Cívico En El 3/J N Pichana	0407135	Michoacán de Ocampo	Epitacio Huerta	San Bernardo	Rural	Fideicomisos	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	IIFEM	Educación	En Ejecución	2016	\$522,750	\$522,750	\$149,338	\$497,859	\$149,338	\$149,338	\$149,338	28.57	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	100.00	financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MC16170401042115	Construcción De Servicios Sanitarios 3x8 Iera Etapa Sim. Media En El 3/8 Margarita Masa De Juárez	0606881	Michoacán de Ocampo	Epitacio Huerta	Ejido Nuevo Coronos Fracción La Paz	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEM	Educación	En Ejecución	2016	\$501,188	\$501,188	\$140,306	\$467,688	\$140,306	\$140,306	\$140,306	27.99	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16170401042117	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00e , Rehabilitación Edificio A: Módulo De 2 Aulas Y Bodega , Equipamiento Para Aula En El 3/8 Manuel M. Ponce	0607191	Michoacán de Ocampo	Epitacio Huerta	Loma de an Medio	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEM	Educación	En Ejecución	2016	\$522,750	\$522,750	\$139,534	\$498,725	\$139,534	\$139,534	\$139,534	26.69	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC18180201081082	Construcción De 1 Aula De Medios 6.00 X 8.00 M., 1 Dirección De 3.00 X 8.00 M. Y Santa Barbara En La Sac. Prim. Miguel Hidalgo	C18N18074	Michoacán de Ocampo	Epitacio Huerta	Santa Cruz Ojo de Agua	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEM	Educación	En Ejecución	2018	\$843,750	\$843,750	\$0	\$810,927	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16170401042121	Rehabilitación General En Edificios En La Esc. Prim. Indígena Sotomera	0607181	Michoacán de Ocampo	Srongaricuaro	Jarácuaro	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEM	Educación	En Ejecución	2016	\$632,813	\$632,813	\$182,510	\$608,357	\$182,510	\$182,510	\$182,510	28.84	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC17170401044968	Construcción De Dos Aulas Didacticas, Dirección 3.00 X 8.00, Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Y Patio Civico En El Tepehuachilivasto No.198 (Aportaciones Fam 2017)	700235	Michoacán de Ocampo	Srongaricuaro	Lázaro Cárdenas (Colonia de Lázaro Cárdenas)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEM	Educación	En Ejecución	2017	\$1,699,697	\$1,699,697	\$1,699,697	\$1,676,733	\$1,676,733	\$1,676,733	\$1,676,733	98.65	\$0	Metros Cuadrados	29	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC151502005022915	Construcción Del Camino: Noutzepe-Bonilla Del Km 0-000 Al Km 2-162	513001	Michoacán de Ocampo	Srongaricuaro	San Miguel Noutzepe	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$12,973,134	\$12,973,134	\$12,973,134	\$12,973,134	\$10,222,750	\$10,222,750	\$10,222,750	78.80	\$0	Kilometro	3,418	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC151502005022957	Supervisión Del Camino: Noutzepe-Bonilla Del Km 0-000 Al Km 2-162 (G.I. FAREF)	516838	Michoacán de Ocampo	Srongaricuaro	San Miguel Noutzepe	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$389,194	\$120,311	\$120,311	\$120,311	\$120,311	\$120,311	\$120,311	100.00	\$0	Kilometro	3,418	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC15160100637985	Conservación Del Camino: Gabriel Zamora - Los Cajones - Nuevo Teacho - Sr. Miguel Silva, Tramo Del Km 0-000 Al Km 55-205	518991	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Los Cajones	Rural	Subsidios	10019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,907,188	\$4,907,188	\$4,907,188	\$4,907,188	\$4,608,501	\$4,608,501	\$4,608,501	93.91	\$0	Kilometro	13,643	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC18180101080104	Rehabilitación De La Carroza De Bampetbol Y Construcción De Techumbre En La Escuela Francisco J. Melica, En Localidad De Lombardia, Municipio De Gabriel Zamora, Michoacan	857262	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Lombardia	Urbano	Subsidios	UI35 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Educación	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: SIN INICIAR / Registro:
MC18180101080105	Rehabilitación De La Plaza Principal De La Localidad De Lombardia, Municipio De Gabriel Zamora, Michoacan	857261	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Lombardia	Urbano	Subsidios	UI35 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: SIN INICIAR / Registro:
MC17170200863298	33901 Subcontratación De Servicios Con Serenos - 72468	72468	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Lombardia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: obra terminada, / Fisica: obra terminada. / Registro:
MC17170200863299	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Publicos - 72473	72473	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Lombardia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$119,625	\$119,625	\$119,625	\$119,625	\$119,625	\$119,625	\$119,625	100.00	\$0	Vehiculos	0	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170200863300	523 Adquisición De Material Y Equipo Protectorio Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 72471	72471	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Lombardia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170401001523	Rastreo De Camino Sacacosecha Lombardia A Minitas - 336574	336574	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Las Minitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	100.00	\$0	Metros lineales	114	100.00	100.00	Financiera: obra terminada. / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170401001524	Rastreo De Camino Sacacosecha Lombardia A Minitas Segunda Etapa - 336673	336673	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Las Minitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$249,652	\$249,652	\$249,652	\$249,652	\$249,652	\$249,652	\$249,652	100.00	\$0	Metros lineales	114	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170401001525	Mejoramiento De Camino Sacacosecha A Palto Verde Segunda Etapa - 337715	337715	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Palto Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$272,420	\$272,420	\$272,420	\$272,420	\$272,420	\$272,420	\$272,420	100.00	\$0	Metros lineales	31	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170401001526	Mejoramiento De Camino Rural Lombardia A Palto Verde Primera Etapa - 336787	336787	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Palto Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$278,322	\$278,322	\$278,322	\$278,322	\$278,322	\$278,322	\$278,322	100.00	\$0	Metros lineales	31	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre 2018														
Total: 4927																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MC17170401001527	Construcción De Sala De Espera En Dispensario Médico De La Localidad De Palito Verde - 336749	336749	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Palito Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2017	\$44,400	\$44,400	\$44,400	\$44,400	\$44,400	\$44,400	\$44,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,610	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170401001528	Rehabilitación Y Desasolve De Canal Mejor Conocido Como Canal De Palito Verde - 337999	337999	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Palito Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$135,080	\$135,080	\$135,080	\$135,080	\$135,080	\$135,080	\$135,080	100.00	\$0	Metros lineales	31	100.00	100.00	Financiera: obra terminada. / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170401001529	Mejoramiento De Camino Rural Tepecuacan A Lombardia - 336911	336911	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Tepecuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$285,994	\$285,994	\$285,994	\$285,994	\$285,994	\$285,994	\$285,994	100.00	\$0	Metros lineales	79	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170401001530	Mejoramiento De Camino Sacacocha A Tzitzitiscuaro - 337895	337895	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Tzitzitiscuaro (Ciricicuaro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$426,700	\$426,700	\$426,700	\$426,700	\$426,700	\$426,700	\$426,700	100.00	\$0	Metros lineales	324	100.00	100.00	Financiera: obra terminada. / Fisica: obra terminada. / Registro:
MC17170401001531	Mejoramiento De Camino Sacacocha Las Cuatas - 338043	338043	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Las Cuatas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$369,860	\$369,860	\$369,860	\$369,860	\$369,860	\$369,860	\$369,860	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro:
MC17170401001532	Rehabilitación Y Desasolve Decanal De Mejor Conocido Como Canal Del Callejon Del Pollito Ubicado Entre Lombardia Y El Aruto - 337318	337318	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	El Pollito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$186,760	\$186,760	\$186,760	\$186,760	\$186,760	\$186,760	\$186,760	100.00	\$0	Metros lineales	18	100.00	100.00	Financiera: obra terminada. / Fisica: obra terminada. / Registro:
MC17170401044972	Construcción De Servicios Sanitarios En El Colegio De Bachilleres (Aportaciones Pan 2017)	700236	Michoacán de Ocampo	Gabriel Zamora	Lombardia	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2017	\$1,087,702	\$1,087,702	\$1,087,702	\$1,074,230	\$1,074,215	\$1,074,215	\$1,074,215	98.76	\$0	Metros Cuadrados	647	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17180101074259	Construcción De Mercado Plaza Hidalgo: Intenciones De La Nación	13624	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Convenios	8020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$5,780,000	\$5,780,000	\$5,780,000	\$3,772,768	\$3,772,768	\$3,772,768	65.27	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MC19150400806727	Programa De Expansión En La Oferta Educativa De Los Institutos Tecnológicos Descentralizados "Ciudad Hidalgo"	SEE Sub_20_015	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán	Educación	En Ejecución	2015	\$9,947,452	\$9,947,452	\$9,947,452	\$9,947,452	\$3,432,149	\$3,432,149	\$3,432,149	34.50	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16170100932637	Planta Baja: Construcción De 1 Aula De 3 E.E. Y Un Laboratorio De Microscopia De 4 E.E. Estructura U-26., Planta Alta: Construcción De 1 Aula De 3 E.E. Estructura U-02 En El Oeyote 17 Cd. Hidalgo	0606955	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Convenios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$2,517,249	\$2,517,249	\$2,517,249	\$2,509,389	\$1,461,381	\$1,461,381	\$1,461,381	58.05	\$0	Metros Cuadrados	1,020	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC18180201139899	Construcción De Calle, Pavimento Hidráulico En La Localidad El Porvenir, Hidalgo Michoacán	13605	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	El Porvenir	Rural	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA EMPRESA SOLAMENTE A COBRADO EL ANTICIPO
MC18180201139937	Construcción De Calle, Con Pavimento Hidráulico En La Localidad De San Lucas Huairapao, Hidalgo, Michoacán	13606	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	San Lucas Huairapao (La Mesa de San Lucas)	Rural	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario Territorial y Urbano	Dirección de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA EMPRESA SOLAMENTE A COBRADO EL ANTICIPO
MC17170401047424	Equipamiento De La Estancia Infantil	13819	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidios	8061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,769,200	\$442,300	\$442,300	\$442,300	\$442,300	\$442,300	\$442,300	100.00	\$0	Equipamiento	2,000	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC16160400829819	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino: E.C. (Ciudad Hidalgo - Mesa De Guadalupe) - Casas Pintas, Del Km. 0 000 Al Km. 7 900, Subcamo Del Km. 0 000 Al Km. 3 500.	0605843	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Las Palomas	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$114,450	\$113,747	\$113,747	\$113,747	\$113,747	\$113,747	\$113,747	100.00	\$0	Otros	720	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16160400830769	Rehabilitación Del Camino: Ciudad Hidalgo - Mata De Pinos - Venta De San Andrés, Tramo Del Km. 53 600 Al Km. 44 600	0606616	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Puerto De Pucuto (La Cooperativa)	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$24,182,980	\$24,182,980	\$24,182,980	\$24,182,980	\$24,158,767	\$24,158,767	\$24,158,767	99.90	\$0	Kilómetro	59,679	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar
MC11150400613752	Mantenimiento Del Camino: Puerto Pucuto-San Antonio Villalongon, Tramo Del Km 0-000 Al Km 20-000	101529	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	San Antonio Villalongon	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2011	\$7,935,293	\$7,935,293	\$7,935,293	\$7,935,293	\$7,244,731	\$7,244,731	\$7,244,731	91.30	\$0	Kilómetro	117,620	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC17170401048010	Construcción De Parque Lineal En La Calle Héroe Desconocido, Del Municipio De Hidalgo, En El Estado De Michoacán.	13609	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,856,593	\$3,856,593	\$3,856,593	\$3,856,593	\$3,856,593	\$3,856,593	\$3,856,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA

Total: 4927

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MC18180101080107	Construcción De Estructura Y Cubierta Metálica, En Hidalgo, Michoacán	804131	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$777,559	\$777,559	\$777,559	\$777,559	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	437	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
MC17170401048091	Mejoramiento De La Unidad Deportiva Máximo Martínez	13621	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidios	UI30 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Deporte	En Ejecución	2017	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,297,632	\$5,297,632	\$5,297,632	99.96	\$0	Metros Cuadrados	60,542	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
MC17170401048155	Construcción De Auditorio Al Aire Libre 2a. Etapa (Banda Perimetral, Andadores, Tacichones, Luminarias Y Área De Recreación) .	13620	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidios	UI30 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,522,956	\$2,522,956	\$2,522,956	\$2,522,956	\$2,522,956	\$2,522,956	100.00	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
MC17170200891885	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo De Agostitlán	13616	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Agostitlán	Urbano	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$999,879	\$999,879	\$999,879	\$999,879	\$994,996	\$994,996	\$994,996	99.51	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
MC18180101080113	Pavimentación De Concreto Hidráulico Segunda Etapa De La Calle Emiliano Zapata, Ciudad Hidalgo, Michoacán	857269	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidios	UI35 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
MC18180101080115	Unidad Deportiva En La Colonia Aquiles Jordova Moran, En La Localidad De Ciudad Hidalgo, Municipio De Hidalgo, Michoacán 3a. Etapa	857268	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidios	UI35 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SCOP	Deporte	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: SIN INICIAR / Registro:
MC18180201139872	Construcción De Mercado En La Tenencia De Agostitlán	13601	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Agostitlán	Urbano	Subsidios	UI35 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,127,913	\$1,127,913	\$1,127,913	56.40	\$0	Metros Cuadrados	4,048	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC18180101059542	Rehabilitación Del Camino E C La Venta Mata De Pinos Hidalgo Y Puntaco San Antonio Y Tramo Aliadón - 13581	15581	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	San Antonio Villalóngin	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,391,801	\$1,391,801	\$1,391,801	\$1,391,801	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,621	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
MC17170100843288	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Heroes De Reforma. - 10335	10335	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$467,246	\$467,246	\$467,246	\$467,246	\$467,246	\$467,246	\$467,246	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC17170200863351	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable - 10215	10215	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Pierras Coloradas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$150,000	\$149,758	\$149,758	\$149,758	\$149,758	\$149,758	\$149,758	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
MC17170300928052	Equipo De Oficina - 95165	95165	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODDA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$996,430	\$996,430	\$996,430	\$996,430	\$996,430	\$996,430	\$996,430	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC17170300928056	Construcción De Drenaje Sanitario - 186662	186662	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Agostitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,028,593	\$514,207	\$514,207	\$514,207	\$514,207	\$514,207	\$514,207	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC17170401001545	Construcción De La Segunda Etapa Del Drenaje Sanitario En La Colonia La Ciénega - 325297	325297	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$752,440	\$752,439	\$752,439	\$752,439	\$752,439	\$752,439	\$752,439	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
MC17170401001550	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Elay - 326976	326976	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$180,000	\$179,973	\$179,973	\$179,973	\$179,973	\$179,973	\$179,973	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC17170401001552	Construcción De La Primera Etapa Del Drenaje Sanitario De La Calle Los Solones - 325828	325828	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,249	\$1,000,249	\$1,000,249	\$1,000,249	\$1,000,249	\$1,000,249	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
MC17170401001554	Electrificación En La Colonia El Jaraí 326708	326708	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$69,795	\$69,795	\$69,795	\$69,795	\$69,795	\$69,795	\$69,795	100.00	\$0	Otros	155	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC17170401001558	Construcción De La Segunda Etapa De La Electrificación De Cerro Azul - 326831	326831	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Cerro Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$961,638	\$961,638	\$961,638	\$961,638	\$961,638	\$961,638	\$961,638	100.00	\$0	Otros	50	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MC1717040101562	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria José María Morelos - 325135	325135	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Huajumbaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MC1717040101566	Ampliación De Red Eléctrica - 326306	326306	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Los Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$702,644	\$702,644	\$702,644	\$702,644	\$702,644	\$702,644	\$702,644	100.00	\$0	Otros	40	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC1717040101567	Construcción De La Segunda Etapa De La Electrificación Río Hondo San Antonio Villalongín - 326881	326881	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Río Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$503,474	\$503,474	\$503,474	\$503,474	\$503,474	\$503,474	\$503,474	100.00	\$0	Otros	50	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC18180101059416	Construcción De Aula Del Conafe - 6252	6252	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Los Adobes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$65,261	\$65,261	\$65,261	43.51	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MC18180101059468	Construcción De Drenaje Entre Las Calles Alameda Y Nicolás Bravo - 4097	4097	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO SU ESTIMACIÓN PARA SU COMBO
MC18180101059469	Construcción De Pavimentación De La Calle Chirimoyo En La Colonia Unida - 5515	5515	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180101059470	Construcción De Pavimentación En La Calle Las Fuentes - 5537	5537	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180101059471	Construcción De Pavimentación De La Calle Higüera En La Colonia Unida - 5530	5530	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA EMPRESA SOLAMENTE A COBRADO EL ANTICIPO
MC18180101059472	33903 Servicios Integrales - 3828	3828	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,227,731	\$2,227,731	\$2,227,731	\$2,227,731	\$493,810	\$493,810	\$493,810	22.17	\$0	Otros	0	100.00	23.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MC18180101059473	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Sigüend Freud - 5052	5052	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$170,000	\$170,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180101059474	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Ignacio López Rayón En La Colonia Contreras - 5307	5307	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$117,674	\$117,674	\$117,674	39.22	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LOS PROVEEDORES NO HAN REMITIDO DE PRESENTAR SU FACTURACIÓN
MC18180101059475	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Camino Al Pozo En La Colonia Fábrica La Virgen - 5705	5705	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$102,501	\$102,501	\$102,501	68.33	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LOS PROVEEDORES NO HAN PRESENTADO SU FACTURACIÓN PARA SU COMBO
MC18180101059476	Remoción De Drenaje Sanitario De La Calle Puente Tlisco De La Colonia Las Fuentes - 5698	5698	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180101059477	Reparación Del Puente De Acceso A La Colonia Aboladeras - 5629	5629	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$91,477	\$91,477	\$91,477	91.48	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MC18180101059478	Línea De Conducción A Bombas Del Pozo Del Tecnológico Al Tanque De Rabonoso - 5616	5616	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,300,504	\$920,202	\$920,202	\$920,202	\$920,202	\$920,202	\$920,202	100.00	\$0	Metros lineales	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA YA ESTA REALIZANDO EL OAC
MC18180101059479	Construcción De Aula En La Preesecundaria San Carlos En La Colonia El Mirador - 5248	5248	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$178,302	\$178,302	\$178,302	52.44	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA EMPRESA NO HA PRESENTADO SU ESTIMACIÓN PARA COBRAR SU FINQUITO
MC18180101059480	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Galiendo Soler - 5038	5038	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	3.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA

Total: 4927

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MC18180101059481	Construcción Del Sistema De Agua Potable El Mirador De Dolores - 6329	6329	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180101059482	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Constitución De - 5265	5265	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$429,784	\$429,784	\$429,784	95.51	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA
MC18180101059483	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo En El Rincón De Dolores - 5257	5257	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$311,018	\$311,018	\$311,018	69.12	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA EMPRESA NO HA PRESENTADO SU FINQUITO PARA SU COMBO
MC18180101059484	Electrificación Del Pozo De Agua Potable El Tecnológico - 4500	4500	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$437,967	\$437,967	\$437,967	\$437,967	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO, A LA EMPRESA SOLAMENTE SE LE HA ENTREGADO EL ANTICIPO.
MC18180101059485	Construcción De Fosa Séptica En La Escuela Secundaria Técnica Número - 5313	5313	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180101059486	Construcción De Colector De Drenaje Sanitario Emisor Sur - 5652	5652	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180101059487	Terminación De Aula En El Jardín De Niños Justino Sacramento - 6625	6625	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$44,208	\$44,208	\$44,208	29.47	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LOS PROVEEDORES NO HAN PRESENTADO LA TOTALIDAD DE LA FACTURACIÓN PARA SU COMBO
MC18180101059489	Construcción De Pavimentación De La Calle Juan Ayala - 5556	5556	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180101059490	Construcción De Pavimentación De La Calle Chivathuacal Col Monarca - 5547	5547	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA LA EMPRESA SOLAMENTE A COBRADO EL ANTICIPO
MC18180101059491	Construcción Del Sistema De Agua Potable Del Manantial Balito Agrio - 6343	6343	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180101059492	Construcción De Pavimentación Asfáltica En La Calle Los Pinos Entre La Salida A Agostitlán Y El Panteón - 6281	6281	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$363,126	\$363,126	\$363,126	72.63	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC18180101059493	Construcción De La Primera Etapa Del Drenaje Sanitario Colonia La Palma - 6414	6414	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180101059494	Terminación Del Colector De Drenaje Sanitario El Naranjo - 5670	5670	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180101059495	Programa De Mejoramiento De Vivienda En La Cabecera Municipal - 6615	6615	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,002,708	\$4,002,708	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	360	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180101059496	Construcción De Drenaje En La Calle Prolongación De Reforma - 4609	6609	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180101059497	Construcción De Drenaje En La Calle Prolongación De Tulpames - 5660	5660	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC18180101059498	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños En El Rincón De Dolores - 5331	5331	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AL PRESENTAR LA OBRA NO SE HA INICIADO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre 2018														
Total: 4927																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MC18180101059500	Construcción De Pavimentación De La Segunda Etapa De La Pavimentación De La Calle Asociados En La Colonia Emiliano Zapata - 5572	5572	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC18180101059501	Construcción De Barda En El Jardín De Niños Quirino Olivares Franco - 6662	6662	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180101059502	Terminación Del Colector De Drenaje Sanitario Hidalgo 1 - 6388	6388	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	10,000	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA EMPRESA SOLAMENTE A COBRADO EL ANTICIPO
MC18180101059503	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre De La Colonia San Francisco - 5690	5690	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180101059504	Construcción De La Segunda Etapa Del Drenaje Sanitario De La Calle Los Molinos - 5683	5683	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA SOLAMENTE LA EMPRESA A COBRADO EL ANTICIPO POR LO CUAL NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC18180101059505	Construcción De Vado En Loma De Sumedio - 5601	5601	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$62,126	\$62,126	\$62,126	82.83	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MC18180101059506	Construcción De La Segunda Etapa Y Reparación Del Colector Existente Numero Cinco Zona Fontaine - 6378	6378	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$983,270	\$983,270	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180101059507	Construcción De Planta Potabilizadora En La Galería Filtrante De Tableros - 6362	6362	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180101059508	Terminación De La línea De Conducción De Agua Potable Del Manantial Narraeras A Cárcamo De Bombeo San Francisco - 6299	6299	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180101059509	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Lázaro Cárdenas - 4361	4361	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Apaxtitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,948	\$99,948	\$99,948	99.95	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MC18180101059510	Construcción De La Segunda Etapa De La Barda Perimetral En El Jardín De Niños De La Colonia El Bosque - 4357	4357	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Apaxtitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,904	\$99,904	\$99,904	99.90	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MC18180101059511	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia La Preparatoria - 6074	6074	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Apaxtitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA EMPRESA SOLAMENTE HA COBRADO SU ANTICIPO POR LO CUAL NO PRESENTE AVANCE FINANCIERO
MC18180101059512	Programa De Mejoramiento De Vivienda En La Tenencia - 6089	6089	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Apaxtitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180101059513	Rehabilitación De Techumbre En La Escuela Primaria Ignacio Saragata - 6137	6137	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Apaxtitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$96,791	\$96,791	\$96,791	53.77	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LOS PROVEEDORES NO HAN PRESENTADO SU FACTURACIÓN PARA SU COBRO
MC18180101059514	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Hermenegildo Salasna - 6059	6059	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Apaxtitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$161,793	\$161,793	\$161,793	80.90	\$0	Metros lineales	150	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MC18180101059515	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano - 5068	5068	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Arroyo Largo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$106,256	\$106,256	\$106,256	70.84	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MC18180101059516	Construcción De Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable - 6088	6088	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	El Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$227,298	\$227,298	\$227,298	56.82	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO SU ESTIMACIÓN DE FINQUITO PARA SU COBRO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MICI8180101059517	Programa De Mejoramiento De Vivienda En La Tenencia - 4137	4137	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	El Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MICI8180101059518	Construcción De Drenaje Sanitario En la Colonia Educación - 4118	4118	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	El Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MICI8180101059519	Construcción De Drenaje Sanitario En la Colonia Los Encinos - 4102	4102	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	El Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MICI8180101059520	Construcción De Banda Perimetral En la Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 4168	4168	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	El Caracol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$72,267	\$72,267	\$72,267	72.27	\$0	Metros lineales	50	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MICI8180101059521	Terminación De Drenaje Sanitario De la Calle Principal - 5233	5233	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Cianguellillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,998	\$299,998	\$299,998	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MICI8180101059522	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 4345	4345	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	El Cortijo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,483	\$399,483	\$399,483	99.87	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MICI8180101059523	Programa De Mejoramiento De Vivienda En La Tenencia - 4351	4351	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	San Bartolo Cuttareo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	45	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MICI8180101059524	Construcción De Drenaje Sanitario En la Colonia El Barro - 6180	6180	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	San Bartolo Cuttareo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MICI8180101059525	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Amado Nervo - 6267	6267	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	San Bartolo Cuttareo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$129,690	\$129,690	\$129,690	37.05	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MICI8180101059526	Construcción De Drenaje Sanitario En la Colonia Rancho Grande - 4336	4336	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	El Chaparro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA SOLAMENTE HA COMENZO LA EMPRESA EL ANTICIPO
MICI8180101059527	Programa De Mejoramiento De Vivienda En La Tenencia - 4348	4348	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	El Chaparro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	25	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MICI8180101059528	Construcción De Drenaje Sanitario En la Colonia El Rosario - 4340	4340	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	El Chaparro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MICI8180101059529	Introducción De la Energía Eléctrica En las Instalaciones En El Casad Cuarenta Y Ocho - 6116	6116	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	El Chaparro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$59,620	\$59,620	\$59,620	\$59,620	\$59,620	\$59,620	\$59,620	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MICI8180101059530	Construcción De Aula De Cómputo En la Escuela Primaria Matías De Chaparro 6208	6208	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	El Chaparro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MICI8180101059531	Programa De Mejoramiento De Vivienda En La Tenencia - 5244	5244	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Huajombaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MICI8180101059532	Terminación De Drenaje Sanitario - 4322	4322	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	José María Morelos (Grijeco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MICI8180101059533	Construcción De Depósito De Almacenamiento De Agua Potable - 6040	6040	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Mata de Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$134,765	\$134,765	\$134,765	33.69	\$0	Otros	100	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MICI8180101059534	Construcción De Techumbre En La Presecundaria - 5080	5080	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$451,236	\$451,236	\$451,236	90.25	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MICI8180101059535	Ampliación De Electrificación Camino A Los Pozos - 5238	5238	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Los Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI8180101059536	Programa De Mejoramiento De Vivienda En La Tenencia - 4327	4327	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Pucuateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$725,000	\$725,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	65	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MICI8180101059537	Construcción De Línea De Alimentación Para Depósito De Almacenamiento De Agua Potable - 4319	4319	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Pucuateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$275,000	\$275,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MICI8180101059538	Construcción De Sanitarios En El Telesachillero - 4186	4186	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Puente de Tierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$52,840	\$52,840	\$52,840	35.23	\$0	Otros	90	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MICI8180101059539	Programa De Mejoramiento De Vivienda En La Tenencia - 4146	4146	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Puente de Tierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	45	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MICI8180101059540	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Zona Sur Y Oriente - 4125	4125	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Puente de Tierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MICI8180101059543	Construcción De Colector Sanitario En La Localidad De San Antonio Villalongín - 4293	4293	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	San Antonio Villalongín	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,564,717	\$1,036,250	\$1,036,250	\$1,036,250	\$1,018,978	\$1,018,978	\$1,018,978	98.33	\$0	Otros	2,621	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA LA ESTA REALIZANDO EL CREAC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MICI8180101059544	Construcción De Pavimentación En La Calle Panama - 4192	4192	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	San Antonio Villalongín	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	27.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MICI8180101059545	Construcción De Pavimentación De La Calle Uruguay - 4283	4283	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	San Antonio Villalongín	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	36.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MICI8180101059546	Programa De Mejoramiento De Vivienda En La Tenencia - 4153	4153	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	San Antonio Villalongín	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MICI8180101059547	Construcción De Puente Vehicular - 6652	6652	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	San Matías Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,299	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MICI8180101059549	Construcción De Rodeiras - 4286	4286	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Palos Secos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	71	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MICI8180101059550	Terminación Del Sistema De Agua Potable - 4313	4313	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Los Cedritos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$282,884	\$282,884	\$282,884	56.58	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LOS PROVEEDORES NO HAN PRESENTADO SU FACTURACIÓN PARA SU COBRO
MICI8180101059551	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Quetzalcóatl - 3502	3502	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$249,193	\$249,193	\$249,193	92.29	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MICI8180101059552	Construcción De Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable - 5228	5228	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Peñuelas (El Tren Peñuelas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MICI8180101059572	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Melchor Ocampo - 5099	5099	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	El Cido Rincón de Rubio (Rancho Ruiz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$233,000	\$233,000	\$233,000	\$233,000	\$230,310	\$230,310	\$230,310	98.85	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre 2018														
Total: 4927																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MC18180101059573	Construcción De Puento Pestonal - 4290	4290	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$156,189	\$156,189	\$156,189	78.09	\$0	Otros	50	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MC18180101059574	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Vasco De Quiroga - 5105	5105	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Tierras Coloradas (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$167,000	\$167,000	\$167,000	\$167,000	\$119,836	\$119,836	\$119,836	71.76	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC18180101059575	Terminación De la Red De Distribución De Agua Potable - 5115	5115	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Tierras Coloradas (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$332,369	\$332,369	\$332,369	73.86	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA EMPRESA NO HA PRESENTADO SU FINIQUITO PARA SU COBRO
MC18180101059576	Terminación De Aula En El Jardín De Niños Del Conafe Dieciocho De Marzo - 5138	5138	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Tierras Coloradas (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$54,799	\$54,799	\$54,799	26.09	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MC18180101059577	Ampliación De Electrificación - 6696	6696	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180101059578	Construcción De Aula En El Jardín De Niños - 6155	6155	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Barcino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$259,359	\$259,359	\$259,359	86.45	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC18180101059579	Suministro Y Colocación De Letrinas - 4323	4323	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Mata Venado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,589	\$149,589	\$149,589	99.73	\$0	Piezas	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MC18180101059580	Construcción De Caja Captadora De Agua Potable - 4310	4310	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Mata Venado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO PRESENTE AVANCE FINANCIERO DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES NO HAN PRESENTADO SU FACTURACION PARA SU COBRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC18180101059581	Construcción De Aula En El Jardín De Niños - 6235	6235	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Piedra Gorda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$269,221	\$269,221	\$269,221	89.74	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NINGUNA
MC18180201101537	Construcción De La Primera Etapa Del Aula De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Francisco Rosé - 126244	126244	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180201101538	Construcción De La Tercera Etapa Del Drenaje Sanitario En La Colonia La Ciénega - 126207	126207	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA EMPRESA A LA FECHA SOLAMENTE A COBRADO EL ANTICIPO POR LO TANTO NO REFLEJA AVANCE FINANCIERO
MC18180201101539	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Colores En La Colonia Arcosilla - 125792	125792	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180201101540	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Zona Oriente - 125987	125987	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,433,272	\$2,433,272	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC18180201101545	Terminación De Drenaje Sanitario - 126091	126091	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Rincón de Rubios (El Jido)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$620,000	\$620,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A LA FECHA LA OBRA NO SE HA INICIADO
MC18180201101547	Construcción De Laboratorio De Usos Múltiples Y Laboratorio De Informática En El Cecytan De San Pedro Jacuaro - 126037	126037	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	San Pedro Jacuaro (Las Joyas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$2,953,052	\$1,476,526	\$1,476,526	\$1,476,526	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA EMPRESA SOLAMENTE A COBRADO EL ANTICIPO
MC16170100833481	Construcción De Cuatro Aulas De 2.5 R.E. En Estructura U-2c Y Obra Accesorio En La Esc. Sec. Tec. No. 151 (Fam 2016)	0606527	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$2,598,534	\$2,598,534	\$2,598,534	\$2,496,033	\$2,380,956	\$2,380,956	\$2,380,956	91.63	\$0	Metros Cuadrados	396	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC16170200905070	Rehabilitación De Edificios En El J/N Antonio Boto Y Gama	0607078	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$500,444	\$500,444	\$143,963	\$479,877	\$143,963	\$143,963	\$143,963	28.77	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MCI6170200905072	Rehabilitación De 5 Aulas , Computo Y Comedor , Construcción De Cisterna, Jampa Y Equipamiento De Aulas En La Esc. Tv. Sec. Vasco De Quiroga	0607167	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	El Caracol	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$500,444	\$500,444	\$130,990	\$459,921	\$130,990	\$130,990	\$130,990	26.17	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI6170401048573	Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas En La Esc. Sec. Tec. N° 131	FAMOR004	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$337,834	\$337,834	\$337,834	\$337,834	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	396	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI6180101056047	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación General En El J/N Francisco Santamaría	0607180	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	San Matías Grande	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$730,013	\$730,013	\$199,697	\$699,267	\$199,697	\$199,697	\$199,697	27.36	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI6180101056052	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Edificio A. En El J/N Anton Makarenko	0606780b	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$500,444	\$500,444	\$133,794	\$478,480	\$133,794	\$133,794	\$133,794	26.74	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI6180101056055	Rehabilitación Edificio C En El J/N Chumel	0607060	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$730,013	\$730,013	\$161,893	\$539,642	\$161,893	\$161,893	\$161,893	22.18	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI6180101056058	Construcción De Un Aula 6.00 X 8.00 M. Sim. Media (Con Mobiliario), Rehabilitación De Edificio F Y Servicios Sanitarios En El J/N Alfredo Salas	0608432	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$500,444	\$500,444	\$0	\$475,669	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	74	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: AVANCE 100% REFERENTE A MOBILIARIO. AVANCE FISICO 15% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI6180101056063	Construcción De Un Aula De 6.00 X 8.00 M. Sim. Media (Con Mobiliario), Patis Civilco Y Rehabilitación De Edificio A En El J/N Enrique Caruso	0608430	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Agostitlán	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$500,444	\$500,444	\$131,060	\$470,200	\$131,060	\$131,060	\$131,060	26.19	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI6180101056067	Construcción De 2 Aulas 6.00 X 8.00 M., Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Mobiliario Para 2 Aulas En La Esc. Prim. Juan Escutia	0606888	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$730,013	\$730,013	\$190,895	\$695,451	\$190,895	\$190,895	\$190,895	26.15	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI6180101056071	Rehabilitación De Aula, Sanitarios, Posa Septica, Cisterna, Jodadores Y Mobiliario Para Aula En La Esc. Tv. Sec. No. 961	0607182	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Matá de Pinos	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$500,444	\$500,444	\$105,093	\$465,856	\$105,093	\$105,093	\$105,093	21.00	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI6170200905311	Rehabilitación De Aulas, Servicios Sanitarios, Barco Perimetral., Construcción De Muro Reja, Sustitución De Patio Civico En El J/N Juan Ruelas	CIBM17117	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$238,801	\$796,002	\$238,801	\$238,801	\$238,801	19.90	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI6170401044974	Rehabilitación General Y De Servicios Sanitarios En La Primaria S De Mayo (Fam 2017)	700094	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2017	\$1,652,143	\$1,652,143	\$1,652,143	\$1,636,270	\$1,636,270	\$1,636,270	\$1,636,270	99.04	\$0	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI6170401044978	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Planta Alta, Escaleras Y Obra Exterior En La Secundaria Técnica No.131 (Fam 2017)	700125	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2017	\$2,394,457	\$2,394,457	\$2,394,457	\$2,373,003	\$1,489,943	\$1,489,943	\$1,489,943	62.22	\$0	Metros Cuadrados	396	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI6180201081084	Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	CIBM18099	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	El Jaral (Janamoro)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2018	\$1,012,500	\$1,012,500	\$0	\$973,502	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI6170300954919	Construcción De Infraestructura De Instalaciones Y Obra Complementaria En El Campus Universitario Miguel Hidalgo De La U.M.S.N.H. (Fam 2016)	0606960	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Ciudad Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40,410	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI6170200892606	Subsidio Para El Fortalecimiento Para La Seguridad Pública (Fortasep 2017)	001	Michoacán de Ocampo	Hidalgo	Cobertura municipal	Subsidios		1007 Subsidios en materia de seguridad pública		4-Gobernación	SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$7,978,696	\$7,980,839	\$7,980,839	\$7,443,990	\$7,443,990	\$7,443,990	\$6,362,423	93.27	\$0	Otros	117,620	0.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI6170300960667	Reconstrucción Del Colector Sanitario Oriente Segunda Etapa, En El Municipio De Huandacaro, En El Estado De Michoacán - 5467058 - 4328	4328	Michoacán de Ocampo	Huandacaro	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,988,598	\$2,988,598	\$2,988,598	\$2,988,598	\$1,978,696	\$1,978,696	\$1,978,696	66.21	\$0	Metros Cuadrados		0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI6160300776466	Construcción De Red De Drenaje Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Rinsaga Entre Puentes Elias Galles Y Huilsche En La Lo - 326660	326660	Michoacán de Ocampo	Huandacaro	Huandacaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$790,654	\$790,654	\$790,654	\$790,654	\$790,199	\$790,199	\$790,199	99.94	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Fisica: FINIQUITADA / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MCI17170300928175	Programa De Acceso Al Financiamiento Para Soluciones Habitacionales Del Sector Fiel Fin En La Modalidad De Autoproducción - 194133	194133	Michoacán de Ocampo	Huandacaro	Huandacaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUANDACARO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,201,559	\$4,201,559	\$4,201,559	\$4,201,559	\$1,207,500	\$1,207,500	\$1,207,500	28.74	\$0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: lo pagado es lo correspondiente al municipio y no lícito la obra / Fisica: / Registro:
MCI18180201101681	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario De La Calle Pitayo De La Colonia La Repara De La Localidad De Huandacaro - 106889	106889	Michoacán de Ocampo	Huandacaro	Huandacaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUANDACARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6,736	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201101682	Construcción De Drenaje Pluvial Y Sanitario En La Calzada Izáaro Cárdenas - 107009	107009	Michoacán de Ocampo	Huandacaro	Huandacaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUANDACARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	30.00	\$0	Otros	6,736	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201101684	Equipamiento Del Pozo De Agua Potable Izáaro Cárdenas De La Comunidad De Huandacaro Del Municipio De Huandacaro Michoacán - 32663	32663	Michoacán de Ocampo	Huandacaro	Huandacaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUANDACARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$798,432	\$723,432	\$723,432	\$723,432	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6,736	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201101685	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet De La Comunidad De Capacho Del Municipio De Huandacaro Michoacán - 32925	32925	Michoacán de Ocampo	Huandacaro	Capacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUANDACARO	Educación	En Ejecución	2018	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,849	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201101686	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sn En La Localidad De La Estancia En La Colonia El Limón - 32932	32932	Michoacán de Ocampo	Huandacaro	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUANDACARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$402,017	\$402,017	\$402,017	\$402,017	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	851	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201101687	Construcción De Línea De Agua Potable Drenaje Sanitario Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez De La Localidad De - 32649	32649	Michoacán de Ocampo	Huandacaro	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUANDACARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Otros	851	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201102300	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle General Alvaro Obregón De La Localidad De San José Cuaro - 108561	108561	Michoacán de Ocampo	Huandacaro	San José Cuaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUANDACARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$815,000	\$815,000	\$815,000	\$815,000	\$244,500	\$244,500	\$244,500	30.00	\$0	Otros	1,463	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201102301	Construcción Y Mejoramiento De La Red De Agua Potable De La Comunidad De San José Cuaro - 32931	32931	Michoacán de Ocampo	Huandacaro	San José Cuaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUANDACARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,322,718	\$1,322,718	\$1,322,718	\$1,322,718	\$396,815	\$396,815	\$396,815	30.00	\$0	Otros	1,463	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201102302	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Comunidad De San José Cuaro Del Municipio De Huandacaro Michoacán - 32921	32921	Michoacán de Ocampo	Huandacaro	San José Cuaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUANDACARO	Educación	En Ejecución	2018	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	30.00	\$0	Otros	1,463	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201102303	Construcción De Alumbrao Publico En La Calle Don Daniel Díaz Díaz De La Localidad De Tupatarrillo - 113025	113025	Michoacán de Ocampo	Huandacaro	Tupatarrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUANDACARO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$716,471	\$716,471	\$716,471	\$716,471	\$214,941	\$214,941	\$214,941	30.00	\$0	Otros	301	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201102304	Construcción De Bodega En El Preescolar Eduardo Claparède De La Localidad De Tupátaro - 108534	108534	Michoacán de Ocampo	Huandacaro	Tupátaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUANDACARO	Educación	En Ejecución	2018	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$34,500	\$34,500	\$34,500	30.00	\$0	Otros	321	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201102305	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Prolongación Veinte De Noviembre De La Localidad De Tupátaro Segunda Etapa - 32928	32928	Michoacán de Ocampo	Huandacaro	Tupátaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUANDACARO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$145,365	\$145,365	\$145,365	\$145,365	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	321	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201102306	Construcción De Drenaje En La Calle Sn - 32909	32909	Michoacán de Ocampo	Huandacaro	Tupátaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUANDACARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	321	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI16170401042124	Construcción De 2 Aulas 6.0x8.00 Mts.- Sim. Media Y Mobiliario De Aula En El C.E.B.A. Defensores De Huandacaro	0607442	Michoacán de Ocampo	Huandacaro	Huandacaro	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$730,013	\$730,013	\$353,167	\$682,466	\$353,167	\$353,167	\$353,167	48.38	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI15150300585584	Construcción Del Camino: Puerta De Arripitio-Puente San Isidro Del Km 0-100 Al Km 4-000	615739	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Puerta de Arripitio	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$21,880,866	\$21,803,864	\$21,803,864	\$21,803,864	\$21,803,864	\$21,803,864	\$21,803,864	100.00	\$0	Kilómetro	6,510	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201102324	Construcción De Colector Marginal En La Localidad De La Puerta De Arripitio Municipio De Huaniqueo - 122108	122108	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Puerta de Arripitio	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$891,754	\$891,754	\$891,754	\$445,877	\$445,877	\$0	50.00	\$0	Otros	484	100.00	75.00	Financiera: La obra está en proceso, falta pago. / Fisica: La obra está en proceso. / Registro: La obra está en proceso. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 4927

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MCI18180201102307	Mejoramiento De Vivienda - 130291	130291	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Huaniqueo de Nivales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,665,601	\$1,665,601	\$1,665,601	\$1,665,601	\$1,375,601	\$1,375,601	\$1,375,601	82.59	\$0	Vivienda	55	100.00	80.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro:
MCI18180201102308	Apoyento De Salud Ampliación Urb - 130016	130016	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Huaniqueo de Nivales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2018	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: sin observaciones / Fisica: sin observaciones / Registro:
MCI18180201102309	Rehabilitación De Línea De Drenaje Calle Al Lado Del Auditorio Municipal - 92592	92592	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Huaniqueo de Nivales	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: sin observaciones / Fisica: sin observaciones / Registro:
MCI18180201102314	Viapaseo En El Poro De Agua Potable - 92381	92381	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Cooperio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2018	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera: sin observaciones / Fisica: se redujo el consumo de energía eléctrica, a una sola bomba de agua potable, ya que se utilizaban dos . / Registro:
MCI18180201102318	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle II - 92841	92841	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Jesús María	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera: sin observaciones / Fisica: sin observaciones / Registro:
MCI18180201102319	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle I - 92676	92676	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Jesús María	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: sin observaciones / Fisica: sin observaciones / Registro:
MCI18180201102320	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle III - 92891	92891	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Jesús María	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: sin observaciones / Fisica: sin observaciones / Registro:
MCI18180201102321	Construcción De Espacio Comunitario - 92912	92912	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Ojo de Agua (Ojo de Agua de Manza)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: sin observaciones / Fisica: sin observaciones / Registro:
MCI18180201102322	Urbanización - 138401	138401	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Puerta de Jaripitiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: sin observaciones / Fisica: sin observaciones / Registro:
MCI18180201102326	Construcción De Fosa - 92833	92833	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	San Ángel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	37	100.00	100.00	Financiera: sin observaciones / Fisica: Construcción de fosa en la localidad de san angel, a beneficio de toda la localidad, ya que no cuentan con servicio de calidad, con una capacidad de 15.16 m3. / Registro:
MCI18180201102332	Rehabilitación De Camino Saca Cosechas - 100892	100892	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Tucacho	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Metros lineales	23	100.00	100.00	Financiera: sin observaciones / Fisica: sin observaciones / Registro:
MCI18180201102335	Jardín De Niños - 93428	93428	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	Tandeparacua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: sin observaciones / Fisica: sin observaciones / Registro:
MCI16170200905073	Construcción De Un Aula De 6.00 X 6.00 Mts, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Equipamiento De Aula En El J/N Tomás Savala Cisneros	0607057	Michoacán de Ocampo	Huaniqueo	San Pedro Purukitiro	Rural	Fideicomisos	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TIPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$501,188	\$501,188	\$126,843	\$456,423	\$126,843	\$126,843	\$126,843	25.31	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MCI16170100832638	Construcción De 4 Aulas De 2 E.R., Y Servicios Sanitarios De 2 E.R. Estructura Tipo En El Camasó D9 San Jerónimo	0606966	Michoacán de Ocampo	Huetamo	San Jerónimo	Rural	Convenios	0079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	TIPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$2,640,732	\$2,640,732	\$2,640,732	\$2,637,390	\$791,205	\$791,205	\$791,205	29.96	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI13150300557130	Reconstrucción Del Camino Huetamo-Churumaco, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 79 000	307137	Michoacán de Ocampo	Huetamo	San Jerónimo	Rural	Subsidios	0001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$6,061,388	\$6,061,388	\$6,061,388	\$6,061,388	\$4,392,435	\$4,392,435	\$4,392,435	72.47	\$0	Kilómetro	41,937	0.00	85.03	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MCI16160300746487	Reconstrucción Del Camino Huetamo-Santiago Conguipio-San Jerónimo-Churumaco-Ticuiden, Tramo Del Km 30-500 Al Km 36-500	606607	Michoacán de Ocampo	Huetamo	El Platano	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$14,082,258	\$14,054,985	\$14,054,985	\$14,054,985	\$14,054,985	\$14,054,985	\$14,054,985	100.00	\$0	Kilómetro	31,317	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MCI16160400829928	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Camino Libramiento De Huetamo Tramo Del Km 0 000 Al Km 4 500	0605844	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nuevas	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$371,134	\$364,063	\$364,063	\$364,063	\$364,063	\$364,063	\$364,063	100.00	\$0	Otros	24,688	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MCI16160400929981	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente Huatamo I, Ubicado En El Libramiento De Huatamo, L=30 Metros	0606473	Michoacán de Ocampo	Huatamo	Huatamo de Nueves	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$463,917	\$461,509	\$461,509	\$461,509	\$461,509	\$461,509	\$461,509	100.00	\$0	Otros	24,688	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI16160400929988	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Puente Huatamo II, Ubicado En El Libramiento De Huatamo, L=30 Metros	0606467	Michoacán de Ocampo	Huatamo	Huatamo de Nueves	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$556,701	\$554,413	\$554,413	\$554,413	\$554,413	\$554,413	\$554,413	100.00	\$0	Otros	24,688	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI16160400930002	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Del Puente Huatamo III, Ubicado En El Libramiento De Huatamo, L=30 Metros	0606466	Michoacán de Ocampo	Huatamo	Huatamo de Nueves	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Junta de Caminos del Estado de Michoacán	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$556,701	\$554,205	\$554,205	\$554,205	\$554,205	\$554,205	\$554,205	100.00	\$0	Otros	24,688	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI17170300928585	Terminación De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Huatamo Michoacán - 175581	175581	Michoacán de Ocampo	Huatamo	Huatamo de Nueves	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$29,895,308	\$29,895,308	\$29,895,308	\$29,895,308	\$29,895,308	\$29,895,308	100.00	\$0	Otros	21,885	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI17170300928600	Construcción De La Casa De Salud Del Chihuero Municipio De Huatamo Michoacán - 178614	178614	Michoacán de Ocampo	Huatamo	Chihuero	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,995,456	\$1,995,456	\$1,995,456	\$1,995,456	\$1,995,456	\$1,995,456	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI17170300928601	Construcción De La Primera Etapa Con Huellas De Rodamiento Y Expediente Abogado Del Camino De Acceso A La Comunidad Del Chihuero Del Municipi - 127774	127774	Michoacán de Ocampo	Huatamo	Chihuero	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$7,888,734	\$7,408,830	\$7,408,830	\$7,408,830	\$7,408,830	\$7,408,830	\$7,408,830	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180101059633	Substitución Del Centro De Salud Purohecho El Brasil Municipio De Huatamo Michoacán - 10166	10166	Michoacán de Ocampo	Huatamo	Purohecho (El Brasil)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2018	\$9,515,305	\$9,515,305	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,832	0.00	0.00	Financiera: En programación para procedimiento de contratación. / Fisica: En programación para procedimiento de contratación. / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180101059784	Terminación Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados Casas De Huatamo Municipio De Huatamo Michoacán - 10559	10559	Michoacán de Ocampo	Huatamo	Huatamo de Nueves	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2018	\$5,880,000	\$5,880,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	21,335	0.00	0.00	Financiera: En programación para procedimiento de contratación. / Fisica: En programación para procedimiento de contratación. / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180101059837	Ampliación De Sistema De Agua Potable El Rosario - 5039	5039	Michoacán de Ocampo	Huatamo	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUATAMO MICHOACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,363,509	\$1,363,509	\$1,363,509	\$1,363,509	\$1,363,509	75.75	\$0	Metros lineales	204	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI18180101059839	Ampliación De La Red De Distribución San Ignacio - 5332	5332	Michoacán de Ocampo	Huatamo	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUATAMO MICHOACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$248,536	\$248,536	\$248,536	\$248,536	\$248,536	99.41	\$0	Metros lineales	52	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180101059839	Construcción De Drenaje Sanitario Comunidad De Tziriricuaro - 5365	5365	Michoacán de Ocampo	Huatamo	Tziriricuaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUATAMO MICHOACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$766,818	\$766,818	\$736,183	\$736,183	\$736,183	\$736,183	\$736,183	96.00	\$0	Metros lineales	736	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180101059840	Electrificación Mixio - 4549	4549	Michoacán de Ocampo	Huatamo	Mixio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUATAMO MICHOACAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$359,141	\$359,141	\$359,141	\$359,141	\$359,141	39.90	\$0	Otros	7	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180101059632	Construcción De Aula - 4526	4526	Michoacán de Ocampo	Huatamo	La Parota	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUATAMO MICHOACAN	Educación	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI18180101059785	Ampliacion De Sistema De Agua Potable Arroyo Hondo - 5008	5008	Michoacán de Ocampo	Huatamo	San Nicolás Arroyo Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUATAMO MICHOACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,026,058	\$1,026,058	\$1,026,058	\$1,026,058	\$1,026,058	68.40	\$0	Metros lineales	254	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI18180101059786	Construcción De Drenaje Sanitario De Cuachalalates - 5349	5349	Michoacán de Ocampo	Huatamo	Los Cuachalalates	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUATAMO MICHOACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$578,332	\$578,332	\$355,498	\$355,498	\$355,498	\$355,498	\$355,498	61.47	\$0	Metros lineales	310	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI18180101059788	Pavimentación De Acceso A Ocuaro - 4644	4644	Michoacán de Ocampo	Huatamo	El Ocuaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUATAMO MICHOACAN	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$784,778	\$784,778	\$784,778	\$784,778	\$784,778	98.10	\$0	Metros Cuadrados	285	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI1818020100012	Rehabilitación De Caminos Rurales Sorez Agosto - 5289	5289	Michoacán de Ocampo	Huatamo	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUATAMO MICHOACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,481,982	\$3,481,982	\$3,481,982	\$3,481,982	\$3,481,982	99.49	\$0	Otros	15,003	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Total: 4927

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MC18180201100013	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Santa María - 104724	104724	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$140,798	\$140,798	\$140,798	\$140,798	\$140,798	18.77	\$0	Metros lineales	131	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC18180201100017	Contruccion De Drenaje Sanitario En Naxtan - 104823	104823	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Naxtán del Cobre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$777,874	\$777,874	\$777,874	\$777,874	\$777,874	51.86	\$0	Metros lineales	445	100.00	55.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MC18180201101765	Perforacion De Pozo Equipo De Bombeo En Purechuchu - 104868	104868	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Purechuchu (El Brasil)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$550,000	\$550,000	\$436,087	\$436,087	\$436,087	\$436,087	\$436,087	79.29	\$0	Otros	578	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC18180201101766	Construccion De Drenaje Calle Aldama De Purechuchu - 104883	104883	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Purechuchu (El Brasil)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$421,668	\$421,668	\$416,631	\$416,631	\$416,631	\$416,631	\$416,631	98.81	\$0	Metros lineales	234	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC18180201102337	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 126209	126209	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nueces	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$927,294	\$927,294	\$927,294	\$927,294	\$927,294	77.27	\$0	Vehículos	0	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MC18180201102338	Construccion De Cuarto Para Vivienda - 124139	124139	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nueces	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,355,000	\$3,355,000	\$2,811,160	\$2,811,160	\$2,811,160	\$2,811,160	\$2,811,160	83.79	\$0	Vivienda	184	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC18180201102339	Construccion De Piso Firme - 125575	125575	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nueces	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,702,000	\$1,702,000	\$494,777	\$494,777	\$494,777	\$494,777	\$494,777	29.07	\$0	Metros Cuadrados	763	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC18180201102340	Construccion De Muro Firme - 124415	124415	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nueces	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,947,000	\$1,947,000	\$76,909	\$76,909	\$76,909	\$76,909	\$76,909	3.95	\$0	Otros	292	100.00	3.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MC18180201102341	Construccion De Techo Firme - 125761	125761	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nueces	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,796,000	\$1,796,000	\$677,332	\$677,332	\$677,332	\$677,332	\$677,332	37.71	\$0	Metros Cuadrados	428	100.00	38.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MC18180201102342	Revelacion De Tierras Limpias De Arroyos - 115277	115277	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nueces	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros lineales	20,551	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC18180201102350	Rehabilitacion Colector De Aguas Negras - 111548	111548	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nueces	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,398,613	\$1,398,613	\$1,398,613	\$1,398,613	\$1,398,613	73.61	\$0	Otros	8,352	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC18180201102351	Linea De Conduccion Del Pozo Al Deposito De Cutzao - 111783	111783	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nueces	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$495,175	\$495,175	\$495,175	\$495,175	\$495,175	99.04	\$0	Metros lineales	1,502	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC18180201102353	Drenaje Pluvial Acceso Aurrera - 111444	111444	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nueces	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$477,386	\$477,386	\$477,386	\$477,386	\$477,386	95.48	\$0	Metros lineales	1,503	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC18180201102354	Ampliacion De Red De Distribucion En Calle Osuna Colonia Benito Juárez - 111689	111689	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nueces	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$397,474	\$397,474	\$397,474	\$397,474	\$397,474	99.37	\$0	Metros lineales	288	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MC18180201102355	Alumbrado Publico - 110270	110270	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nueces	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$198,571	\$198,571	\$198,571	\$198,571	\$198,571	39.71	\$0	Otros	12,000	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC18180201102358	Puente Alcantarilla Calle Colorines - 111583	111583	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nueces	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$337,050	\$337,050	\$337,050	\$337,050	\$337,050	74.90	\$0	Otros	3,199	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC18180201102360	Revestimiento De Calles De Huetamo - 108102	108102	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nueces	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2018	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Otros	13,201	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Total: 4927

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MC18180201102361	Techo Elevado Edo Ricardo Flores Magón - 108204	108204	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Núñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Educación	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$898,800	\$898,800	\$898,800	\$898,800	\$898,800	99.87	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC18180201102363	Rehabilitación D Enorrias - 108288	108288	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Núñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,468,883	\$1,468,883	\$1,468,883	\$1,468,883	\$1,468,883	91.81	\$0	Otros	2,661	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC18180201102364	Rehabilitación De Drenajes Sanitarios 108282	108282	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Núñez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,600,000	\$805,310	\$805,310	\$805,310	\$805,310	\$805,310	50.33	\$0	Otros	7,203	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC18180201102368	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Argandico - 115395	115395	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Argandico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros lineales	93	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC18180201102376	Ampliación Del Sistema De Agua Potable El Guano - 104674	104674	Michoacán de Ocampo	Huetamo	El Guano de Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$405,159	\$405,159	\$405,159	\$405,159	\$405,159	62.33	\$0	Metros lineales	107	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC18180201102377	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En El Limón De Los García - 115379	115379	Michoacán de Ocampo	Huetamo	El Limón de los García	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUETAMO MICHOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros lineales	81	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC16170100833490	Construcción De Servicios Sanitarios, Sistema, Fosa Séptica Y Pozo De Absorción En La Esc. Prim. Gral. Lázaro Cárdenas (Fae 2016)	0605783	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Núñez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$893,449	\$893,449	\$893,449	\$871,344	\$660,192	\$660,192	\$660,192	73.89	\$0	Metros Cuadrados	9	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC16170100833494	Construcción De Un Aula Cocina, Portico De Acceso Y Cambio De Cubierta En Plaza Civica En El 3/4 Gabriela Mistral (Fae 2016)	0605879	Michoacán de Ocampo	Huetamo	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$1,162,774	\$1,162,774	\$1,162,774	\$1,130,548	\$1,130,548	\$1,130,548	\$1,130,548	97.23	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16170100833495	Construcción De Aula Cocina Y Rehabilitación De Dos Aulas Y Plaza En El 3/4 Nicolas Bravo (Fae 2016)	0606065	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Arroyo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$600,859	\$600,859	\$600,859	\$589,077	\$564,245	\$564,245	\$564,245	93.91	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16170100833496	Construcción De Una Barda Perimetral, Cubierta Para El Techo Del Patio Y Rehabilitación Del Mismo En La Esc. Prim. Francisco I. Madero (Fae 2016)	0606070	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Turitulo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$2,257,038	\$2,257,038	\$2,257,038	\$2,184,324	\$2,069,408	\$2,069,408	\$2,069,408	91.69	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16170200905046	Construcción De 1 Aula Y Equipamiento, Construcción De Corro Perimetral En La Esc. Prim. Lázaro Cárdenas	0606947	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Santa Gertrudis	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$271,892	\$453,548	\$271,892	\$271,892	\$271,892	54.38	\$0	Metros Cuadrados	13	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MC16170200905047	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sism. Alta, Cubo 9/2 Tinasco, Y Sistema En La Esc. Prim. Francisco J. Mejía	0606948	Michoacán de Ocampo	Huetamo	La Garita	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$289,564	\$463,084	\$289,564	\$289,564	\$289,564	57.91	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16170200905049	Construcción De Dos Aulas De 6.00 X 8.00 M. Estruct. Regional Simicidalia Rita, Rehabilitación General, Edificios Y Barda Perimetral En La Esc. Prim. Josefa Ortiz De Domínguez	0606965	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Buenavista Uno (Buenavista de las Amas)	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$268,816	\$913,247	\$268,816	\$268,816	\$268,816	26.88	\$0	Metros Cuadrados	39	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16170200905074	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M.Y Plaza Civica En La Esc. Tv. Sec. 18 De Marzo	0606982	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Iramuco	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$275,529	\$955,744	\$275,529	\$275,529	\$275,529	27.55	\$0	Metros Cuadrados	242	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16170200905076	Rehabilitación General, Construcción De Barda Perimetral Y Acceso En El 3/4 Moisés Sáenz	0607122	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Núñez	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$730,013	\$730,013	\$188,036	\$626,787	\$188,036	\$188,036	\$188,036	25.76	\$0	Metros Cuadrados	39	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16170200905077	Rehabilitación De Aulas Y Mobiliario En El 3/4 Marcos Becerra	0607141	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Núñez	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$750,379	\$750,379	\$158,296	\$559,688	\$158,296	\$158,296	\$158,296	21.10	\$0	Metros Cuadrados	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MC16170300954790	Construcción De Un Aula - Cocina, Módulo Sanitarios Y Mureta De Acueducto Eléctrico En La Esc. Prim. Lic. Benito Juárez (Fae 2016)	0606067	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Estimucha	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$934,698	\$934,698	\$934,698	\$909,880	\$608,050	\$608,050	\$608,050	65.05	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															Segundo Trimestre 2018													
Total: 4927																												
Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MCI6170300954809	Construcción De Dos Aulas, Techo Elevado, Andadores Y Servicios Sanitarios En La Esc. Tv. Sec. No.66 (Fam 2016)	0606072	Michoacán de Ocampo	Huetamo	San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEM	Educación	En Ejecución	2016	\$2,744,982	\$2,744,982	\$2,744,982	\$2,662,126	\$1,789,810	\$1,789,810	\$1,789,810	65.20	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MCI6170300954813	Construcción De Un Aula, Ata Bandera, Rehabilitación De Firms En Pello Civico Y Rehabilitación General En Aula Existente En El J/N Alfredo Novel (Fam 2016)	0607250	Michoacán de Ocampo	Huetamo	El Ocaso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEM	Educación	En Ejecución	2016	\$688,791	\$688,791	\$688,791	\$674,883	\$407,945	\$407,945	\$407,945	59.17	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MCI6170401042125	Rehabilitación General De Servicios Sanitarios Y Sustitución Andadores En La Esc. Sec. Miguel Hidalgo Y Costilla	0607156	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nueves	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEM	Educación	En Ejecución	2016	\$850,500	\$850,500	\$243,369	\$811,231	\$243,369	\$243,369	\$243,369	28.61	\$0	Metros Cuadrados	590	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MCI6170401042126	Construcción De Barda En La Esc. Sec. Federal Con Clave 1646117Q.	0607183	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nueves	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEM	Educación	En Ejecución	2016	\$500,444	\$500,444	\$143,462	\$478,207	\$143,462	\$143,462	\$143,462	28.67	\$0	Metros Cuadrados	692	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MCI6170401042130	Construcción De Cisterna Y Andadores, Ampliación De Plaza Civica, Sustitución De Cerco Perimetral Con Malla En El J/N José Ignacio Durán	0607042	Michoacán de Ocampo	Huetamo	San Nicolás Arroyo Muñido	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEM	Educación	En Ejecución	2016	\$522,750	\$522,750	\$124,827	\$416,091	\$124,827	\$124,827	\$124,827	23.88	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI6170401042131	Rehabilitación General De Aulas, Construcción De Taller De Panadería De 6.00 X 8.00 M. En El Centro De Atención Múltiple	0607444	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nueves	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEM	Educación	En Ejecución	2016	\$500,444	\$500,444	\$140,811	\$469,368	\$140,811	\$140,811	\$140,811	28.14	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MCI6170401044986	Construcción De Cubierta Y Rehabilitación Estructural En La Primaria Felipe Carrillo Puerto (Fam 2017).	700067	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nueves	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEM	Educación	En Ejecución	2017	\$2,295,550	\$2,295,550	\$2,295,550	\$2,278,650	\$2,247,182	\$2,247,182	\$2,247,182	97.89	\$0	Metros Cuadrados	482	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI6170401044990	Construcción De Dos Aulas, Servicios Sanitarios Con Dirección, Plaza Civica Con Cubierta, Muro Reja Y Hurete De Acueducto Elctrico En La Primaria Cuauhtémoc (Fam 2017).	700142	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Chihuahua	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEM	Educación	En Ejecución	2017	\$3,579,533	\$3,579,533	\$3,579,533	\$3,577,690	\$3,564,745	\$3,564,745	\$3,564,745	99.59	\$0	Metros Cuadrados	37	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI6170401044998	Rehabilitación General De Edificios En La Secundaria General Miguel Hidalgo Y Costilla (Fam 2017)	700391	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Huetamo de Nueves	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEM	Educación	En Ejecución	2017	\$2,011,101	\$2,011,101	\$2,011,101	\$1,993,016	\$1,992,927	\$1,992,923	\$1,992,923	99.10	\$0	Metros Cuadrados	577	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI6170401045002	Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas Y Una Dirección En La Primaria Cuauhtémoc (Fam 2017)	700405	Michoacán de Ocampo	Huetamo	Chihuahua	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEM	Educación	En Ejecución	2017	\$191,872	\$191,872	\$191,872	\$191,868	\$191,868	\$191,868	\$191,868	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	37	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI6170401044994	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios 3.00 X 8.00 Y Plaza Civica En El Telebachillerato No. 13 (Aportaciones Fam 2017)	700237	Michoacán de Ocampo	Huetamo	San Miguel Montecillos	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Medio Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIFEM	Educación	En Ejecución	2017	\$1,649,870	\$1,649,870	\$1,649,870	\$1,620,313	\$1,620,309	\$1,620,309	\$1,620,309	98.21	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI6180101059790	Ampliación Elctrica En Calle De La Unidad Deportiva - 10489	10489	Michoacán de Ocampo	Huiramba	Huiramba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45	100.00	0.00	Financiera: SIN AVANCE DE LA OBRA / Fisica: SIN AVANCE DE LA OBRA / Registro: DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, NO SE HA TENIDO AVANCE DE LA OBRA
MCI6180101059791	Ampliación Elctrica En Calle De La Secundaria - 10444	10444	Michoacán de Ocampo	Huiramba	Huiramba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	30	100.00	0.00	Financiera: SIN AVANCE DE LA OBRA / Fisica: SIN AVANCE DE LA OBRA / Registro: DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 NO SE HA TENIDO AVANCE DE LA OBRA
MCI6180101059794	Construcción De Desayunador En Colegio De Bachilleres Platanl Huiramba - 7715	7715	Michoacán de Ocampo	Huiramba	Huiramba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA	Educación	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$0	\$600,000	\$600,000	\$377,815	\$377,815	62.97	\$0	Otros	245	100.00	63.00	Financiera: AVANCE MAS DEL 50% DE LA OBRA / Fisica: AVANCE POCO MAS DEL 50 % DE LA OBRA / Registro:
MCI6180101059795	Rehabilitación De Drenaje En Huiramba Pasando Autopista - 8061	8061	Michoacán de Ocampo	Huiramba	Huiramba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: SIN AVANCE DE OBRA / Fisica: SIN AVANCE DE OBRA / Registro: DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE LA OBRA NO SE INICIO
MCI6180101059796	Construcción De Drenaje Sanitario Y Fosa Séptica En Colonia Detras Del Colegio De Bachilleres - 6549	6549	Michoacán de Ocampo	Huiramba	Huiramba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,150,000	\$1,150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	0.00	Financiera: SIN AVANCE DE OBRA / Fisica: SIN AVANCE DE OBRA / Registro: LA OBRA NO SE HA INICIADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018
MCI6180101059797	Ampliación Elctrica En La Comunidad Del Carmen - 8237	8237	Michoacán de Ocampo	Huiramba	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$199,729	\$199,729	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: SIN AVANCE DE OBRA / Fisica: SIN AVANCE DE OBRA / Registro: SIN AVANCE DE OBRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MCI18180101059798	Ampliación Eléctrica En La Comunidad Del Carmen Salda A La Providencia - 8277	8277	Michoacán de Ocampo	Huiramba	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	0.00	Financiera: SIN AVANCE DE OBRA / Física: SIN AVANCE DE OBRA / Registro: DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, NO SE TUVO AVANCE DE LA OBRA
MCI18180101059799	Ampliación Eléctrica En El Pedregal A La Joya - 10524	10524	Michoacán de Ocampo	Huiramba	Joya Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	0.00	Financiera: SIN AVANCE DE OBRA / Física: SIN AVANCE DE OBRA / Registro: DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 NO SE HA TENIDO AVANCE DE LA OBRA
MCI18180101059800	Ampliación De Luz En La Joya - 8207	8207	Michoacán de Ocampo	Huiramba	Joya Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	0.00	Financiera: SIN AVANCE DE OBRA / Física: SIN AVANCE DE OBRA / Registro: DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE HA TENIDO AVANCE DE LA OBRA
MCI18180101059801	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Del Pedregal A Las Trojes En La Comunidad Del Pedregal - 7219	7219	Michoacán de Ocampo	Huiramba	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,150,000	\$1,150,000	\$0	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,121,038	\$1,121,038	97.48	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE TERMINO / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINO / Registro:
MCI18180101059802	Construcción De Desayunador En Telesecundaria De La Comunidad Del Pedregal - 7308	7308	Michoacán de Ocampo	Huiramba	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA	Educación	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$0	\$600,000	\$600,000	\$573,267	\$573,267	95.54	\$0	Otros	100	100.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE TERMINO / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINO / Registro:
MCI18180101059803	Ampliación De Casa De Salud En El Pedregal - 7356	7356	Michoacán de Ocampo	Huiramba	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA	Salud	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,000	100.00	0.00	Financiera: SIN AVANCE DE OBRA / Física: SIN AVANCE DE OBRA / Registro: LA PRESENTE OBRA NO SE HA INICIADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018
MCI18180101059804	Construcción De Desayunador En Telesecundaria De La Comunidad Del Sobrado - 7528	7528	Michoacán de Ocampo	Huiramba	El Sobrado	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA	Educación	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$0	\$600,000	\$600,000	\$332,126	\$332,126	55.35	\$0	Otros	200	100.00	56.00	Financiera: OBRA EN AVANCE MEDIO / Física: OBRA EN AVANCE MEDIO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 54%
MCI18180101059805	Construcción De Desayunador En Jardín De Niños De Las Tablas - 7829	7829	Michoacán de Ocampo	Huiramba	Las Tablas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA	Educación	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$0	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Otros	155	100.00	30.00	Financiera: / Física: AVANCE PARA EL INICIO DE OBRA / Registro: OBRA EN INICIO CON UN AVANCE DEL 30 %
MCI18180101059806	Ampliación Eléctrica En La Tenencia De Tupatáro - 10285	10285	Michoacán de Ocampo	Huiramba	Tupatáro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	65	100.00	0.00	Financiera: SIN AVANCE DE OBRA / Física: SIN AVANCE DE OBRA / Registro: DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 NO SE HA TENIDO AVANCE DE LA OBRA
MCI18180101059807	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle De Tupatáro - 10571	10571	Michoacán de Ocampo	Huiramba	Tupatáro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	0.00	Financiera: SIN AVANCE DE OBRA / Física: SIN AVANCE DE OBRA / Registro: DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 NO SE HA TENIDO AVANCE DE LA OBRA
MCI18180101059808	Construcción De Desayunador En Telesecundaria De La Tenencia De Tupatáro - 7470	7470	Michoacán de Ocampo	Huiramba	Tupatáro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA	Educación	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$0	\$600,000	\$600,000	\$587,258	\$587,258	97.88	\$0	Otros	150	100.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE TERMINO / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI18180101059809	Ampliación Eléctrica En Las Trojes - 8112	8112	Michoacán de Ocampo	Huiramba	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$241,203	\$241,203	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	35	100.00	0.00	Financiera: SIN AVANCE DE OBRA / Física: SIN AVANCE DE OBRA / Registro: SIN AVANCE DE OBRA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018
MCI18180101059810	Construcción De Desayunador En Jardín De Niños De La Reunión - 8026	8026	Michoacán de Ocampo	Huiramba	La Reunión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA	Educación	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	0.00	Financiera: SIN AVANCE DE OBRA / Física: SIN AVANCE DE OBRA / Registro: LA OBRA NO SE HA INICIADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018
MCI18180101059811	Ampliación Eléctrica En La Reunión - 8308	8308	Michoacán de Ocampo	Huiramba	La Reunión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUIRAMBA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	70	100.00	0.00	Financiera: SIN AVANCE DE OBRA / Física: SIN AVANCE DE OBRA / Registro: DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 NO SE HA TENIDO AVANCE DE LA OBRA
MCI16170200905054	Construcción De 1 Aula De 6.00 X 8.00 M. Sím. Media, Impermeabilizante (Edificio A, B, C, J) En La Esc. Prim. Vicente Guerrero	0606949	Michoacán de Ocampo	Huiramba	El Pedregal	Rural	Fideicomisos	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$302,033	\$478,780	\$302,033	\$302,033	\$302,033	60.41	\$0	Metros Cuadrados	239	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI16170200905061	Construcción De 1 Aula De 6x8 M. Sím. Media, Bodega De 3x8 M. Sím. Media, 1 Dirección De 3x8 M. Sím. Media Y Andadores, Rehabilitación De Malla Ciclistas En La Esc. Prim. Indígena	0607025	Michoacán de Ocampo	Huiramba	La Presa	Rural	Fideicomisos	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$871,831	\$899,571	\$871,831	\$871,831	\$871,831	87.18	\$0	Metros Cuadrados	108	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MCI16170200905065	Construcción De 2 Aulas De 6x8m. Sím. Media, Sanitarios De 6x8 M. Sím. Media, Cisternas, Andadores, Fosa Séptica, Y Pozo De Absorción, Rehab. De Aulas, Redes Exteriores Y Malla En Prim. Josefa Ortiz	0607039	Michoacán de Ocampo	Huiramba	Las Tablas	Rural	Fideicomisos	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIPEM	Educación	En Ejecución	2016	\$2,850,000	\$2,850,000	\$1,338,577	\$2,257,292	\$1,338,577	\$1,338,577	\$1,338,577	46.97	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MC16170401053791	Mobiliario Para Una Aula De Medios En La Prim. Ignacio Zaragoza	FAMOR009	Michoacán de Ocampo	Huiramba	Huiramba	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFEM	Educación	En Ejecución	2016	\$404,013	\$404,013	\$404,013	\$404,013	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	283	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401045005	Construcción De Dos Aulas Didácticas De 2 P.R. Estructura U-1c En La Secundaria Técnica No. 45 (Fam 2017)	700097	Michoacán de Ocampo	Huiramba	Huiramba	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ITIFEM	Educación	En Ejecución	2017	\$1,055,714	\$1,055,714	\$1,055,714	\$1,045,636	\$716,273	\$716,273	\$716,273	67.85	\$0	Metros Cuadrados	332	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC18180201142748	Construcción De Calle, Revestimiento Con Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre, En La Localidad De La Herradura, Municipio De Indaparapeo, Michoacán	49	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	La Herradura	Rural	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,837	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC17170300960393	Construcción De Dos Aulas, Banda Perimetral Y Banqueta En El Otecan 235, En El Municipio De Indaparapeo, En El Estado De Michoacán - 5009929 - 1633	1633	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Cobertura municipal	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN	Educación	En Ejecución	2017	\$3,400,000	\$3,405,590	\$3,362,600	\$3,405,590	\$3,405,590	\$3,405,590	\$3,405,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MC17170100836171	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Prim. Ped. Vasco De Quiroga Segunda Etapa - 1254	1254	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Indaparapeo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Educación	En Ejecución	2017	\$304,957	\$304,957	\$304,957	\$304,957	\$304,957	\$304,957	\$304,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170400999563	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Obra Negra En La Herradura - 280781	280781	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	La Herradura	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,408	\$72,408	\$72,408	\$72,408	\$72,408	\$72,408	\$72,408	100.00	\$0	Vivienda	7	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401001860	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Obra Negra En El Sabino - 290813	290819	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,980	\$37,980	\$37,980	\$37,980	\$37,980	\$37,980	\$37,980	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401001861	Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En El Sabino - 290947	290947	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$18,990	\$18,990	\$18,990	\$18,990	\$18,990	\$18,990	\$18,990	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401001862	Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En El Sabino - 290914	290914	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,292	\$5,292	\$5,292	\$5,292	\$5,292	\$5,292	\$5,292	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401002223	Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Indaparapeo - 323108	323108	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Indaparapeo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$536,296	\$536,296	\$536,296	\$536,296	\$536,296	\$536,296	\$536,296	100.00	\$0	Vivienda	164	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401002224	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Obra Negra En Indaparapeo - 324981	324981	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Indaparapeo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,072,593	\$1,072,593	\$1,072,593	\$1,072,593	\$1,072,593	\$1,072,593	\$1,072,593	100.00	\$0	Vivienda	164	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401002225	Rehabilitación De La Calle Prolongación Tercera De Nuevo Con Concreto Asfáltico - 314441	314441	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Indaparapeo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$952,087	\$952,087	\$952,087	\$952,087	\$952,087	\$952,087	\$952,087	100.00	\$0	Otros	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401002226	Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Indaparapeo - 324354	324354	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Indaparapeo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$149,460	\$149,460	\$149,460	\$149,460	\$149,460	\$149,460	\$149,460	100.00	\$0	Vivienda	164	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401002228	Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Cañada Del Agua - 289230	289230	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Cañada del Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$53,261	\$53,261	\$53,261	\$53,261	\$53,261	\$53,261	\$53,261	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401002229	Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Cañada Del Agua - 289228	289228	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Cañada del Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,843	\$14,843	\$14,843	\$14,843	\$14,843	\$14,843	\$14,843	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401002230	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Obra Negra En Cañada Del Agua - 289226	289226	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Cañada del Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$106,521	\$106,521	\$106,521	\$106,521	\$106,521	\$106,521	\$106,521	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401002232	Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Colonia Guadalupe - 282243	282243	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Colonia de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,262	\$5,262	\$5,262	\$5,262	\$5,262	\$5,262	\$5,262	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Total: 4927

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
MC17170401002233	Construcción De Dos Cuartos Comedores En Obra Negra En Colonia Guadalupe - 282181	282181	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Colonia de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,761	\$37,761	\$37,761	\$37,761	\$37,761	\$37,761	\$37,761	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MC17170401002234	Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Colonia Guadalupe - 282253	282253	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Colonia de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$18,881	\$18,881	\$18,881	\$18,881	\$18,881	\$18,881	\$18,881	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MC17170401002235	Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Colonia El Triunfo - 289257	289257	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Colonia del Triunfo (La Tapacal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,983	\$14,983	\$14,983	\$14,983	\$14,983	\$14,983	\$14,983	100.00	\$0	Vivienda	13	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MC17170401002236	Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Colonia El Triunfo - 289267	289267	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Colonia del Triunfo (La Tapacal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$53,762	\$53,762	\$53,762	\$53,762	\$53,762	\$53,762	\$53,762	100.00	\$0	Vivienda	13	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MC17170401002237	Construcción De Dos Cuartos Comedores En Obra Negra En Colonia El Triunfo - 289248	289248	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Colonia del Triunfo (La Tapacal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$107,523	\$107,523	\$107,523	\$107,523	\$107,523	\$107,523	\$107,523	100.00	\$0	Vivienda	13	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MC17170401002238	Construcción De Dos Cuartos Comedores En Obra Negra En Las Huertas - 324066	324066	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,213	\$179,213	\$179,213	\$179,213	\$179,213	\$179,213	\$179,213	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MC17170401002239	Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Las Huertas - 325369	325369	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,972	\$24,972	\$24,972	\$24,972	\$24,972	\$24,972	\$24,972	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MC17170401002240	Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Las Huertas - 325464	325464	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$89,607	\$89,607	\$89,607	\$89,607	\$89,607	\$89,607	\$89,607	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MC17170401002241	Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Los Naranjos - 289243	289243	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,697	\$34,697	\$34,697	\$34,697	\$34,697	\$34,697	\$34,697	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MC17170401002242	Construcción De Dos Cuartos Comedores En Obra Negra En Los Naranjos - 289240	289240	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,393	\$69,393	\$69,393	\$69,393	\$69,393	\$69,393	\$69,393	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MC17170401002243	Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Los Naranjos - 289233	289233	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,670	\$9,670	\$9,670	\$9,670	\$9,670	\$9,670	\$9,670	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MC17170401002244	Construcción De Dos Cuartos Comedores En Obra Negra En Las Peras - 314273	314273	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Las Peras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$245,748	\$245,748	\$245,748	\$245,748	\$245,748	\$245,748	\$245,748	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MC17170401002245	Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Las Peras - 314209	314209	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Las Peras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,244	\$34,244	\$34,244	\$34,244	\$34,244	\$34,244	\$34,244	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MC17170401002246	Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Las Peras - 314326	314326	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Las Peras	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$122,874	\$122,874	\$122,874	\$122,874	\$122,874	\$122,874	\$122,874	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MC17170401002248	Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Plan De Las Palmas - 289539	289539	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Plan de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,650	\$35,650	\$35,650	\$35,650	\$35,650	\$35,650	\$35,650	100.00	\$0	Vivienda	13	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MC17170401002249	Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Plan De Las Palmas - 289461	289461	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Plan de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,935	\$9,935	\$9,935	\$9,935	\$9,935	\$9,935	\$9,935	100.00	\$0	Vivienda	13	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MC17170401002250	Construcción De Dos Cuartos Comedores En Obra Negra Plan De Las Palmas - 289397	289397	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Plan de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,299	\$71,299	\$71,299	\$71,299	\$71,299	\$71,299	\$71,299	100.00	\$0	Vivienda	13	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	

Total: 4927

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MC17170401002251	Instalación De Tanque Elevado - 325817	325817	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Plan de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$234,683	\$234,683	\$234,683	\$234,683	\$234,683	\$234,683	\$234,683	100.00	\$0	Metros lineales	68	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401002252	Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Pueblo Nuevo - 294934	294934	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,675	\$35,675	\$35,675	\$35,675	\$35,675	\$35,675	\$35,675	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401002253	Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Pueblo Nuevo - 294879	294879	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,942	\$9,942	\$9,942	\$9,942	\$9,942	\$9,942	\$9,942	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401002254	Construcción De Dos Cuartos Somatorios En Obra Negra En Pueblo Nuevo - 290966	290966	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,351	\$71,351	\$71,351	\$71,351	\$71,351	\$71,351	\$71,351	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401002255	Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En San Lucas Pio - 317958	317958	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	San Lucas Pio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$255,609	\$255,609	\$255,609	\$255,609	\$255,609	\$255,609	\$255,609	100.00	\$0	Vivienda	68	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401002256	Construcción De Dos Cuartos Somatorios En Obra Negra En San Lucas Pio - 317831	317831	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	San Lucas Pio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$511,219	\$511,219	\$511,219	\$511,219	\$511,219	\$511,219	\$511,219	100.00	\$0	Vivienda	68	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401002257	Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En San Lucas Pio - 317922	317922	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	San Lucas Pio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,235	\$71,235	\$71,235	\$71,235	\$71,235	\$71,235	\$71,235	100.00	\$0	Vivienda	68	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401002258	Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Colonia San Francisco - 290756	290756	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Colonia San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,261	\$36,261	\$36,261	\$36,261	\$36,261	\$36,261	\$36,261	100.00	\$0	Vivienda	11	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401002259	Construcción De Dos Cuartos Somatorios En Obra Negra En Colonia San Francisco - 290365	290365	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Colonia San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,523	\$72,523	\$72,523	\$72,523	\$72,523	\$72,523	\$72,523	100.00	\$0	Vivienda	11	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401002260	Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Colonia San Francisco - 290450	290450	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Colonia San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,106	\$10,106	\$10,106	\$10,106	\$10,106	\$10,106	\$10,106	100.00	\$0	Vivienda	11	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401002261	Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Las Pitahayas - 288030	288030	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Las Pitahayas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,876	\$29,876	\$29,876	\$29,876	\$29,876	\$29,876	\$29,876	100.00	\$0	Vivienda	56	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401002262	Construcción De Dos Cuartos Somatorios En Obra Negra En Las Pitahayas - 287454	287454	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Las Pitahayas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$214,406	\$214,406	\$214,406	\$214,406	\$214,406	\$214,406	\$214,406	100.00	\$0	Vivienda	56	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401002263	Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Las Pitahayas - 289225	289225	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Las Pitahayas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$107,203	\$107,203	\$107,203	\$107,203	\$107,203	\$107,203	\$107,203	100.00	\$0	Vivienda	56	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401041073	Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En El Rosario - 318137	318137	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	EL ROSARIO	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,110	\$10,110	\$10,110	\$10,110	\$10,110	\$10,110	\$10,110	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401041074	Construcción De Dos Cuartos Somatorios En Obra Negra En El Rosario - 317786	317786	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	EL ROSARIO	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,556	\$72,556	\$72,556	\$72,556	\$72,556	\$72,556	\$72,556	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC17170401041075	Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En El Rosario - 318186	318186	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	EL ROSARIO	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,278	\$36,278	\$36,278	\$36,278	\$36,278	\$36,278	\$36,278	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MC18180101059812	Construcción De Un Cuarto Para Baño En Obra Negra En Indaparapeo - 9855	9855	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Indaparapeo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$11,203	\$11,203	\$11,203	\$11,203	\$11,203	\$11,203	\$11,203	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública														Segundo Trimestre 2018														
Total: 4927																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MCI18180101059813	Construcción De Un Cuarto Para Cocina En Obra Negra En Indaparapeo - 9894	9894	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Indaparapeo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$40,198	\$40,198	\$40,198	\$40,198	\$40,198	\$40,198	\$40,198	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI18180101059814	Construcción De Dos Cuartos Domicilios En Obra Negra En Indaparapeo - 9234	9234	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Indaparapeo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$80,396	\$80,396	\$80,396	\$80,396	\$80,396	\$80,396	\$80,396	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI18180101059815	Construcción De Cercado Con Muro De Contención Y Cercado Perimetral - 10387	10387	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	La Arpita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$225,000	\$225,000	\$195,228	\$195,228	\$195,228	\$195,228	\$195,228	86.77	\$0	Otros	203	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI18180101059816	Terminación De Un Aula En La Secundaria - 9943	9943	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN	Educación	En Ejecución	2018	\$152,919	\$152,919	\$152,919	\$152,919	\$152,919	\$152,919	\$152,919	100.00	\$0	Otros	249	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI18180101059817	Construcción De Muro De Contención Tercera Etapa En La Calle San Agustín - 10072	10072	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	San Lucas Pio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$272,508	\$272,508	\$272,508	\$272,508	\$272,508	\$272,508	\$272,508	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180101059818	Pedacho En Area De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Rural Santo Sierra - 10294	10294	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Zacapendo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN	Educación	En Ejecución	2018	\$605,192	\$605,192	\$605,192	\$605,192	\$605,192	\$605,192	\$605,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MCI18180201100053	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 112967	112967	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	La Herradura	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$74,000	\$74,000	\$20,877	\$20,877	\$20,877	\$20,877	\$20,877	28.21	\$0	Metros lineales	55	0.00	46.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201100054	Pecho Firme En Colonia El Zapote - 108579	108579	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Colonia el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Fisica: OBRA NO INICIADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201101762	Ampliación De La Red De Alcantarillado En Calle Sin Nombre Con Posa Septica - 122820	122820	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$170,459	\$170,459	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Fisica: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201102512	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Localizado En El Predio Denominado La Capilla - 130345	130345	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Indaparapeo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,346,606	\$1,346,606	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,700	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Fisica: OBRA NO INICIADA / Registro:
MCI18180201102513	Construcción De Estufas Ecologicas En Distintas Localidades - 128882	128882	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Indaparapeo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$149,926	\$149,926	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	450	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Fisica: OBRA NO INICIADA / Registro:
MCI18180201102514	Ampliación De La Red De Alcantarillado Y Descargas Domiciliarias En Calle Sin Nombre - 118595	118595	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Indaparapeo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Fisica: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201102515	Suministro E Instalación De Noventa Y Seis Micromedidores En Las Calles Tercera De Saragosa Y Tercera De Alienda - 118567	118567	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Indaparapeo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$72,750	\$72,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	500	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Fisica: OBRA NO INICIADA / Registro:
MCI18180201102517	Suministro E Instalación De Noventa Y Seis Micromedidores En Las Calles Matamoros Y Tercera De Guerrero - 113589	113589	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Indaparapeo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$72,000	\$72,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	485	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Fisica: OBRA NO INICIADA / Registro:
MCI18180201102518	Techos Firmes En Indaparapeo - 112214	112214	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Indaparapeo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE INDAPARAPEO DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$420,000	\$420,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	49	0.00	0.00	Financiera: Obra No Iniciada / Fisica: Obra No Iniciada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201102519	Reposición De Pozo Profundo De Agua Potable Localizado En El Predio Denominado La Capilla - 105736	105736	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Indaparapeo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,619,903	\$1,619,903	\$1,119,283	\$1,619,903	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,700	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: Unidad de Medida: Obra / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MCI18180201102520	Instalación De Tomas Domiciliarias En Las Calles Matamoros Y Tercera De Guerrero De La Cabecera Municipal - 106176	106176	Michoacán de Ocampo	Indaparapeo	Indaparapeo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE INDAPARAPEO MICHOACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$129,840	\$129,840	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	485	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Fisica: OBRA NO INICIADA / Registro: